

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302263525	4,500,000.00	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA ZARAGOZA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 241742	Iztapalapa	Transportes y vialidades	241742	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248768	253,469.74	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CEDROS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN. OBRA POR ADMINISTRACIÓN - 156524	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156524	253,469.74	253,469.74	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248773	269,960.28	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION PROLONGACION QUETZAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL PARAISO. OBRA POR CONTRATO - 156569	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156569	269,960.28	269,960.28	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248776	200,308.25	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION FUEGO FATUO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE LUCES. OBRA POR ADMINISTRACIÓN - 156588	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156588	200,308.25	200,308.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248779	248,194.61	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CAMINO VIEJO A LOS REYES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE LUCES. OBRA POR CONTRATO - 156594	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156594	248,194.61	248,194.61	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248788	237,971.12	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION JOSÉ MARÍA MORELOS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN. OBRA POR CONTRATO - 156632	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156632	237,971.12	237,971.12	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247787	2,204,837.81	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION VILLA FRANQUEZA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL. OBRA POR CONTRATO - 150599	Iztapalapa	Agua y saneamiento	150599	2,204,837.81	2,204,837.81	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248541	260,706.86	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO LUIS DONALDO COLOSIO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN. OBRA POR CONTRATO - 154973	Iztapalapa	Agua y saneamiento	154973	260,706.86	260,706.86	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248546	268,480.08	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION YAQUI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DEGOLLADO MEXICATLALLI. OBRA POR CONTRATO - 154998	Iztapalapa	Agua y saneamiento	154998	268,480.08	268,480.08	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248549	227,633.04	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION ARROYO TLALOC EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESTRELLA DEL SUR. OBRA POR CONTRATO - 155020	Iztapalapa	Agua y saneamiento	155020	227,633.04	227,633.04	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248551	229,092.74	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION TLALOC EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESTRELLA DEL SUR. OBRA POR CONTRATO - 155027	Iztapalapa	Agua y saneamiento	155027	229,092.74	229,092.74	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248552	245,235.27	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION PASTORES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGON. OBRA POR CONTRATO - 155030	Iztapalapa	Agua y saneamiento	155030	245,235.27	245,235.27	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248534	254,354.52	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION AL INTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO LUIS DONALDO COLOSIO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN. OBRA POR CONTRATO - 154935	Iztapalapa	Agua y saneamiento	154935	254,354.52	254,354.52	-	-	-	-
2023	3	DIF230302248712	241,770.42	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION VAQUEROS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL INDUSTRIAL. OBRA POR CONTRATO - 156100	Iztapalapa	Agua y saneamiento	156100	241,770.42	241,770.42	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247023	910,125.90	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLEION DE LAS FLORES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 146342	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146342	910,125.90	910,125.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247032	589,190.65	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL GENARO ESTRADA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO. OBRA POR CONTRATO - 146405	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146405	589,190.65	589,190.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247046	1,150,163.69	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL VILLA C CALLE VILLA GENERAL ROCA Y CALLE VILLA GENERAL CAMPA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR CONTRATO - 146487	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146487	1,150,163.69	1,150,163.69	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247049	1,994,937.96	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL VILLA CAMPA Y VILLA GUILLERMINA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR CONTRATO - 146499	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146499	1,994,937.96	1,994,937.96	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247055	2,284,622.79	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION REFORMA PESQUERA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA. OBRA POR CONTRATO - 146517	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146517	2,284,622.79	2,284,622.79	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302246866	759,745.63	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN PABLO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO TEZONCO. OBRA POR CONTRATO - 145691	Iztapalapa	Agua y saneamiento	145691	759,745.63	759,745.63	-	-	-	-
2023	3	DIF230302246949	124,735.65	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DAMIANA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MOLINO TEZONCO. OBRA POR CONTRATO - 146039	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146039	124,735.65	124,735.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302246964	836,182.20	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CERRADA PROGRESO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA PLANTA. OBRA POR CONTRATO - 146139	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146139	836,182.20	836,182.20	252,598.03	252,598.03	252,598.03	252,598.03
2023	3	DIF230302246967	1,425,724.64	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN JUAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MAGDALENA ATLAZOLPA. OBRA POR CONTRATO - 146148	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146148	1,425,724.64	1,425,724.64	-	-	-	-
2023	3	DIF230302246983	1,266,122.89	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL GERENTES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO. OBRA POR CONTRATO - 146236	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146236	1,266,122.89	1,266,122.89	-	-	-	-
2023	3	DIF230302246989	975,136.34	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CONMUTADOR EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SINATEL. OBRA POR CONTRATO - 146248	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146248	975,136.34	975,136.34	-	-	-	-
2023	3	DIF230302246993	412,932.98	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL GUADALUPE VICTORIA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC. OBRA POR CONTRATO - 146254	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146254	412,932.98	412,932.98	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247003	632,151.70	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PAPIRO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN. OBRA POR CONTRATO - 146286	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146286	632,151.70	632,151.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302247010	686,930.88	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CAMILO TORRES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA. OBRA POR CONTRATO - 146312	Iztapalapa	Agua y saneamiento	146312	686,930.88	686,930.88	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251813	1,578,896.55	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173129	Iztapalapa	Urbanización	173129	1,578,896.55	1,578,896.55	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251817	217,202.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173134	Iztapalapa	Urbanización	173134	217,202.70	217,202.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251820	83,539.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173142	Iztapalapa	Urbanización	173142	83,539.50	83,539.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251822	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173147	Iztapalapa	Urbanización	173147	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251824	1,620,666.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173156	Iztapalapa	Urbanización	173156	1,620,666.30	1,620,666.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251833	960,704.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173194	Iztapalapa	Urbanización	173194	960,704.25	960,704.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251835	116,955.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173201	Iztapalapa	Urbanización	173201	116,955.30	116,955.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251846	384,281.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MAGDALENA ATLAZOLPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173233	Iztapalapa	Urbanización	173233	384,281.70	384,281.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251849	33,415.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173248	Iztapalapa	Urbanización	173248	33,415.80	33,415.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251857	1,361,693.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173282	Iztapalapa	Urbanización	173282	1,361,693.85	1,361,693.85	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251860	960,704.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173303	Iztapalapa	Urbanización	173303	960,704.25	960,704.25	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302251862	1,570,542.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SIFÓN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173325	Iztapalapa	Urbanización	173325	1,570,542.60	1,570,542.60	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252206	409,343.55	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA, OBRA POR ADMINISTRACION - 175164	Iztapalapa	Urbanización	175164	409,343.55	409,343.55	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252215	284,034.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN IGNACIO, OBRA POR ADMINISTRACION - 175206	Iztapalapa	Urbanización	175206	284,034.30	284,034.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251811	509,590.95	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 173121	Iztapalapa	Urbanización	173121	509,590.95	509,590.95	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251959	33,415.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, OBRA POR ADMINISTRACION - 173758	Iztapalapa	Urbanización	173758	33,415.80	33,415.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252233	217,202.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN IGNACIO, OBRA POR ADMINISTRACION - 175268	Iztapalapa	Urbanización	175268	217,202.70	217,202.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251964	292,388.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, OBRA POR ADMINISTRACION - 173792	Iztapalapa	Urbanización	173792	292,388.25	292,388.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252099	200,494.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SIFÓN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174488	Iztapalapa	Urbanización	174488	200,494.80	200,494.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252102	384,281.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SANTA CRUZ, OBRAS POR ADMINISTRACION - 174525	Iztapalapa	Urbanización	174525	384,281.70	384,281.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252103	442,759.35	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SIFÓN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174541	Iztapalapa	Urbanización	174541	442,759.35	442,759.35	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252109	75,185.55	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL - 174591	Iztapalapa	Urbanización	174591	75,185.55	75,185.55	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252113	501,237.00	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL, OBRA POR ADMINISTRACION - 174630	Iztapalapa	Urbanización	174630	501,237.00	501,237.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252123	66,831.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174714	Iztapalapa	Urbanización	174714	66,831.60	66,831.60	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252124	175,432.95	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 174716	Iztapalapa	Urbanización	174716	175,432.95	175,432.95	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252129	91,893.45	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174732	Iztapalapa	Urbanización	174732	91,893.45	91,893.45	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252130	217,202.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 174737	Iztapalapa	Urbanización	174737	217,202.70	217,202.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252133	116,955.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174755	Iztapalapa	Urbanización	174755	116,955.30	116,955.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252138	309,096.15	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 174773	Iztapalapa	Urbanización	174773	309,096.15	309,096.15	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252139	125,309.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL RODEO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174774	Iztapalapa	Urbanización	174774	125,309.25	125,309.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252141	75,185.55	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CASA BLANCA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174811	Iztapalapa	Urbanización	174811	75,185.55	75,185.55	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252142	893,872.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA, OBRA POR ADMINISTRACION - 174813	Iztapalapa	Urbanización	174813	893,872.65	893,872.65	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302252143	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ. OBRA POR ADMINISTRACION. - 174820	Iztapalapa	Urbanización	174820	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252145	551,360.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA, OBRA POR ADMINISTRACION - 174827	Iztapalapa	Urbanización	174827	551,360.70	551,360.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252982	33,415.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 179104	Iztapalapa	Urbanización	179104	33,415.80	33,415.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252991	50,123.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 179130	Iztapalapa	Urbanización	179130	50,123.70	50,123.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253158	133,663.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180023	Iztapalapa	Urbanización	180023	133,663.20	133,663.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253161	133,663.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180051	Iztapalapa	Urbanización	180051	133,663.20	133,663.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253166	208,848.75	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180076	Iztapalapa	Urbanización	180076	208,848.75	208,848.75	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253168	50,123.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO INSURGENTES. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180087	Iztapalapa	Urbanización	180087	50,123.70	50,123.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253170	116,955.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS HANIK GONZALEZ. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180096	Iztapalapa	Urbanización	180096	116,955.30	116,955.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253179	384,281.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180129	Iztapalapa	Urbanización	180129	384,281.70	384,281.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253181	58,477.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 180141	Iztapalapa	Urbanización	180141	58,477.65	58,477.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253182	969,058.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180142	Iztapalapa	Urbanización	180142	969,058.20	969,058.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253187	16,707.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180155	Iztapalapa	Urbanización	180155	16,707.90	16,707.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253188	83,539.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 180164	Iztapalapa	Urbanización	180164	83,539.50	83,539.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253189	659,962.05	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180171	Iztapalapa	Urbanización	180171	659,962.05	659,962.05	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253191	116,955.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 180190	Iztapalapa	Urbanización	180190	116,955.30	116,955.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253196	133,663.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR ADMINISTRACION - 180199	Iztapalapa	Urbanización	180199	133,663.20	133,663.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253197	41,769.75	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180202	Iztapalapa	Urbanización	180202	41,769.75	41,769.75	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253199	801,979.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180220	Iztapalapa	Urbanización	180220	801,979.20	801,979.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253201	25,061.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL. OBRA POR ADMINISTRACION - 180223	Iztapalapa	Urbanización	180223	25,061.85	25,061.85	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302253203	192,140.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, OBRA POR ADMINISTRACION - 180228	Iztapalapa	Urbanización	180228	192,140.85	192,140.85	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253206	225,556.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA, OBRA POR ADMINISTRACION. - 180238	Iztapalapa	Urbanización	180238	225,556.65	225,556.65	225,550.91	225,550.91	225,550.91	225,550.91
2023	3	DIF230302253207	250,618.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, OBRA POR ADMINISTRACION - 180244	Iztapalapa	Urbanización	180244	250,618.50	250,618.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253210	250,618.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA, OBRA POR ADMINISTRACION. - 180253	Iztapalapa	Urbanización	180253	250,618.50	250,618.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256503	1,027,535.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 202673	Iztapalapa	Urbanización	202673	1,027,535.85	1,027,535.85	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256514	175,432.95	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 202715	Iztapalapa	Urbanización	202715	175,432.95	175,432.95	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256518	969,058.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 202726	Iztapalapa	Urbanización	202726	969,058.20	969,058.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256524	1,144,491.15	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 202755	Iztapalapa	Urbanización	202755	1,144,491.15	1,144,491.15	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256533	726,793.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA, OBRA POR ADMINISTRACION - 202798	Iztapalapa	Urbanización	202798	726,793.65	726,793.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252831	13,691.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178459	Iztapalapa	Urbanización	178459	13,691.90	13,691.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252834	184,840.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178477	Iztapalapa	Urbanización	178477	184,840.65	184,840.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252838	376,527.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178494	Iztapalapa	Urbanización	178494	376,527.25	376,527.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252862	8,353.95	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178579	Iztapalapa	Urbanización	178579	8,353.95	8,353.95	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252863	41,769.75	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178581	Iztapalapa	Urbanización	178581	41,769.75	41,769.75	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252864	75,185.55	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178584	Iztapalapa	Urbanización	178584	75,185.55	75,185.55	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252865	108,601.35	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ, OBRA POR ADMINISTRACION. - 178587	Iztapalapa	Urbanización	178587	108,601.35	108,601.35	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253548	225,556.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA, OBRA POR ADMINISTRACION - 182475	Iztapalapa	Urbanización	182475	225,556.65	225,556.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253551	417,697.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA, OBRA POR ADMINISTRACION - 182488	Iztapalapa	Urbanización	182488	417,697.50	417,697.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253554	985,766.10	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA, OBRA POR ADMINISTRACION - 182495	Iztapalapa	Urbanización	182495	985,766.10	985,766.10	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254956	66,831.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, OBRA POR ADMINISTRACION. - 191923	Iztapalapa	Urbanización	191923	66,831.60	66,831.60	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302256636	167,079.00	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 203693	Iztapalapa	Urbanización	203693	167,079.00	167,079.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254972	66,831.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BARRIO SAN ANTONIO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192065	Iztapalapa	Urbanización	192065	66,831.60	66,831.60	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254978	25,061.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192097	Iztapalapa	Urbanización	192097	25,061.85	25,061.85	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254981	58,477.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192105	Iztapalapa	Urbanización	192105	58,477.65	58,477.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256286	33,415.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓ, OBRA POR ADMINISTRACION - 201080	Iztapalapa	Urbanización	201080	33,415.80	33,415.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254987	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192126	Iztapalapa	Urbanización	192126	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254992	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192183	Iztapalapa	Urbanización	192183	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254997	125,309.25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192194	Iztapalapa	Urbanización	192194	125,309.25	125,309.25	-	-	-	-
2023	3	DIF230302254999	16,707.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 192215	Iztapalapa	Urbanización	192215	16,707.90	16,707.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256292	183,786.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓ, OBRA POR ADMINISTRACION - 201162	Iztapalapa	Urbanización	201162	183,786.90	183,786.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256302	701,731.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 201268	Iztapalapa	Urbanización	201268	701,731.80	701,731.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256680	58,477.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, OBRA POR ADMINISTRACION - 203971	Iztapalapa	Urbanización	203971	58,477.65	58,477.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256687	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, OBRA POR ADMINISTRACION - 204003	Iztapalapa	Urbanización	204003	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256321	685,023.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 201398	Iztapalapa	Urbanización	201398	685,023.90	685,023.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256700	300,742.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALE, OBRA POR ADMINISTRACION - 204065	Iztapalapa	Urbanización	204065	300,742.20	300,742.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253329	100,247.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS, OBRA POR ADMINISTRACION - 180985	Iztapalapa	Urbanización	180985	100,247.40	100,247.40	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256340	776,917.35	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 201474	Iztapalapa	Urbanización	201474	776,917.35	776,917.35	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256355	1,002,474.00	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRER, OBRA POR ADMINISTRACION - 201627	Iztapalapa	Urbanización	201627	1,002,474.00	1,002,474.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256392	267,326.40	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 201887	Iztapalapa	Urbanización	201887	267,326.40	267,326.40	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF23030225391	375,927.75	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS, OBRA POR ADMINISTRACION - 181347	Iztapalapa	Urbanización	181347	375,927.75	375,927.75	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256407	1,328,278.05	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 202067	Iztapalapa	Urbanización	202067	1,328,278.05	1,328,278.05	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253415	501,237.00	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS, OBRA POR ADMINISTRACION - 181433	Iztapalapa	Urbanización	181433	501,237.00	501,237.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253433	634,900.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS, OBRA POR ADMINISTRACION - 181534	Iztapalapa	Urbanización	181534	634,900.20	634,900.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256477	451,113.30	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 202536	Iztapalapa	Urbanización	202536	451,113.30	451,113.30	-	-	-	-
2023	3	DIF230302263667	3,000,000.00	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA JARDIN CUITLAHUAC EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR CONTRATO - 242327	Iztapalapa	Urbanización	242327	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256711	350,865.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, OBRA POR ADMINISTRACION - 204117	Iztapalapa	Urbanización	204117	350,865.90	350,865.90	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256718	384,281.70	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN AVISADERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 204152	Iztapalapa	Urbanización	204152	384,281.70	384,281.70	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256730	400,989.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, OBRA POR ADMINISTRACION - 204221	Iztapalapa	Urbanización	204221	400,989.60	400,989.60	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256743	417,697.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN MERCEDES, OBRA POR ADMINISTRACION - 204285	Iztapalapa	Urbanización	204285	417,697.50	417,697.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256758	534,652.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE, OBRA POR ADMINISTRACION - 204370	Iztapalapa	Urbanización	204370	534,652.80	534,652.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256770	534,652.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHO BAJO, OBRA POR ADMINISTRACION - 204447	Iztapalapa	Urbanización	204447	534,652.80	534,652.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256790	568,068.60	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHITO, OBRA POR ADMINISTRACION - 204653	Iztapalapa	Urbanización	204653	568,068.60	568,068.60	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256984	1,328,278.05	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO, OBRA POR ADMINISTRACION. - 205998	Iztapalapa	Urbanización	205998	1,328,278.05	1,328,278.05	-	-	-	-
2023	3	DIF230302256990	801,979.20	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN AVISADERO, OBRA POR ADMINISTRACION - 206013	Iztapalapa	Urbanización	206013	801,979.20	801,979.20	-	-	-	-
2023	3	DIF230302257001	1,035,889.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, OBRA POR ADMINISTRACION. - 206051	Iztapalapa	Urbanización	206051	1,035,889.80	1,035,889.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302257007	918,934.50	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, OBRA POR ADMINISTRACION. - 206084	Iztapalapa	Urbanización	206084	918,934.50	918,934.50	-	-	-	-
2023	3	DIF230302252961	16,707.90	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ, OBRA POR ADMINISTRACION - 179016	Iztapalapa	Urbanización	179016	16,707.90	16,707.90	-	-	-	-

ALCALDÍA IZTAPALAPA
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS FAIS REPORTE DESTINO DEL GASTO 3ER TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2023	3	DIF230302253213	359,219.85	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180258	Iztapalapa	Urbanización	180258	359,219.85	359,219.85	-	-	-	-
2023	3	DIF230302253215	1,202,968.80	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 180261	Iztapalapa	Urbanización	180261	1,202,968.80	1,202,968.80	-	-	-	-
2023	3	DIF230302255715	392,635.65	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 197434	Iztapalapa	Urbanización	197434	392,635.65	392,635.65	-	-	-	-
2023	3	DIF230302255718	1,094,367.45	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 197442	Iztapalapa	Urbanización	197442	1,094,367.45	1,094,367.45	-	-	-	-
2023	3	DIF230302263251	1,179,049.75	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO PARA EL MUSEO COMUNITARIO ACATITLAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA ACATITLA. OBRA POR CONTRATO - 240670	Iztapalapa	Cultura y turismo	240670	1,179,049.75	1,179,049.75	-	-	-	-
2023	3	DIF230302263280	443,168.81	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO PARA EL MUSEO COMUNITARIO TEZONTLI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO. OBRA POR CONTRATO - 240752	Iztapalapa	Cultura y turismo	240752	443,168.81	443,168.81	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251495	22,711,057.13	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AUDITORIO EN EL VASO REGULADOR EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR CONTRATO - 171669	Iztapalapa	Asistencia Social	171669	22,711,057.13	22,711,057.13	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251498	4,295,398.24	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL EN 8 BARRIOS EDIFICIO A EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR CONTRATO - 171686	Iztapalapa	Asistencia Social	171686	4,295,398.24	4,295,398.24	-	-	-	-
2023	3	DIF230302251591	7,198,992.49	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL EN 8 BARRIOS EDIFICIO B Y EDIFICIO C EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR CONTRATO - 172028	Iztapalapa	Asistencia Social	172028	7,198,992.49	7,198,992.49	-	-	-	-
2023	3	DIF230302250480	12,515,320.92	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA DE UN AUDITORIO CULTURAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR CONTRATO - 166343	Iztapalapa	Asistencia Social	166343	12,515,320.92	12,515,320.92	3,727,574.75	3,727,574.75	3,727,574.75	3,727,574.75
2023	3	DIF230302250550	5,249,955.12	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA DE UN INMUEBLE DE ARTES MUSICALES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR CONTRATO - 166701	Iztapalapa	Asistencia Social	166701	5,249,955.12	5,249,955.12	1,434,371.90	1,434,371.90	1,434,371.90	1,434,371.90
2023	3	DIF230302250640	4,849,356.97	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA DE UN INMUEBLE DE ARTES PLASTICAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR CONTRATO - 167110	Iztapalapa	Asistencia Social	167110	4,849,356.97	4,849,356.97	1,334,799.01	1,334,799.01	1,334,799.01	1,334,799.01
2023	3	DIF230302250692	4,790,848.02	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE DE CASA DE DIA Y DE LA MUJER EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR CONTRATO - 167367	Iztapalapa	Asistencia Social	167367	4,790,848.02	4,790,848.02	1,346,220.38	1,346,220.38	1,346,220.38	1,346,220.38
2023	3	DIF230302263268	799,975.39	REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA COLONIA CHINAMPAC DE JUAREZ III EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUAREZ. OBRA POR CONTRATO - 240721	Iztapalapa	Asistencia Social	240721	799,975.39	799,975.39	-	-	-	-
2023	3	DIF230302263652	8,360,000.00	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ALBERCA REBECA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN. OBRA POR CONTRATO - 242299	Iztapalapa	Asistencia Social	242299	8,360,000.00	8,360,000.00	-	-	-	-
2023	3	DIF230302263294	1,755,408.95	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIOCULTURAL Y RECREATIVO PARA EL MUSEO COMUNITARIO ACATITLAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO. OBRA POR CONTRATO - 240792	Iztapalapa	Asistencia Social	240792	1,755,408.95	1,755,408.95	-	-	-	-

