



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

Titular

Nombre:

LIC. JUAN CARLOS RESÉNDIZ LÓPEZ

Cargo:

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA

Firma

Responsable

Nombre:

LIC. LIZET SAYURI LUEVANO RUIZ

Cargo:

COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA					
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE 2025					
FECHA DE ELABORACIÓN:	06 DE ENERO DE 2026					
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		SI	NA	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS	X		X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	X		X	X	
AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	X		X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
FE	FLUJO DE EFECTIVO	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:


LIC. LIZET SAYURI LUEVANO RUIZ
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

LIC. JUAN CARLOS RESENDIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RESUMEN EJECUTIVO		
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA	
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE 2025	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE (PESOS)	EXPLICACIÓN
1. Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	(-1,051,150,167.87)	La variación del presupuesto programado respecto al ejercicio que se presenta al cierre del último trimestre enero diciembre del 2025, deriva del establecimiento de los compromisos para presupuesto participativo y el mantenimiento de la infraestructura pública. Es importante mencionar que el ejercicio de los recursos se realiza una vez devengados, por lo que se realiza de manera periódica. Aunado a lo anterior, el 100% de las obligaciones contractuales en materia de servicios personales han sido pagadas en tiempo y forma. Aunado a los factores de formalización de compromisos este rubro de gasto se encuentra análisis de costos y calidades de productos por los siguientes conceptos de adquisiciones; Material eléctrico y electrónico, Cal. yeso y productos de yeso, Materiales, accesorios y suministros médicos, Material de limpieza, Artículos metálicos para la construcción, Herramientas menores, Materiales y útiles de enseñanza, No omito mencionar que estos bienes, herramientas, materiales, insumos y suministros resultan estrictamente indispensables para llevar a cabo las diversas acciones programadas para el ejercicio fiscal 2025.
2. Principales acciones realizadas durante el periodo	6,208,487,946.44	De acuerdo con las acciones con corte al cuarto trimestre, enero - diciembre del 2025, se informa que el 100% de las obligaciones contractuales en materia de servicios personales han sido pagadas en tiempo y forma. Para la gestión de la Alcaldía Iztapalapa, sus trabajadores son pieza clave en el desarrollo, por este motivo se reconoce y enaltece la labor de los trabajadores en todas las áreas operativas y administrativas que cada día ponen su esfuerzo y empeño por el desarrollo de esta demarcación, con una mejor economía, infraestructura, desarrollo social, acceso a los servicios de salud, con mejores servicios públicos, con mayor seguridad, con acceso a la cultura e igualdad de oportunidades. Esta gestión mantiene el compromiso permanente de realizar el pago a sus trabajadores de manera oportuna. Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 se han realizado los pagos por concepto de adquisiciones de materia prima, materiales de construcción, herramientas menores, insumos y bienes diversos, mismas que han resultado imprescindibles para comenzar con la puesta en marcha de todos los Programas Públicos de la Alcaldía, así como para dotar de elementos de trabajo y material de apoyo a las áreas operativas y administrativas de la alcaldía.
3. Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal	2,181,716,274.21	Con relación a las acciones del cuarto trimestre, ejercicio fiscal 2025 bajo la fuente de financiamiento de recurso de origen federal, se han realizado pagos bajo el rubro de gasto centralizado servicio de energía eléctrica, la cual resulta imprescindible para todas las áreas de la Alcaldía, pago por concepto de servicios de vigilancia, mediante el cual se cumple con uno de los ejes fundamentales de la Administración, mismos que han robustecido el Programa de Seguridad en Alcaldías, brindando una demarcación territorial más segura. Adquisición de Combustibles, lubricantes y aditivos, indispensables para las acciones de gobierno y el servicio de Agua potable.

Elaboró: 
LIC. LIZET SAYURI LUEVANO RUIZ
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó: 
LIC. JUAN CARLOS RESENDIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
(PESOS)

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA										
	ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO			
CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h-b)	(j=i/b)	
TOTAL	7,230,988,026.00	7,259,638,114.31	7,259,638,114.31	6,208,487,946.44	824,967,064.98	6,208,487,946.44	6,208,487,946.44	7,033,455,011.42	-226,183,102.89	-3.1%	
Gasto corriente	5,571,597,275.00	5,587,088,224.40	5,587,088,224.40	4,929,375,361.03	445,469,063.86	4,929,375,361.03	4,929,375,361.03	5,374,844,424.88	-212,243,799.51	-3.8%	
1000	2,831,605,060.00	2,792,252,270.82	2,792,252,270.82	2,571,886,509.60	143,840,261.89	2,571,886,509.60	2,571,886,509.60	2,715,726,771.49	-76,525,499.33	-2.7%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto del presupuesto modificado que se presenta al cierre del cuarto trimestre enero-diciembre del 2025, deriva del establecimiento de los compromisos para sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base, sueldos base al personal eventual, horas extraordinarias, otras prestaciones contractuales, provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social. Es importante mencionar que el ejercicio de los recursos se realiza una vez devengados, por lo que se realiza de manera periódica. Aunado a lo anterior, el 100% de las obligaciones contractuales en materia de servicios personales han sido pagadas en tiempo y forma. Para la gestión de la Alcaldía Iztapalapa, sus trabajadores son pieza clave en el desarrollo, por este motivo se reconoce y evalúa la labor de los trabajadores en todas las áreas operativas y administrativas que cada día ponen su esfuerzo y empeño por el desarrollo de esta demarcación, con una mejor economía, infraestructura, desarrollo social, acceso a los servicios de salud, con mejores servicios públicos, con mayor seguridad, con acceso a la cultura e igualdad de oportunidades. Esta gestión mantiene el compromiso permanente de realizar el pago a sus trabajadores de manera oportuna.
2000	550,210,944.00	431,224,208.19	431,224,208.19	342,899,014.09	85,886,923.95	342,899,014.09	342,899,014.09	428,785,938.04	-2,438,270.15	-0.6%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 es explicada derivado de que se encuentran en proceso de formalización de compromisos en el sistema SAP-GRP, proceso de formalización de contratos y en menor proporción licitación, así como en análisis de costos y calidades de productos por los siguientes conceptos: adquisiciones, Material eléctrico y electrónico, Cal y productos de yeso, Materiales, accesorios y suministros médicos, Material de limpieza, Artículos metálicos para la construcción, Herramientas menores, Materiales y útiles de enseñanza, Medicinas y productos farmacéuticos, Vestuario y uniformes, Madera y productos de madera, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Materiales complementarios, Otros productos minerales no metálicos, Productos alimenticios para animales, Otros productos adquiridos como materia prima, Cemento y productos de concreto, por concepto de Combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros. No cabe mencionar que estos bienes, herramientas, materiales, insumos y suministros resultan estrictamente indispensables para llevar a cabo las diversas acciones programadas para el ejercicio fiscal 2025.
3000	1,353,609,131.00	1,377,837,430.14	1,377,837,430.14	1,246,474,006.34	79,648,808.00	1,246,474,006.34	1,246,474,006.34	1,326,122,414.34	-51,715,015.80	-3.8%	La variación que se registra en el cuarto trimestre del 2025 deriva de que se encuentra en proceso de establecimiento de los compromisos por el concepto de gastos centralizados, Servicio de energía eléctrica, Impuesto sobre nómina, Agua potable, Seguro de bienes patrimoniales, Fletes y maniobras, Servicios de vigilancia, entre otros, así mismo por concepto de gasto normal. Otros impuestos derivados de una relación laboral, Espectáculos culturales ya que estos se realizan en temporadas y festividades diversas, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta los cuales resultan indispensables para la operación de la Alcaldía. Sin embargo, es importante resaltar que esta variación no representó riesgo alguno para la operación de la Alcaldía.
4000	814,374,567.00	915,440,472.00	915,440,472.00	768,115,831.00	126,093,470.02	768,115,831.00	768,115,831.00	904,209,301.02	-11,231,170.88	-1.2%	Durante el periodo del último trimestre, ejercicio fiscal 2025 en el presente capítulo de gasto es importante mencionar que actualmente se encuentran en proceso de aprobación unas Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes a los Programas y Acciones Sociales del ejercicio fiscal mencionado.
7000	1,797,573.00	70,333,843.25	70,333,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,333,843.25	-100.0%	Los recursos en este concepto de gasto han sido asignados de origen para realizar proyectos del Fondo Adicional de Financiamiento de la Alcaldía Iztapalapa.
Gasto de capital	1,659,390,751.00	1,672,549,889.91	1,672,549,889.91	1,279,112,585.41	379,498,001.12	1,279,112,585.41	1,279,112,585.41	1,658,610,586.53	-13,939,303.38	-0.8%	
1000	57,102,301.00	57,102,301.00	57,102,301.00	57,102,301.00	0.00	57,102,301.00	57,102,301.00	57,102,301.00	0.00	0.0%	Sin variación
2000	546,285,173.00	293,990,473.07	293,990,473.07	259,108,420.36	29,347,249.23	259,108,420.36	259,108,420.36	288,355,669.59	-5,534,863.48	-1.9%	La diferencia del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2025 es explicada derivado de que se encuentran en proceso de formalización de compromisos en el sistema SAP-GRP, proceso de formalización de contratos y en menor proporción licitación, así como en análisis de costos y calidades de productos por los siguientes conceptos: adquisiciones, Mezcla asfáltica bajo el fondo de gasto centralizado y gasto normal, Material eléctrico y electrónico, Cemento y productos de concreto, Materiales complementarios, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Herramientas menores, Combustibles, lubricantes y aditivos, Artículos metálicos para la construcción.



ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
(PESOS)

URG: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
CAPÍTULO	ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO			
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN
3000	128,025,990.00	216,355,701.93	216,355,701.93	180,955,949.70	35,399,751.77	180,955,949.70	180,955,949.70	216,355,701.47	-0.46	0.0%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 es explicada derivado de la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Servicio de Gas, Otros arrendamientos, entre otros, los cuales resultan indispensables para la operación de la Alcaldía. Sin embargo, es importante resaltar que esta variación no representó riesgo alguno para la operación de la Alcaldía en el desarrollo de su Programa de Gobierno, por lo que en el segundo trimestre se tendrá un avance significativo en la evolución presupuestal.
5000	47,617,172.00	28,666,545.92	28,666,545.92	5,355,087.24	19,400,144.40	5,855,087.24	5,855,087.24	25,255,231.64	-3,411,314.28	-11.9%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 es explicada derivado de que se encuentran en proceso de formalización de compromisos en el sistema SAP-GRP, proceso de formalización de contratos y en menor proporción licitación, así como en análisis de costos y calidades de productos por los siguientes conceptos de gasto.
6000	693,647,996.00	1,075,934,367.99	1,075,934,367.99	776,090,827.11	299,350,355.72	776,090,827.11	776,090,827.11	1,071,441,682.83	-4,493,185.16	-0.4%	La variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 es explicada derivado de que se encuentran en proceso de formalización de compromisos en el sistema SAP-GRP, proceso de formalización de contratos y en menor proporción licitación, así como en análisis de costos y calidades de productos por los siguientes conceptos de gasto.
7000	186,732,114.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	-100.0%	Los recursos en este concepto de gasto han sido asignados de origen para realizar proyectos del Fondo Adicional de Financiamiento de la Alcaldía Iztapalapa.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
(PESOS)

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

NO APLICACIÓN



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150150 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
208,815,172.00	150,710,712.00	150,710,712.00	13,839,463.31	135,735,855.18	135,735,855.18	135,735,855.18	65.0%	90.1%	65.0%	99.2%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Como parte de las acciones correspondientes al cuarto trimestre del 2025 la Alcaldía Iztapalapa llevó a cabo la operación de ayuda de servicios funerarios y de cementerios a los familiares de los civiles y pensionistas directos, así como la adquisición de bienes de poca cuantía los cuales fueron para consumo o su uso inmediato, adquisición y servicio de alimentos que se requiere para el personal que asiste a los diferentes eventos de la Alcaldía.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150152 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2025-ORIGINAL TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICOS								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
-	58,104,460.00	58,104,460.00	-	58,104,460.00	58,104,460.00	58,104,460.00	n. a.	100.0%	n. a.	100.0%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
La principal acción corresponde al programas social "Entorno Saludable en Acción en Iztapalapa"										



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150250 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
2,809,856,241.00	2,780,107,661.00	2,780,107,661.00	119,378,798.15	2,592,948,903.88	2,592,948,903.88	2,592,948,903.88	92.3%	93.3%	92.3%	97.6%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
La mayor parte de las acciones realizadas son gastos centralizados que necesita la Alcaldía para poder llevar a cabo sus acciones día a día.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
FONDO:	150252 - "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - PARTICIPACIONES A ESTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - 2025 ORIGINAL TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICOS"									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
-	29,748,580.00	29,748,580.00	4,859,887.20	24,887,940.00	24,887,940.00	24,887,940.00	n. a.	83.7%	n. a.	100.0%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
La principal acción corresponde al programas social "Entorno Saludable en Acción en Iztapalapa"										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150350 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
643,560,620.00	643,560,620.00	643,560,620.00	41,312,172.14	574,135,903.07	574,135,903.07	574,135,903.07	89.2%	89.2%	89.2%	95.6%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Las principales acciones en el cuarto trimestre son las personas facilitadoras de servicios realizarán actividades y acciones que contribuyan a incrementar la oferta de servicios públicos y de calidad en las unidades administrativas que les compete, entre ellas, de manera enunciativa más no limitativa, en actividades orientadas a la recuperación de los espacios públicos e infraestructura de la demarcación y jornadas de campo realizadas en las colonias de las Unidades Territoriales de la demarcación; apoyo en jornadas de servicios diversos correspondientes a las diferentes unidades administrativas; apoyo en eventos institucionales, en actividades culturales y deportivas; apoyo en la difusión de actividades y servicios que brinda la alcaldía; tareas de imagen urbana y cuidado con el medio ambiente; además de aquellas tareas en las que sean requeridas.										






**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
FONDO:	150450 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2025- ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
65,943,750.00	65,943,750.00	65,943,750.00	21,754,103.84	44,140,313.28	44,140,313.28	44,140,313.28	66.9%	66.9%	66.9%	99.9%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se llevaron a cabo adquisiciones de Medicinas y productos farmaceuticos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, adquisición de Herramientas menores, Artículos metálicos para la construcción, servicios de mantenimiento menor para las diferentes albercas de la Alcaldía, adquisiciones de varos alimentos, servicios de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos de las clínicas veterinarias a cargo de la Alcaldía, adquisición de alimentos para perros y gatos durante su estancia en las clínicas veterinarias de la Alcaldía, adquisición de material médico y medicamentos que serán utilizados en consultorios y jornadas de esterilización de la Alcaldía, adquisición y servicio de alimentos que se requiere para el personal que asiste a los diferentes eventos de la Alcaldía.										

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150550 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO)/ MODIFICADO
123,412,108.00	123,412,108.00	123,412,108.00	45,072,703.29	75,351,880.01	75,351,880.01	75,351,880.01	61.1%	61.1%	61.1%	97.6%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó la adquisición de material grafico institucional (lonas) para la información y difusión de diversas actividades que tiene la alcaldia, se adquirio plantas de ornato, tierra vegetal, material de decoración, pasto alfombra para la rehabilitación de la infraestructura y conservar un buen estado la imagen urbana de la alcaldia, adquisición y servicio de alimentos que se requiere para el personal que asiste a los diferentes eventos de la Alcaldia, adquisición de cajas de carton corrugado liso y plegadizo que son utilizados para resguardar documentos de las áreas de la Alcaldia, adquisición de paicret de concreto utilizado en trabajos de mantenimiento de la infraestructura de las distintas áreas de la Alcaldia, servicio de impresión de sellos de suspensión de actividades y clausura para llevar las diligencias de verificación administrativa de la Alcaldia, adquisición de luminarias y balastros que son utilizados en el mantenimiento del alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldia.										






INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150650 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
59,676,779.00	59,676,779.00	59,676,779.00	59,628,567.65	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	99.9%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
No se han registrado acciones realizadas bajo esta fuente de financiamiento.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
FONDO:	150B50 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
96,667,310.00	96,667,310.00	96,667,310.00	77,334,013.88	18,469,838.89	18,469,838.89	18,469,838.89	19.1%	19.1%	19.1%	99.1%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó la adquisición de fundas para sillas y manteles para tableros que son utilizados en los diversos eventos llevados a cabo en la alcaldía, hubo servicios de arrendamiento de logística para los diversos eventos de la alcaldía, también servicios de espectáculos culturales, presentación de artistas de música actividades culturales, adquisición y servicio de alimentos que se requiere para el personal que asiste a los diferentes eventos de la Alcaldía, adquisición de persianas que son utilizadas para acondicionar los espacios que brindan distintas actividades y eventos en la Alcaldía, adquisición de conos, vasos de papel biodegradables que son utilizados por el personal en diversos eventos de la Alcaldía, adquisición de diversos artículos para el mantenimiento de la infraestructura y diversas áreas de la Alcaldía.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
FONDO:	150C50 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
24,385,620.00	24,385,620.00	24,385,620.00	10,769,175.51	13,018,607.81	13,018,607.81	13,018,607.81	53.4%	53.4%	53.4%	97.5%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizó la adquisición de tóner y kit de mantenimiento para las impresoras que se ocupan en la alcaldía, también se adquirieron alimentos para garantizar el servicio alimentario en los CENDIS de la alcaldía, adquisición de material médico y medicamentos, agua oxigenada, guantes para cirugía que son utilizados en consultorias y jornadas de esterilización que realiza la Alcaldía, adquisición de material menor de oficina, papel america, fomy, masking tape, grapas, carpetas, folders que requieren los CENDIS de la Alcaldía, servicios de mantenimiento preventivo a plantas potabilizadoras de agua que se encuentran instaladas en las escuelas primarias públicas pertenecientes a la Alcaldía, adquisición de tanques de oxígeno medicinal que permitan la atención de los servicios de salud en las ambulancias y así poder permitir la atención médica en la Alcaldía.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		150G50 - NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
61,196,685.00	61,196,685.00	61,196,685.00	47,436,014.69	13,368,300.25	13,368,300.25	13,368,300.25	21.8%	21.8%	21.8%	99.4%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se adquirió bienes de poca cuantía para consumo o utilizados inmediatamente.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
FONDO:	25P150 - ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
2,067,816,354.00	2,067,816,353.00	2,067,816,353.00	227,338,901.54	1,793,257,826.74	1,793,257,826.74	1,793,257,826.74	86.7%	86.7%	86.7%	97.7%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Con relacion a las acciones del cuarto trimestre, ejercicio fiscal 2025 bajo esta fuente de financiamiento se han realizado pagos bajo el rubro de gasto centralizado Servicio de energia eléctrica, la cual resulta imprescindible para todas las áreas de la Alcaldía, pago por concepto de Servicios de vigilancia, mediante el cual se cumple con uno de los ejes fundamentales de la Administración, mismos que han robustecido el Programa de Seguridad en Alcaldías, brindando una demarcación territorial más segura. Adquisición de Combustibles, lubricantes y aditivos, indispensables para las acciones de gobierno y el servicio de Agua potable.										



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA								
FONDO:		25P650 - ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025- ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
-	18,948,159.34	18,948,159.34	13,595,922.76	-	-	-	n. a.	0.0%	n. a.	71.8%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Se realizaron rehabilitaciones de la infraestructura del sistema de captación de agua pluvial, pozos de absorción, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía, rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de drenaje sanitario en diversas ubicaciones de la Alcaldía, rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de agua potable en diversas ubicaciones de la Alcaldía.										



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
TOTAL		677,149,971.00	1,104,601,413.91	1,104,601,413.91	781,945,914.35	314,751,000.12			1,096,696,914.47	-	
A25NR0102	Adquisición de Equipo Administrativo, Equipo Audiovisual, Equipo de Comunicación y Equipos de Gimnasio	10,669,147.00	6,510,945.90	6,510,945.90	395,686.44	5,163,545.89			5,559,232.33	85.4%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE GIMNASIO
A25NR0103	Adquisición de vehículo tipo lancha para coadyuvar con la operatividad en temas de seguridad y protección ciudadana.	26,278,878.00	219,646.00	219,646.00						0.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
A25NR0104	Adquisición de Equipo Industrial, Equipo Médico y de Laboratorio y Equipo Recreativo.	10,669,147.00	21,021,675.02	21,021,675.02	5,459,400.80	13,322,319.51			18,781,720.31	89.3%	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y EQUIPO RECREATIVO.
A25NR0730	Adquisición y Colocación de Paneles Solares en viviendas de la Alcaldía Iztapalapa.		914,279.00	914,279.00		914,279.00			914,279.00	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0086	Rehabilitación, Acondicionamiento y Construcción de Espacios Públicos en el perímetro de la Alcaldía	37,018,245.00	32,280,626.33	32,280,626.33	31,080,195.12	1,068,910.51			32,149,105.63	99.6%	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO
O25NR0087	Construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de banquetas y quiebravías en la alcaldía Iztapalapa.	11,679,081.00	29,612,043.00	29,612,043.00		29,611,779.93			29,611,779.93	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0088	Rehabilitación y Mantenimiento de la drenaje y red pluvial en diferentes colonias de las direcciones territoriales de la alcaldía Iztapalapa.	17,176,248.00	13,802,618.00	13,802,618.00		13,802,611.32			13,802,611.32	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0089	Mantenimiento, rehabilitación y construcción de la red de luminarias para seguridad de los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa.	25,608,651.00	8,334,871.00	8,334,871.00		8,147,822.87			8,147,822.87	97.8%	SIN ACCIONES AL PERIODO



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
URG:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
O25NR0093	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura de Abasto y Comercial en Diversas Ubicaciones dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial Iztapalapa.	24,488,609.00	1,713,584.00	1,713,584.00		1,713,584.00			1,713,584.00	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0098	Mejoramiento y rehabilitación de las vialidades secundarias en la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa	11,171,019.00	25,704,327.00	25,704,327.00		25,667,506.12			25,667,506.12	99.9%	SIN ACCIONES AL PERIODO
O25NR0100	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Planteles Escolares de Nivel Básico	106,691,472.00	26,037,140.84	26,037,140.84	25,398,140.28	0.03			25,398,140.31	97.5%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENDIS
O25NR0101	Rehabilitación, Acondicionamiento y Construcción de Lecherías dentro del perímetro de la Alcaldía.	87,035,379.00	25,196,506.25	25,196,506.25	23,023,544.81	2,129,071.50			25,152,616.31	99.8%	CONSTRUCCIÓN DE LECHERIAS
O25NR0102	Mantenimiento, construcción y rehabilitación de pozos de absorción y obras dentro de la demarcación de la Alcaldía.	211,735,997.00	148,235,298.15	148,235,298.15	146,722,576.31	1,255,444.85			147,978,021.16	99.8%	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
O25NR0103	Construcción, rehabilitación y sustitución de la red secundaria de agua potable y obras complementarias dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	31,686,700.00	56,146,877.85	56,146,877.85	42,483,424.83	13,640,585.33			56,124,010.16	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
URG:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
025NR0104	Rehabilitación de la red de drenaje y obras complementarias en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Iztapalapa.	64,441,398.00	46,617,824.00	46,617,824.00	46,615,419.58	68.17			46,615,487.75	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
025NR0291	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura.		85,152,357.79	85,152,357.79	82,621,836.26	2,407,804.31			85,029,640.57	99.9%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES UBICADO DENTRO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS
025NR0292	Mantenimiento y Rehabilitación a Centro Deportivo Abierto y Espacio Público dentro del Perímetro de la Alcaldía		31,105,683.03	31,105,683.03	26,220,920.57	2,425,497.65			28,646,418.22	92.1%	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS CENTROS DEPORTIVOS
025NR0294	Trabajos de Alumbrado Público en la Alcaldía Iztapalapa.		25,000,000.00	25,000,000.00	22,569,237.19	2,430,761.81			24,999,999.00	100.0%	TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
025NR0295	Realizar trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento de la superficie de rodamiento (Repavimentación Asfáltica) para mejorar la movilidad peatonal y vehicular en la Alcaldía Iztapal		10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,997.69	2.31			10,000,000.00	100.0%	REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA) PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ALCALDÍA IZTAPAL



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
URG:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
025NR0375	Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Ladera Artificial como muro de contención, ubicado en Cerrada Chabacano Paraje Zacatepec, Alcaldía Iztapalapa.		8,000,000.00	8,000,000.00	7,123,254.45	875,550.99			7,998,805.44	100.0%	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LADERA ARTIFICIAL COMO MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CERRADA CHABACANO PARAJE ZACATEPEC, ALCALDÍA IZTAPALAPA.
025NR0467	Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura social denominada deportivo Francisco I. Madero destinado a fortalecer las actividades deportivas, físicas y culturales en Iztapalapa.		111,312,791.00	111,312,791.00	78,430,927.69	32,881,863.31			111,312,791.00	100.0%	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DENOMINADA DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO DESTINADO A FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FISICAS Y CULTURALES EN IZTAPALAPA.
025NR0470	Rehabilitación y Mantenimiento del área cultural denominada espejo de agua, para mejorar el espacio ecologico y ambiental, ubicada en Ex convento de Culhuacan Alcaldía Iztapalapa.		12,000,000.00	12,000,000.00	10,799,999.09	1,199,999.91			11,999,999.00	100.0%	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA CULTURAL DENOMINADA ESPEJO DE AGUA, PARA MEJORAR EL ESPACIO ECOLÓGICO Y AMBIENTAL, UBICADA EN EX CONVENTO DE CULHUACAN ALCALDÍA IZTAPALAPA.
025NR0495	Rehabilitación y Mantenimiento de espacios públicos en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial de la Alcaldía Iztapalapa.		47,864,095.00	47,864,095.00	44,513,607.42	3,350,486.58			47,864,094.00	100.0%	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
URG:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						AVANCE (i=h/b)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)		
025NR0732	Mantenimiento y Rehabilitación de los espacios públicos (parque Hércules, parque Veracruz, parque Guadalupe, parque área común, parque jardín vecinal Guadalupe Contreras, parque...		34,755,095.59	34,755,095.59	29,122,913.64	5,630,134.67			34,753,048.31	100.0%	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (PARQUE HÉRCULES, PARQUE VERACRUZ, PARQUE GUADALUPE, PARQUE ÁREA COMÚN, PARQUE JARDÍN VECINAL GUADALUPE CONTRERAS, PARQUE...
025NR0733	Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura social y espacios públicos (deportivos Francisco I. Madero, deportivo Chavos Banda, corredor verde, centro social, semillero...		81,583,280.42	81,583,280.42	76,435,764.70	5,131,688.57			81,567,453.27	100.0%	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS (DEPORTIVOS FRANCISCO I. MADERO, DEPORTIVO CHAVOS BANDA, CORREDOR VERDE, CENTRO SOCIAL, SEMILLERO...
025NR0734	Mantenimiento, reparación y adecuaciones para la conservación de 76 inmuebles educativos, infraestructura urbana y espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa.		78,442,644.74	78,442,644.74	72,929,067.48	5,461,646.36			78,390,713.84	99.9%	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE 76 INMUEBLES EDUCATIVOS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA.
025NR0805	Rehabilitación de la infraestructura de la red secundaria de drenaje sanitario en las direcciones territoriales Acatilla Zaragoza, Atlahilco Axomulco y Tezonco en la Alcaldía Iztapalapa.		37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00			37,000,000.00	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0851	Construcción, Mantenimiento y remodelación a Espacios Públicos y centros comunitarios de la Alcaldía Iztapalapa.		10,077,025.00	10,077,025.00		10,045,286.22			10,045,286.22	99.7%	SIN ACCIONES AL PERIODO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
URG:											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)	AVANCE (i=h/b)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
025NR0852	Reconstrucción, mantenimiento y rehabilitación de bardas y colocación de guarda polvo en diferentes colonias de la Alcaldía Iztapalapa.	-	5,786,573.00	5,786,573.00	-	5,786,570.92	-	-	5,786,570.92	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0853	Construcción, Mantenimiento, Acondi- cionamiento para la Recuperación del Parque de la Iglesia	-	1,659,070.00	1,659,070.00	-	1,659,040.35	-	-	1,659,040.35	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0854	Recuperación de los espacios públicos de la colonia Real del Moral	-	723,034.00	723,034.00	-	723,034.00	-	-	723,034.00	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0855	Mantenimiento y rehabilitación, para dar Vida verde a los espacios de San Andrés.	-	948,463.00	948,463.00	-	836,796.48	-	-	836,796.48	88.2%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0856	Contrucción del arco de identidad del pueblo de San Juanico NEXITPAC (sobre cerizas)	-	764,996.00	764,996.00	-	764,972.36	-	-	764,972.36	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0857	Mantenimiento Jardín vertical con iluminación sustentable.	-	642,830.00	642,830.00	-	642,829.78	-	-	642,829.78	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR0858	Colocación de Barandales en las calles	-	1,245,527.00	1,245,527.00	-	1,245,527.00	-	-	1,245,527.00	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR1026	Construcción de pozos de retención de agua pluvial para evitar inundaciones.	-	9,641,716.00	9,641,716.00	-	9,641,700.17	-	-	9,641,700.17	100.0%	SIN ACCIONES AL PERIODO
025NR1027	Contrucción y Remodelación de parques y jardines, así como de las áreas deportivas.	-	68,547,970.00	68,547,970.00	-	68,172,277.34	-	-	68,172,277.34	99.5%	SIN ACCIONES AL PERIODO



ADECUACIONES PRESUPUESTALES
(PESOS)

URG:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PRESUPUESTO

APROBADO

7,230,988,026.00

MODIFICADO

7,259,638,114.31

VARIACIÓN

0.4%

NÚMERO DE
AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE
METAS

NO APLICA



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA				
ÁREA FUNCIONAL		CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIOS		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP			TIPO	TOTAL		
TOTAL					33,552,000.00	
271323U048	"AYUDA ECONÓMICA EXTRAORDINARIA PARA FAMILIAS O PERSONAS AFECTADAS EN SU PATRIMONIO DERIVADO DE LAS FUERTES LLUVIAS DEL 2 Y 3 DE JUNIO DE 2025 EN LA ALCALDÍA"	PERSONAS	950	6,550,000.00	CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS MEDIANTE UNA AYUDA ECONÓMICA QUE PERMITA RESARCIR LOS DAÑOS EN SU PATRIMONIO.	
271323U048	MATRIMONIOS COLECTIVOS	PERSONAS	500	47,000.00	CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES Y LA POBREZA, CONTRIBUYENDO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR; BENEFICIANDO A LAS PERSONAS DE LA DEMARCACIÓN QUE NO CUENTEN CON LOS MEDIOS ECONÓMICOS Y BUSQUEN FORMALIZAR SUS RELACIONES AFECTIVAS MEDIANTE UN ACTO JURÍDICO EN EL REGISTRO CIVIL SIN REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE.	
271323U048	TESTAMENTOS GRATUITOS 2025	PERSONAS	5,000	2,360,000.00	CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES Y LA POBREZA, Y AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ESTIMANDO QUE 56% PUEDAN SER MUJERES Y 44% HOMBRES, PARA QUE LOGREN OBTENER UN TESTAMENTO ANTE UNA NOTARÍA DE MANERA GRATUITA.	



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA			
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIOS		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
242218E188	"FICUB IZTAPALAPA 2025" FESTIVALES ITINERANTES CULTURALES PARA EL BARRIO IZTAPALAPA 2025	PERSONAS	512	8,365,000.00	PROMOVER E IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, ASÍ COMO FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LA POBLACIÓN, GARANTIZANDO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS CULTURALES.
271323U048	"IZTAPALAPA CUIDANDO A LAS MUJERES"	PERSONAS	150	450,000.00	APOYAR A MUJERES HABITANTES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA QUE ESTÉN VIVIENDO VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DE GÉNERO Y SE ENCUENTREN EN UN NIVEL DE RIESGO FEMINICIDA O CRÍTICO, BRINDÁNDOLES APOYO ECONÓMICO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACIÓN Y FAVORECER EL PROCESO DE AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA.
271323U048	"LGBTTTIQA+ ORGULLO DE LA TRANSFORMACIÓN"	PERSONAS	1400	7,000,000.00	MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQA+ EN IZTAPALAPA, ENFOCÁNDOSE EN LOS SECTORES CON MAYORES NECESIDADES; EMPODERAR A LA COMUNIDAD LGBTTTIQA+ MEDIANTE LA EDUCACIÓN SOBRE SUS DERECHOS Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS QUE FOMENTEN LA ECONOMÍA SOLIDARIA.



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA				
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIOS		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
271323U048	"ACOMPAÑANDO TU DUELO (SERVICIOS FUNERARIOS) 2025"	PERSONAS	150	980,000.00	PROPORCIONAR SERVICIOS FUNERARIOS A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA O SITUACIÓN DE CALLE, CON UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ POR PARTE DE LA ALCALDÍA.
242218E188	APOYO PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN IZTAPALAPA: MAYORDOMÍAS, SOCIEDADES, CAPILLEROS, FISCALES, 2025	PERSONAS	325	4,000,000.00	"CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES A TRAVÉS DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL QUE REPRESENTAN MAYORDOMÍAS, SOCIEDADES, CAPILLEROS Y FISCALES ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE IZTAPALAPA"
242218E188	"APOYO PARA LA PRESERVACIÓN DE COMPARSAS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA"	PERSONAS	215	3,800,000.00	FORTALECER Y CONSERVAR LAS TRADICIONES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE IZTAPALAPA.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

[illegible]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA						
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL		
TOTAL						108,107	734,563,831.00	
311102F037	"PERSONAS FACILITADORAS PARA EL BUEN VIVIR, IZTAPALAPA 2025"	28 DE ENERO DE 2025, GACETA 1536 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 GACETA 1738 BIS	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	2,586	298,317,000.00	
172002N001	"PROTEGIENDO IZTAPALAPA: GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA UNA POBLACIÓN MÁS RESILIENTE"	23 DE ENERO 2025 GACETA 1533 TOMO I Y 21 DE MAYO 2025 GACETA 1611	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	183	28,405,000.00	
124103S229	"IZTAPA' LAS JEFAS 2025"	23 DE ENERO 2025 GACETA 1533 TOMO I, 8 DE ABRIL DE 2025 GACETA 1584, 28 DE MAYO 2025 GACETA 1616 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 GACETA 1738 BIS	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	85,110	226,338,000.00	
232064E189	"SISTEMA INTEGRAL POR EL BUEN VIVIR DE CUIDADOS Y DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS"	21 DE MARZO GACETA 1572 Y 28 DE MAYO 2025 GACETA 1616	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	5,539	71,161,431.00	



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA						
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
311102F037	"IZTAPALAPA SOSTENIBLE, 2025"	23 DE ENERO 2025 GACETA 1533 TOMO I, 14 DE FEBRERO DE 2025 TOMO I, 9 DE JULIO DE 2025 GACETA 1646 Y 14 DE JULIO DE 2025 GACETA 1649	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	9,830	27,350,000.00
2.42E+193	"ENTORNO SALUDABLE EN ACCIÓN EN IZTAPALAPA 2025"	26 DE MARZO DE 2025 GACETA 1575 Y 02 DE OCTUBRE 2025 GACETA 1707	IZTAPALAPA	IZTAPALAPA	PERSONAS	4,859	82,992,400.00

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

URG:

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del fideicomiso

Fecha de su constitución

Fideicomitente

Fideicomisario

Fiduciario

Objeto de su constitución

Modificaciones al objeto de su constitución

Objeto actual

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
ANTERIOR

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE
DE REFERENCIA

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

0.00

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

ACTIVO

PASIVO

CAPITAL

0.00

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

NATURALEZA DEL GASTO

DESTINO DEL GASTO

MONTO EJERCIDO



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-FAFIA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS (PESOS)													
ALCALDÍA:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA											
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO - DICIEMBRE					
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)
6	2	4	221274K023	Mantenimiento y Rehabilitación de los espacios públicos (parque Hércules, parque Veracruz, parque Guadalupe, parque área común, parque jardín vecinal Guadalupe Contreras	0.00	1,220,783.89	1,220,783.89	0.00	1,220,783.89	0.00	0.00	1,220,783.89	100.00
6	2	4	221274K023	Mantenimiento y Rehabilitación de la infraestructura social y espacios públicos (deportivos Francisco I. Madero, deportivo chavos banda, corredor verde, centro social	0.00	2,864,225.72	2,864,225.72	404,031.49	2,460,194.23	404,031.49	404,031.49	2,864,225.72	100.00
6	2	4	221274K023	Mantenimiento, reparación y adecuaciones para la conservación de 76 inmuebles educativos, infraestructura urbana y espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa	0.00	2,754,115.80	2,754,115.80	2,292,469.48	461,646.32	2,292,469.48	2,292,469.48	2,754,115.80	100.00

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																	
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
EJERCICIO:		2025															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE							
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACION	NOMBRE												
TOTAL								(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=d+e)	(i=h/b)	
								289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	289,239,529.00	n. a.	
07-001	ACULCO (PBLO)	1	EMBELLECIENDO UNIDADES HABITACIONALES			0.0%	4000	931,790.00	0.00	931,790.00	0.00	931,790.00	0.00	0.00	931,790.00	n. a.	
07-002	ALBARRADAS (U HAB)	6	CAMBIO DE LA RED HIDRAULICA			0.0%	4000	814,476.00	0.00	814,476.00	0.00	814,476.00	0.00	0.00	814,476.00	n. a.	
07-003	ALCAMORES (U HAB)	3	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE			0.0%	4000	582,106.00	0.00	582,106.00	0.00	582,106.00	0.00	0.00	582,106.00	n. a.	
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)	1	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ALLEPETLALI			0.0%	4000	700,873.00	0.00	700,873.00	0.00	700,873.00	0.00	0.00	700,873.00	n. a.	
07-005	ALVARO OBREGON	9	SUSTITUCION DE CARPETA ASFALTICA AL INTERIOR DE LAS UNIDADES TRANSPORTISTAS 40 Y 50			0.0%	4000	782,059.00	0.00	782,059.00	0.00	782,059.00	0.00	0.00	782,059.00	n. a.	
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)	5	POZO DE INFILTRACION Y RECUPERACION DE AREA VERDE CON MODULO DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PALAPA			0.0%	6000	1,113,491.00	0.00	1,113,491.00	0.00	1,113,491.00	0.00	0.00	1,113,491.00	n. a.	
07-007	AÑO DE JUAREZ	2	REHABILITAR LAS CANCHAS DEPOR. AREA DE JGOS DE C. BELSABO DOMINGUEZ (CONST. BARDA PTERAL MTO. CAMBIO JGOS INFAT. MALLA CICLONICA PTA CONTROLADA			0.0%	6000	794,353.00	0.00	794,353.00	0.00	794,353.00	0.00	0.00	794,353.00	n. a.	
07-008	ANTORCHA POPULARI (U HAB)	1	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIFERICAL			0.0%	4000	586,060.00	0.00	586,060.00	0.00	586,060.00	0.00	0.00	586,060.00	n. a.	
07-009	APATLACO	7	ILUMINACION EFICIENTE PARA UN FUTURO MEJOR			0.0%	6000	1,140,647.00	0.00	1,140,647.00	0.00	1,140,647.00	0.00	0.00	1,140,647.00	n. a.	
07-010	ARBOLEDAS	2	ADOQUIN EN LAS CALLES DE ARBOLEDAS			0.0%	6000	711,212.00	0.00	711,212.00	0.00	711,212.00	0.00	0.00	711,212.00	n. a.	
07-011	ARTATO CONSTITUCIONAL (U HAB)	3	REPARACION DE ESCALONES DAÑADOS EN TODOS LOS ANDADORES			0.0%	4000	710,347.00	0.00	710,347.00	0.00	710,347.00	0.00	0.00	710,347.00	n. a.	
07-012	BARBISAL	3	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES (PARQUE BARBISAL Y EL INTERIOR DE LA COLONIA CON PGDAS Y RETIRO DE ARBOLES SECOS			0.0%	6000	724,167.00	0.00	724,167.00	0.00	724,167.00	0.00	0.00	724,167.00	n. a.	
07-013	BARPANCAS DE GUADALUPE	3	REENCARPETADO EN BARPANCAS			0.0%	6000	647,543.00	0.00	647,543.00	0.00	647,543.00	0.00	0.00	647,543.00	n. a.	
07-014	BELLAVISTA (U HAB)	1	ADIOS A LAS INUNDACIONES CON LAS TRAMPA DE FORMETA Y LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL			0.0%	4000	837,367.00	0.00	837,367.00	0.00	837,367.00	0.00	0.00	837,367.00	n. a.	
07-015	BENITO JUAREZ	4	CONTINUIDAD DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZINAPERO			0.0%	6000	687,069.00	0.00	687,069.00	0.00	687,069.00	0.00	0.00	687,069.00	n. a.	
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	3	CAMBIO DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE			0.0%	4000	599,343.00	0.00	599,343.00	0.00	599,343.00	0.00	0.00	599,343.00	n. a.	
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	6	TECHO Y PROTECCION DEL AREA O ZONA DE FINAGOS			0.0%	4000	596,459.00	0.00	596,459.00	0.00	596,459.00	0.00	0.00	596,459.00	n. a.	
07-019	CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	1	"CAMBIO DE IMAGEN DE LOS EDIFICIOS"			0.0%	4000	642,275.00	0.00	642,275.00	0.00	642,275.00	0.00	0.00	642,275.00	n. a.	
07-020	CACAMA	5	PINTURA UN CACAMA #442			0.0%	4000	722,071.00	0.00	722,071.00	0.00	722,071.00	0.00	0.00	722,071.00	n. a.	
07-021	CAMPESTRÉ POTRERO	2	MI ESPACIO FAMILIAR			0.0%	6000	1,690,834.00	0.00	1,690,834.00	0.00	1,690,834.00	0.00	0.00	1,690,834.00	n. a.	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NUMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-022	CANANEA (U HAB)	6	MEJORAMIENTO DE ANDADORES Y BANQUETAS EN LA UT CANANEA (CONTINUAMOS)			0.0%	4000	937,254.00	0.00	937,254.00	0.00	937,254.00	0.00	0.00	937,254.00	n.a.
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ	1	EMBELLECIENDO TU HOGAR			0.0%	4000	1,292,725.00	0.00	1,292,725.00	0.00	1,292,725.00	0.00	0.00	1,292,725.00	n.a.
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)	1	POR UN DRENAJE SEGURO PARA LA UNIDAD TERRITORIAL CARMEN SERDAN (PRIMERA ETAPA)			0.0%	4000	649,144.00	0.00	649,144.00	0.00	649,144.00	0.00	0.00	649,144.00	n.a.
07-025	CASA BLANCA	6	RECUPERANDO MIS ESPACIOS PARA UNA COLONIA MAS DIGNA Y LIBRE			0.0%	6000	823,482.00	0.00	823,482.00	0.00	823,482.00	0.00	0.00	823,482.00	n.a.
07-026	CE CUALLIQUILTI (U HAB)	6	CONTINUIDAD DEL MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DE LA UT			0.0%	4000	620,555.00	0.00	620,555.00	0.00	620,555.00	0.00	0.00	620,555.00	n.a.
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATIAN	2	CON AMOR SE EMBELLECE TU COLONIA (REPELLADO Y PINTURA)			0.0%	4000	635,115.00	0.00	635,115.00	0.00	635,115.00	0.00	0.00	635,115.00	n.a.
07-030	CITLALI	6	TRANSITO DIGNO EN TEATROS			0.0%	4000	1,502,443.00	0.00	1,502,443.00	0.00	1,502,443.00	0.00	0.00	1,502,443.00	n.a.
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	3	FUERZA COLONIAL			0.0%	6000	745,951.00	0.00	745,951.00	0.00	745,951.00	0.00	0.00	745,951.00	n.a.
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	1	REHABILITACION ESTACIONAMIENTO A-B			0.0%	4000	704,556.00	0.00	704,556.00	0.00	704,556.00	0.00	0.00	704,556.00	n.a.
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	4	MEJORAMIENTO PARA LOS EDIFICIOS MEJOR VISION			0.0%	4000	724,528.00	0.00	724,528.00	0.00	724,528.00	0.00	0.00	724,528.00	n.a.
07-036	CUTLAHUAC (U HAB)	5	FACHADAS CON HISTORIA			0.0%	4000	644,051.00	0.00	644,051.00	0.00	644,051.00	0.00	0.00	644,051.00	n.a.
07-037	CULHUACAN (PBLO)	3	POZO DE RETENCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE E. ESQ. CON AV. TLAHUAC			0.0%	6000	935,418.00	0.00	935,418.00	0.00	935,418.00	0.00	0.00	935,418.00	n.a.
07-039	DEGOLLADO	1	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE DRINAJES EN LA UNIDAD HABITACIONAL TARASCO N° 52 DE LA UT DEGOLLADO			0.0%	4000	818,489.00	0.00	818,489.00	0.00	818,489.00	0.00	0.00	818,489.00	n.a.
07-039	DEGOLLADO CHICO	5	ENCHULANDO DEGOLLADO CHICO			0.0%	4000	781,815.00	0.00	781,815.00	0.00	781,815.00	0.00	0.00	781,815.00	n.a.
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	2	MULTICANCHAS COLONIA ALFONSO ORTIZ TIRADO			0.0%	6000	889,782.00	0.00	889,782.00	0.00	889,782.00	0.00	0.00	889,782.00	n.a.
07-042	EJERCIO DE AGUA PRIETA	9	CAMBIO DE RED DE DRENAJE PARA LAS CALLES LUIS CORDOVA REYES, CLARA CORDOVA MORAN Y WENCESLAV VICTORIA SOTO			0.0%	6000	1,105,778.00	0.00	1,105,778.00	0.00	1,105,778.00	0.00	0.00	1,105,778.00	n.a.
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA	3	AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL			0.0%	4000	1,287,438.00	0.00	1,287,438.00	0.00	1,287,438.00	0.00	0.00	1,287,438.00	n.a.
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	2	BARRIZ PARA EDIFICIOS			0.0%	4000	600,710.00	0.00	600,710.00	0.00	600,710.00	0.00	0.00	600,710.00	n.a.
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	2	REMEDIACION DEL SALON VIENTOS DE LIBERTAD			0.0%	4000	1,131,062.00	0.00	1,131,062.00	0.00	1,131,062.00	0.00	0.00	1,131,062.00	n.a.
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	4	PARA QUE NO SE DANEN LOS CIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	913,948.00	0.00	913,948.00	0.00	913,948.00	0.00	0.00	913,948.00	n.a.
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	3	RESCATE DE ESPACIOS VERDES PARA ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y ANIALES DE COMPANIA			0.0%	4000	778,531.00	0.00	778,531.00	0.00	778,531.00	0.00	0.00	778,531.00	n.a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
(PESOS)

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)	2	REHABILITACION DE BANQUETAS EN UNIDA EJERCITO DE ORIENTE			0.0%	4000	998,135.00	0.00	998,135.00	0.00	998,135.00	0.00	0.00	998,135.00	n. a.
07-050	EL EDEN	2	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES			0.0%	6000	658,831.00	0.00	658,831.00	0.00	658,831.00	0.00	0.00	658,831.00	n. a.
07-051	EL MANTO	10	ENCHULA MI CASA			0.0%	4000	1,169,480.00	0.00	1,169,480.00	0.00	1,169,480.00	0.00	0.00	1,169,480.00	n. a.
07-052	EL MANTO PLAN DE IGUALA	1	MANTENIMIENTO GENERAL A LA TERCERA CDA AMEZQUITE			0.0%	6000	704,567.00	0.00	704,567.00	0.00	704,567.00	0.00	0.00	704,567.00	n. a.
07-053	EL MIRADOR	5	CONTINUACION DE LA REPARACION DE LA CISTERNA			0.0%	4000	854,413.00	0.00	854,413.00	0.00	854,413.00	0.00	0.00	854,413.00	n. a.
07-054	EL MOLINO	3	INSTALACION DE UNA LONARIA EN EL PARQUE DEL MOLINO (SEÑOR DE CHIMALI)			0.0%	6000	1,055,936.00	0.00	1,055,936.00	0.00	1,055,936.00	0.00	0.00	1,055,936.00	n. a.
07-055	EL MOLINO	4	REPEYADO Y PINTURA DE FACHADA			0.0%	4000	655,197.00	0.00	655,197.00	0.00	655,197.00	0.00	0.00	655,197.00	n. a.
07-056	EL PRADO	4	CLAREAR LA COLONIA CON PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE MUERDAGO Y ARBOLES MUERTOS			0.0%	3000	690,151.00	0.00	690,151.00	0.00	690,151.00	0.00	0.00	690,151.00	n. a.
07-057	EL RETONO	9	MEJORANDO LAS BANQUETAS EN EL RETONO			0.0%	6000	1,072,839.00	0.00	1,072,839.00	0.00	1,072,839.00	0.00	0.00	1,072,839.00	n. a.
07-058	EL RODEO	1	REPELLADO Y PINTURA A CASAS DEL RODEO			0.0%	4000	737,878.00	0.00	737,878.00	0.00	737,878.00	0.00	0.00	737,878.00	n. a.
07-059	EL ROSARIO	1	SEMBRANDO PANQUES CUIDANDO A UN NINO			0.0%	6000	945,597.00	0.00	945,597.00	0.00	945,597.00	0.00	0.00	945,597.00	n. a.
07-060	EL SANTUARIO	6	NO MAS GOTAS			0.0%	4000	956,973.00	0.00	956,973.00	0.00	956,973.00	0.00	0.00	956,973.00	n. a.
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)	1	BANQUETAS DIGNAS			0.0%	6000	825,167.00	0.00	825,167.00	0.00	825,167.00	0.00	0.00	825,167.00	n. a.
07-062	EL SIFON	10	ABRIGO DEL DRENAGE			0.0%	6000	1,102,095.00	0.00	1,102,095.00	0.00	1,102,095.00	0.00	0.00	1,102,095.00	n. a.
07-063	EL TRIANGULO	2	BANQUETAS Y GUARNICIONES NUEVAS EN LA UT EL TRIANGULO			0.0%	6000	1,093,117.00	0.00	1,093,117.00	0.00	1,093,117.00	0.00	0.00	1,093,117.00	n. a.
07-064	EL TRIUNFO	4	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA UN PASO MAS SEGURO			0.0%	6000	765,604.00	0.00	765,604.00	0.00	765,604.00	0.00	0.00	765,604.00	n. a.
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)	5	PASOS FIRMES			0.0%	6000	858,395.00	0.00	858,395.00	0.00	858,395.00	0.00	0.00	858,395.00	n. a.
07-066	EL VERGEL	1	LUZ SUSTENTABLE PARA TODOS			0.0%	5000	914,279.00	0.00	914,279.00	0.00	914,279.00	0.00	0.00	914,279.00	n. a.
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	2	REPARACION DE CISTERNAS DE AGUA			0.0%	4000	607,747.00	0.00	607,747.00	0.00	607,747.00	0.00	0.00	607,747.00	n. a.
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	1	REPARACION DE CISTERNAS DE AGUA (ESTAPA I).			0.0%	3000	633,994.00	0.00	633,994.00	0.00	633,994.00	0.00	0.00	633,994.00	n. a.
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)	4	ALMA LIBRE			0.0%	6000	1,242,246.00	0.00	1,242,246.00	0.00	1,242,246.00	0.00	0.00	1,242,246.00	n. a.
07-071	ESCUADRON 201	2	POZOS DE ABSORCION PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA			0.0%	6000	1,251,741.00	0.00	1,251,741.00	0.00	1,251,741.00	0.00	0.00	1,251,741.00	n. a.
07-072	ESTADO DE VERACRUZ	2	REENCARPETANDO ESTADO DE VERACRUZ			0.0%	6000	601,093.00	0.00	601,093.00	0.00	601,093.00	0.00	0.00	601,093.00	n. a.
07-073	ESTRELLA CULHUACAN	2	COLOCACION DE GUARDA POLVO DE LABRILLO ROJO Y PINTURA DE FACHADA DE COLOR BLANCO			0.0%	6000	674,218.00	0.00	674,218.00	0.00	674,218.00	0.00	0.00	674,218.00	n. a.
07-074	ESTRELLA DEL SUR	3	BANQUETAS			0.0%	6000	885,237.00	0.00	885,237.00	0.00	885,237.00	0.00	0.00	885,237.00	n. a.
07-075	FPI Y (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	2	SEGURIDAD PARA LOS CONDOMINIOS DE LA UT, ALAMBRE DE PUAS, LANZAS EN CASTILLOS Y EQUIPO DE VIGILANCIA DE LA BARRA PERIMETRAL			0.0%	4000	755,805.00	0.00	755,805.00	0.00	755,805.00	0.00	0.00	755,805.00	n. a.
07-076	FRANCISCO VILLA	2	PINTURA Y FACHADAS			0.0%	4000	1,354,620.00	0.00	1,354,620.00	0.00	1,354,620.00	0.00	0.00	1,354,620.00	n. a.
07-077	FUEGO NUEVO	3	IMPULSANDO EL DEPORTE EN LOS JOVENES			0.0%	6000	1,347,925.00	0.00	1,347,925.00	0.00	1,347,925.00	0.00	0.00	1,347,925.00	n. a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
(PESOS)

URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO ANUAL				ENERO-DICIEMBRE					
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	6	CONTINUACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA UBICADA EN CALLE PINOS Y ALEJANDRO AURA Y FRANCISCO CESAR MORALES			0.0%	4000	620,469.00	0.00	620,469.00	0.00	620,469.00	0.00	0.00	620,469.00	n.a
07-079	PUENTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	5	PINTURA EN UNIDAD FUERTE DE LORETO			0.0%	4000	1,005,362.00	0.00	1,005,362.00	0.00	1,005,362.00	0.00	0.00	1,005,362.00	n.a
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)	4	MEJORANDO NUESTRA CASA EN COMÚN			0.0%	4000	613,246.00	0.00	613,246.00	0.00	613,246.00	0.00	0.00	613,246.00	n.a
07-081	GAVILAN (U HAB)	1	CREACIÓN DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS, BARDEADA (FUTBOL RAPIDO, BASQUET, VOLIBOL), MAS MALLAS PROTECTORAS DE LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	644,373.00	0.00	644,373.00	0.00	644,373.00	0.00	0.00	644,373.00	n.a
07-082	GRANJAS ESMERALDA	6	SUSTITUCIÓN BANQUETAS NUEVAS			0.0%	6000	729,087.00	0.00	729,087.00	0.00	729,087.00	0.00	0.00	729,087.00	n.a
07-083	GRANJAS ESTRELLA I	3	RECONSTRUYENDO TU DREAMJE ANAHUAC			0.0%	6000	862,267.00	0.00	862,267.00	0.00	862,267.00	0.00	0.00	862,267.00	n.a
07-084	GRANJAS ESTRELLA II	2	ADECUACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL LA LOMA 2A FASE			0.0%	4000	642,394.00	0.00	642,394.00	0.00	642,394.00	0.00	0.00	642,394.00	n.a
07-085	GRANJAS ESTRELLA III	2	AREA DE JUEGOS INFANTILES EN BOSQUES DE IZTAPALAPA FASE 1			0.0%	4000	635,466.00	0.00	635,466.00	0.00	635,466.00	0.00	0.00	635,466.00	n.a
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO	5	BANQUETAS SUSTENTABLES CON ADOQUIN			0.0%	6000	846,030.00	0.00	846,030.00	0.00	846,030.00	0.00	0.00	846,030.00	n.a
07-087	GUADALUPE (BARR)	7	CAMBIO DE ORIENTE DE LA CALLE FRANCISCO ALVAREZ DEL CASTILLO DE LA UT GUADALUPE BARR			0.0%	6000	730,609.00	0.00	730,609.00	0.00	730,609.00	0.00	0.00	730,609.00	n.a
07-088	GUADALUPE DEL MORAL	1	EL BUEN VIVIR PARA NIÑOS FELICES			0.0%	6000	1,156,915.00	0.00	1,156,915.00	0.00	1,156,915.00	0.00	0.00	1,156,915.00	n.a
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	6	CISTERNA 3 EN SECC. A			0.0%	4000	629,434.00	0.00	629,434.00	0.00	629,434.00	0.00	0.00	629,434.00	n.a
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	1	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AREA DE BOMBAS DE AGUA			0.0%	4000	610,966.00	0.00	610,966.00	0.00	610,966.00	0.00	0.00	610,966.00	n.a
07-091	HEROES DE CHURUBUSCO	8	CAMINANDO SEGURO EN LAS CALLES DE HEROES DE CHURUBUSCO			0.0%	6000	858,692.00	0.00	858,692.00	0.00	858,692.00	0.00	0.00	858,692.00	n.a
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)	1	CONECTAR ENTRE SI LOS SOTAROS DE LA U HAB HUASIPUNGO			0.0%	4000	591,928.00	0.00	591,928.00	0.00	591,928.00	0.00	0.00	591,928.00	n.a
07-093	HUIZICO LA PGBLANITA	3	POZO DE INFILTRACION PLUVIAL E ILUMINACION SOLAR PARA VIVIR MEJOR			0.0%	6000	711,495.00	0.00	711,495.00	0.00	711,495.00	0.00	0.00	711,495.00	n.a
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	3	MEJORAMIENTO JARDINERIAS 2DA ETAPA			0.0%	4000	614,223.00	0.00	614,223.00	0.00	614,223.00	0.00	0.00	614,223.00	n.a
07-095	INSURGENTES	1	CONVIVIENDO CON LA NATURALEZA			0.0%	6000	894,360.00	0.00	894,360.00	0.00	894,360.00	0.00	0.00	894,360.00	n.a
07-096	IXTLAHUACAN	4	VIVIENDAS ALEGRES Y DIGNAS EN IXTLAHUACAN			0.0%	4000	1,902,729.00	0.00	1,902,729.00	0.00	1,902,729.00	0.00	0.00	1,902,729.00	n.a
07-097	JACARANDAS	6	CAMBIAZOS JUNTOS			0.0%	6000	1,012,812.00	0.00	1,012,812.00	0.00	1,012,812.00	0.00	0.00	1,012,812.00	n.a
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO	4	CAMBIO DE POSTES DE LUMINARIAS I			0.0%	6000	645,910.00	0.00	645,910.00	0.00	645,910.00	0.00	0.00	645,910.00	n.a
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO	5	REENCARPETAMIENTO DE CALLES EN JARDINES DE SAN LORENZO			0.0%	6000	1,061,687.00	0.00	1,061,687.00	0.00	1,061,687.00	0.00	0.00	1,061,687.00	n.a
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	5	CANCHAS MORELOS			0.0%	4000	697,943.00	0.00	697,943.00	0.00	697,943.00	0.00	0.00	697,943.00	n.a
07-103	JUSTO SIERRA	3	BANQUETAS SUSTENTABLES			0.0%	6000	614,751.00	0.00	614,751.00	0.00	614,751.00	0.00	0.00	614,751.00	n.a



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR	SUSTITUTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
			NOMBRE	NOMBRE												
07-104	LA ASUNCION (BARR)	4	CENTRO COMUNITARIO PARA USOS MULTIPLES LA ASUNCION			0.0%	6000	825,345.00	0.00	825,345.00	0.00	825,345.00	0.00	0.00	825,345.00	n.a
07-105	LA COLMENA (U HAB)	3	JUEGOS PARA NUESTRA NIÑEZ			0.0%	4000	875,909.00	0.00	875,909.00	0.00	875,909.00	0.00	0.00	875,909.00	n.a
07-106	LA ERA	1	ILUMINANDO LA ERA 3DA PARTE			0.0%	6000	1,174,409.00	0.00	1,174,409.00	0.00	1,174,409.00	0.00	0.00	1,174,409.00	n.a
07-107	LA ESPERANZA	3	BANQUETAS RENOVANDO LA CIRCULACION Y ESTANCIA DE PEATONES			0.0%	6000	714,697.00	0.00	714,697.00	0.00	714,697.00	0.00	0.00	714,697.00	n.a
07-108	LA ESTACION	1	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUHAGATLAN DE LA UT LA ESTACION			0.0%	6000	699,292.00	0.00	699,292.00	0.00	699,292.00	0.00	0.00	699,292.00	n.a
07-109	LA JOYA	2	REPARACION Y REENCARPETAMIENTO DEL PISO CIRCUITO LA JOYA			0.0%	6000	742,008.00	0.00	742,008.00	0.00	742,008.00	0.00	0.00	742,008.00	n.a
07-110	LA JOYITA	2	MITIGACION DE GRIETA, NIVELACION DE CALLE Y COLOCACION DE ADOSQUIN EN LA JOYITA PARTE BAJA			0.0%	6000	624,760.00	0.00	624,760.00	0.00	624,760.00	0.00	0.00	624,760.00	n.a
07-111	LA MAGUEYERA	2	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES FUNDADORES, TINACOS Y 19 DE SEPTIEMBRE			0.0%	6000	855,849.00	0.00	855,849.00	0.00	855,849.00	0.00	0.00	855,849.00	n.a
07-112	LA NUEVA ROSITA	9	EMBELLECIENDO LA NUEVA ROSITA			0.0%	4000	783,017.00	0.00	783,017.00	0.00	783,017.00	0.00	0.00	783,017.00	n.a
07-113	LA PLANTA	3	CAMBIO DE DRENAJE EN ANADADOR GRANADA			0.0%	6000	899,169.00	0.00	899,169.00	0.00	899,169.00	0.00	0.00	899,169.00	n.a
07-114	LA POLVORILLA	1	PINTANDO LA POLVORILLA			0.0%	4000	853,596.00	0.00	853,596.00	0.00	853,596.00	0.00	0.00	853,596.00	n.a
07-115	POLVORILLA (AMPL)	4	POR UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA PINTANDO ZAGUANES Y FACHADAS EN AMPLIACION POLVORILLA			0.0%	4000	940,848.00	0.00	940,848.00	0.00	940,848.00	0.00	0.00	940,848.00	n.a
07-116	LA REGADERA	1	¡ACTIVATE EN LA REGADERA!			0.0%	6000	601,755.00	0.00	601,755.00	0.00	601,755.00	0.00	0.00	601,755.00	n.a
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)	3	TRABAJANDO JUNTOS PINTAMOS O BARNIZAMOS LAS AMERICAS			0.0%	4000	931,105.00	0.00	931,105.00	0.00	931,105.00	0.00	0.00	931,105.00	n.a
07-118	LAS PEÑAS I	1	CASA PARA EL ADULTO MAYOR LAS PEÑAS I			0.0%	6000	1,170,576.00	0.00	1,170,576.00	0.00	1,170,576.00	0.00	0.00	1,170,576.00	n.a
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION	4	POR UN BUEN CAMINO SEGURO			0.0%	6000	1,079,266.00	0.00	1,079,266.00	0.00	1,079,266.00	0.00	0.00	1,079,266.00	n.a
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION	3	PARQUE SUSTENTABLE			0.0%	6000	940,286.00	0.00	940,286.00	0.00	940,286.00	0.00	0.00	940,286.00	n.a
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYERBALCO	1	APLANANDO Y PINTANDO LOMAS DE SANTA CRUZ			0.0%	2000	989,346.00	0.00	989,346.00	0.00	989,346.00	0.00	0.00	989,346.00	n.a
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA	2	ESCALERAS MAS DIGNAS DE PASO A LA PRIMARIA ARTURO ROSENBLUETH			0.0%	6000	1,715,418.00	0.00	1,715,418.00	0.00	1,715,418.00	0.00	0.00	1,715,418.00	n.a
07-126	LOMAS EL MANTO	5	TERMINACION DE LA CASA DE CULTURA			0.0%	6000	612,860.00	0.00	612,860.00	0.00	612,860.00	0.00	0.00	612,860.00	n.a
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	3	PROYECTO ESTRELLA (MANTEENIMIENTO A LA RED DE AGUA)			0.0%	4000	601,388.00	0.00	601,388.00	0.00	601,388.00	0.00	0.00	601,388.00	n.a
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	1	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ADOSCRETO			0.0%	6000	779,014.00	0.00	779,014.00	0.00	779,014.00	0.00	0.00	779,014.00	n.a
07-130	LOS ANGELES	1	PROTEGIENDO LA NATURALEZA PARA EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,529,484.00	0.00	1,529,484.00	0.00	1,529,484.00	0.00	0.00	1,529,484.00	n.a
07-131	LOS ANGELES APANAYAA	4	BIBLIOTECA VIRTUAL PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTO MAYOR			0.0%	4000	895,686.00	0.00	895,686.00	0.00	895,686.00	0.00	0.00	895,686.00	n.a
07-132	LOS CIPRESES	2	ILUMINANDO LOS CIPRESES			0.0%	6000	688,287.00	0.00	688,287.00	0.00	688,287.00	0.00	0.00	688,287.00	n.a



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL				ENERO-DICIEMBRE					
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-133	LOS PICOS VI B	1	ENCHULANDO NUESTRO PARQUE DE PICOS 6-B, CON JUEGOS INFANTILES DIGNOS, RECUPERACION DE ANDADOR Y CON AREAS JARDINADAS PROTEGIDAS, SEGURAS Y LIMPIAS			0.0%	6000	789,161.00	0.00	789,161.00	0.00	789,161.00	0.00	0.00	789,161.00	n.a
07-134	LOS REYES (AMPL)	1	FRONTON DEPORTIVO LOS REYES			0.0%	6000	1,066,264.00	0.00	1,066,264.00	0.00	1,066,264.00	0.00	0.00	1,066,264.00	n.a
07-135	LOS REYES (PBLO)	2	CARA FELIZ EN LOS REYES			0.0%	6000	1,157,458.00	0.00	1,157,458.00	0.00	1,157,458.00	0.00	0.00	1,157,458.00	n.a
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	5	PINTA Y ENCHULA LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	675,814.00	0.00	675,814.00	0.00	675,814.00	0.00	0.00	675,814.00	n.a
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	6	POR UN PASO SEGURO			0.0%	6000	918,954.00	0.00	918,954.00	0.00	918,954.00	0.00	0.00	918,954.00	n.a
07-138	MEXICALTZINGO (PBLO)	3	REMODELACION LA BARDA DEL TEMPLO SAN MARCOS			0.0%	6000	640,662.00	0.00	640,662.00	0.00	640,662.00	0.00	0.00	640,662.00	n.a
07-139	MIQUEL DE LA MADRID HURTADO	1	FITNESS PARA TODOS			0.0%	6000	1,573,448.00	0.00	1,573,448.00	0.00	1,573,448.00	0.00	0.00	1,573,448.00	n.a
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB) I	4	CISTERNA ACAPATZINGO			0.0%	4000	749,170.00	0.00	749,170.00	0.00	749,170.00	0.00	0.00	749,170.00	n.a
07-141	MINEPIYA	3	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA ARNESES			0.0%	6000	635,618.00	0.00	635,618.00	0.00	635,618.00	0.00	0.00	635,618.00	n.a
07-142	MIRASOLES (U HAB)	2	CAMBIO DE DRENAJE EN ANDADOR GRANADA			0.0%	4000	1,221,731.00	0.00	1,221,731.00	0.00	1,221,731.00	0.00	0.00	1,221,731.00	n.a
07-143	MIRAVALLE	2	UNA INFANCIA SANA PARA EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,751,220.00	0.00	1,751,220.00	0.00	1,751,220.00	0.00	0.00	1,751,220.00	n.a
07-144	MIXCOATL	10	EMBELLECIENDO LA CARA DE NUESTRA COLONIA CON APLANADO Y PINTURA EN LAS FACHADAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0.0%	4000	952,417.00	0.00	952,417.00	0.00	952,417.00	0.00	0.00	952,417.00	n.a
07-145	MODELO (U)	5	CAPTACION DEL AGUA PLUVIAL			0.0%	6000	870,973.00	0.00	870,973.00	0.00	870,973.00	0.00	0.00	870,973.00	n.a
07-146	MONTE ALBAN	1	EXTENSION CASA DE LA GLORIA			0.0%	6000	636,088.00	0.00	636,088.00	0.00	636,088.00	0.00	0.00	636,088.00	n.a
07-147	MOYOCOCYANI (U HAB)	3	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE DRENAJE DE LA CALLE UNIDAD NACIONAL			0.0%	4000	587,400.00	0.00	587,400.00	0.00	587,400.00	0.00	0.00	587,400.00	n.a
07-148	NAHAL TI (U HAB)	4	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PARA EDIFICIOS DE LA UNIDAD			0.0%	4000	597,281.00	0.00	597,281.00	0.00	597,281.00	0.00	0.00	597,281.00	n.a
07-149	NORMALESSTE (U HAB)	1	CAPTACION DE AGUA, TINACO POR EDIFICIO			0.0%	4000	620,867.00	0.00	620,867.00	0.00	620,867.00	0.00	0.00	620,867.00	n.a
07-150	NUEVA GENERACION (U HAB)	2	CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE Y CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LOS ANDADORES GERARDO MURILLO, ANDADOR EDUARDO O GORIAN Y ANDADOR PAUL ANGUIANO			0.0%	6000	713,193.00	0.00	713,193.00	0.00	713,193.00	0.00	0.00	713,193.00	n.a
07-151	PALMITAS	5	CONTINUACION PARQUE PISTACHE			0.0%	6000	1,165,560.00	0.00	1,165,560.00	0.00	1,165,560.00	0.00	0.00	1,165,560.00	n.a
07-152	PARAISO	2	PINTANDO EL PARAISO			0.0%	4000	1,060,455.00	0.00	1,060,455.00	0.00	1,060,455.00	0.00	0.00	1,060,455.00	n.a
07-153	PARAISO (AMPL)	2	CALLES DIGNAS			0.0%	6000	584,849.00	0.00	584,849.00	0.00	584,849.00	0.00	0.00	584,849.00	n.a
07-154	PARAJE SAN JUAN	1	BANQUETAS, RAMPAS Y CEPAS			0.0%	6000	1,115,437.00	0.00	1,115,437.00	0.00	1,115,437.00	0.00	0.00	1,115,437.00	n.a
07-155	PARAJE ZACATEPEC	4	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DEL KIOSCO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES			0.0%	6000	1,326,077.00	0.00	1,326,077.00	0.00	1,326,077.00	0.00	0.00	1,326,077.00	n.a
07-156	PARAJES BUENAVISTA (ETECOM)	5	CONTINUACION AL REDEARRETIADO EN AV. PNO			0.0%	6000	1,141,252.00	0.00	1,141,252.00	0.00	1,141,252.00	0.00	0.00	1,141,252.00	n.a
07-157	PASEOS DE CHURUBUSCO	4	RESCATE DEL PARQUE DE LA IGLESIA			0.0%	6000	1,659,070.00	0.00	1,659,070.00	0.00	1,659,070.00	0.00	0.00	1,659,070.00	n.a



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACION	NOMBRE											
07-158	PERON VIEJO (U HAB)	6	MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LOS ROJOS			0.0%	4000	777,396.00	0.00	777,396.00	0.00	777,396.00	0.00	0.00	777,396.00	n. a.
07-159	PLENITUD (U HAB)	2	MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES			0.0%	4000	612,044.00	0.00	612,044.00	0.00	612,044.00	0.00	0.00	612,044.00	n. a.
07-160	PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	4	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN U.H. PLUTARCO ELIAS CALLES			0.0%	4000	628,426.00	0.00	628,426.00	0.00	628,426.00	0.00	0.00	628,426.00	n. a.
07-161	PREDIO DEGOLLADO	2	LUMINARIAS PARA EL PARQUE Y LAS CANCHAS QUE ESTAN EN LA SECCION 5 TIERRA Y LIBERTAD DEL PREDIO DEGOLLADO, ASI COMO EL REENCARPETAMIENTO			0.0%	6000	1,185,586.00	0.00	1,185,586.00	0.00	1,185,586.00	0.00	0.00	1,185,586.00	n. a.
07-162	PRESIDENTES DE MEXICO	5	NUEVOS MOTORES DE BOMBAS Y REPARACION DE CISTERNAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTES DE MEXICO II			0.0%	4000	1,532,774.00	0.00	1,532,774.00	0.00	1,532,774.00	0.00	0.00	1,532,774.00	n. a.
07-163	PRIVADA GAVILAN (U HAB)	2	RENOVANDO ÁREAS VERDES DE ENTRADA GAVILAN			0.0%	4000	674,126.00	0.00	674,126.00	0.00	674,126.00	0.00	0.00	674,126.00	n. a.
07-164	PROGRESISTA	2	CAMELLON PROGRESISTA POR EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,142,202.00	0.00	1,142,202.00	0.00	1,142,202.00	0.00	0.00	1,142,202.00	n. a.
07-165	PROGRESO DEL SUR	3	MEJORANDO PROGRESO DEL SUR			0.0%	6000	654,816.00	0.00	654,816.00	0.00	654,816.00	0.00	0.00	654,816.00	n. a.
07-166	PUENTE BLANCO	10	IMPERMEABILIZAR LA AZOTEA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PLAZA F DE LA UNIDAD FASE I			0.0%	4000	1,190,489.00	0.00	1,190,489.00	0.00	1,190,489.00	0.00	0.00	1,190,489.00	n. a.
07-167	PURISIMA ATLAZOLPA	4	PAVIMENTACION CALLES APOLOGETAS			0.0%	6000	716,744.00	0.00	716,744.00	0.00	716,744.00	0.00	0.00	716,744.00	n. a.
07-168	PURISIMA I	5	DRENAJE EN AV MICHOACAN CUARTA ETAPA			0.0%	6000	702,210.00	0.00	702,210.00	0.00	702,210.00	0.00	0.00	702,210.00	n. a.
07-169	REAL DEL MORAL (FRACC)	1	CAMBIO DE IMAGEN Y SEGURIDAD DE LA COLONIA CON JARDINES, RAMPAS Y PISTA DE PATINAJE			0.0%	6000	723,034.00	0.00	723,034.00	0.00	723,034.00	0.00	0.00	723,034.00	n. a.
07-171	RENOVACION	1	MEJORA LA RED PRINCIPAL			0.0%	6000	1,577,204.00	0.00	1,577,204.00	0.00	1,577,204.00	0.00	0.00	1,577,204.00	n. a.
07-172	RICARDO FLORES MAGON	5	CAPTANDO AGUA PLUVIAL EN RICARDO FLORES MAGON			0.0%	6000	662,120.00	0.00	662,120.00	0.00	662,120.00	0.00	0.00	662,120.00	n. a.
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	1	VARO TE QUEDAS SIN LLANTAS			0.0%	6000	738,252.00	0.00	738,252.00	0.00	738,252.00	0.00	0.00	738,252.00	n. a.
07-174	RINCONADA EL MOLINO	4	CONSTRUCCION Y RENOVACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA LA COLONIA RINCONADA DEL MOLINO			0.0%	6000	723,486.00	0.00	723,486.00	0.00	723,486.00	0.00	0.00	723,486.00	n. a.
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PULO)	4	ENCHILANDO TU ENTORNO			0.0%	4000	1,507,543.00	0.00	1,507,543.00	0.00	1,507,543.00	0.00	0.00	1,507,543.00	n. a.
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PULO)	4	VIDA VERDE PARA LOS ESPACIOS DE SAN ANDRES.			0.0%	6000	948,463.00	0.00	948,463.00	0.00	948,463.00	0.00	0.00	948,463.00	n. a.
07-177	SAN ANTONIO (BARR)	10	CAMINA SIN ACCIDENTES CON NUEVAS BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA			0.0%	6000	1,603,015.00	0.00	1,603,015.00	0.00	1,603,015.00	0.00	0.00	1,603,015.00	n. a.
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	2	AGUA LIMPIA PARA TODOS			0.0%	6000	922,700.00	0.00	922,700.00	0.00	922,700.00	0.00	0.00	922,700.00	n. a.
07-179	SAN FRANCISCO APOCALCALCO	7	EMBELECCENDO MI AMADOR			0.0%	6000	1,043,709.00	0.00	1,043,709.00	0.00	1,043,709.00	0.00	0.00	1,043,709.00	n. a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-180	SAN IGNACIO (BARR)	6	JAY SAN NACHITO, QUE BONITO CAMINITO!			0.0%	6000	1,096,172.00	0.00	1,096,172.00	0.00	1,096,172.00	0.00	0.00	1,096,172.00	n. a.
07-181	SAN JOSE (BARR)	1	EMBELLECIENDO MI BARRIO SAN JOSE			0.0%	4000	984,517.00	0.00	984,517.00	0.00	984,517.00	0.00	0.00	984,517.00	n. a.
07-182	SAN JOSE ACULCO	3	POR EL BIENESTAR DE SAN JOSE ACULCO			0.0%	6000	1,127,069.00	0.00	1,127,069.00	0.00	1,127,069.00	0.00	0.00	1,127,069.00	n. a.
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA	4	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE AERODIATA			0.0%	6000	921,423.00	0.00	921,423.00	0.00	921,423.00	0.00	0.00	921,423.00	n. a.
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)	3	FACHADAS CON PERSONALIDAD			0.0%	4000	816,146.00	0.00	816,146.00	0.00	816,146.00	0.00	0.00	816,146.00	n. a.
07-185	SAN JUAN CERRO (PJE)	2	BANQUETA CON RAMPA EN CALLE ORO			0.0%	6000	926,903.00	0.00	926,903.00	0.00	926,903.00	0.00	0.00	926,903.00	n. a.
07-186	SAN JUAN JOYA (PJE)	1	MEJORAMIENTO DE FACHADAS			0.0%	4000	838,474.00	0.00	838,474.00	0.00	838,474.00	0.00	0.00	838,474.00	n. a.
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	4	CONSTRUCCION DEL ARCO DE IDENTIDAD DEL PUEBLO DE SAN JUANICO NEXTIPAC (SOBRE CENIZAS)			0.0%	6000	764,996.00	0.00	764,996.00	0.00	764,996.00	0.00	0.00	764,996.00	n. a.
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)	2	PIRATA DE FACHADAS SOBRE LAS CALLES AV. SAN LORENZO, NAUTLA Y BELLA VISTA			0.0%	4000	621,042.00	0.00	621,042.00	0.00	621,042.00	0.00	0.00	621,042.00	n. a.
07-190	SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	2	REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICHONES EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, BENITO JUAREZ Y ALDAMA			0.0%	6000	864,927.00	0.00	864,927.00	0.00	864,927.00	0.00	0.00	864,927.00	n. a.
07-191	SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	3	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA PUEBLO SAN LORENZO 7300, LIGA DE FUTBOL, DISPENSARIO COMUNITARIO Y GRUPO ROSAS BLANCAS.			0.0%	6000	1,289,610.00	0.00	1,289,610.00	0.00	1,289,610.00	0.00	0.00	1,289,610.00	n. a.
07-192	SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)	4	CONTINUAR LA REMODELACION DE LA BARRDA PERIMETRAL DE AV SAN LORENZO 750, CALLE ANTONIO PEREDO (IZTACCHUATL) Y CALLE ESTRELLA			0.0%	4000	647,027.00	0.00	647,027.00	0.00	647,027.00	0.00	0.00	647,027.00	n. a.
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN LORENZO TEZONCO.			0.0%	4000	613,547.00	0.00	613,547.00	0.00	613,547.00	0.00	0.00	613,547.00	n. a.
07-194	SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	1	ENCIENDE LA SEGURIDAD (COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS)			0.0%	6000	946,147.00	0.00	946,147.00	0.00	946,147.00	0.00	0.00	946,147.00	n. a.
07-195	SAN LUCAS (BARR)	5	SAN LUCAS RENOVADO			0.0%	4000	1,100,209.00	0.00	1,100,209.00	0.00	1,100,209.00	0.00	0.00	1,100,209.00	n. a.
07-196	SAN MIGUEL (BARR)	3	SALVANDO NUESTRA IMAGEN DE NUESTRO MERCADO LA PURISIMA			0.0%	6000	1,713,584.00	0.00	1,713,584.00	0.00	1,713,584.00	0.00	0.00	1,713,584.00	n. a.
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I	4	BARRDA SEGURA			0.0%	4000	795,531.00	0.00	795,531.00	0.00	795,531.00	0.00	0.00	795,531.00	n. a.
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II	2	UNA UNIDAD REAJUVENECIDA HIDALGO 113			0.0%	4000	938,316.00	0.00	938,316.00	0.00	938,316.00	0.00	0.00	938,316.00	n. a.
07-200	SAN PABLO (BARR)	6	ILUMINANDO BARRIO SAN PABLO			0.0%	6000	923,121.00	0.00	923,121.00	0.00	923,121.00	0.00	0.00	923,121.00	n. a.
07-201	SAN PABLO I, II Y LOMAS DEL PARAISO	5	EL BUEN VIVIR DE PARAISO			0.0%	4000	1,177,060.00	0.00	1,177,060.00	0.00	1,177,060.00	0.00	0.00	1,177,060.00	n. a.
07-202	SAN PEDRO (BARR)	7	POR UN SAN PEDRO MAS ILUMINADO Y CON BANQUETAS REMODELADAS			0.0%	6000	968,355.00	0.00	968,355.00	0.00	968,355.00	0.00	0.00	968,355.00	n. a.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-203	SAN SEBASTIAN TECLOXITILAN (PBLO)	12	MEJOR CAMINO			0.0%	6000	1,392,511.00	0.00	1,392,511.00	0.00	1,392,511.00	0.00	0.00	1,392,511.00	n. a.
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	2	MEJORAR LOS PARQUES DE MI COLONIA DE LA U.T.			0.0%	6000	834,854.00	0.00	834,854.00	0.00	834,854.00	0.00	0.00	834,854.00	n. a.
07-205	SANTA BARBARA (BARR)	2	TOLTECAS UN NUEVO CAMINO PARA TRANSITAR			0.0%	6000	1,370,887.00	0.00	1,370,887.00	0.00	1,370,887.00	0.00	0.00	1,370,887.00	n. a.
07-206	SANTA CRUZ MEYERHUALCO (PBLO)	5	MEJORANDO MI VIVIENDA			0.0%	3000	1,520,583.00	0.00	1,520,583.00	0.00	1,520,583.00	0.00	0.00	1,520,583.00	n. a.
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)	1	EQUIPO Y SANEAMIENTO DE TODA LA UNIDAD, (INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS PARA EL DESAGUE AGUA PLUVIAL)			0.0%	4000	585,997.00	0.00	585,997.00	0.00	585,997.00	0.00	0.00	585,997.00	n. a.
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)	4	MANTENIMIENTO DE UN SANTA CRUZ VII CON CAMBIO DE BOMBA, LAVADO DE CISTERNA, TANQUE ELEVADO REPARACION DE LAS GRIETAS DE LA BASE, CAMBIO DE LA CHAPA			0.0%	4000	586,072.00	0.00	586,072.00	0.00	586,072.00	0.00	0.00	586,072.00	n. a.
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE	1	CONTINUIDAD DE BARQUETAS			0.0%	6000	643,574.00	0.00	643,574.00	0.00	643,574.00	0.00	0.00	643,574.00	n. a.
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN	9	POZOS DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL (TAMBIEN CONOCIDO COMO POZO DE ABSORCION) EN CALLE PROGRESO FRENTE AL NUMERO 36			0.0%	6600	739,069.00	0.00	739,069.00	0.00	739,069.00	0.00	0.00	739,069.00	n. a.
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	1	AGUA PARA TODOS, CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA U. T.			0.0%	6000	678,572.00	0.00	678,572.00	0.00	678,572.00	0.00	0.00	678,572.00	n. a.
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	5	VELARIA PARA LA PLAZUELA DEL AHUEJOTE			0.0%	6000	860,661.00	0.00	860,661.00	0.00	860,661.00	0.00	0.00	860,661.00	n. a.
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA	2	REGENERANDO REPUBLICA FEDERAL, CANCHA DE FUTBOL, ADOQUINADO, Y ESPACIOS ECOLOGICOS			0.0%	6000	1,609,878.00	0.00	1,609,878.00	0.00	1,609,878.00	0.00	0.00	1,609,878.00	n. a.
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	9	SEMBRANDO AGUA Y VIDA			0.0%	6000	1,028,237.00	0.00	1,028,237.00	0.00	1,028,237.00	0.00	0.00	1,028,237.00	n. a.
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	5	TRABAJANDO PARA EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA COMUNIDAD			0.0%	6000	2,099,739.00	0.00	2,099,739.00	0.00	2,099,739.00	0.00	0.00	2,099,739.00	n. a.
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	5	POR UN CAMINO DIGNO EN EL PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC			0.0%	6000	1,239,307.00	0.00	1,239,307.00	0.00	1,239,307.00	0.00	0.00	1,239,307.00	n. a.
07-220	SECTOR POBLAR	9	REHABILITACION DE POZO PARA CAPTACION DE POZO DE AGUA PLUVIAL			0.0%	6000	1,030,067.00	0.00	1,030,067.00	0.00	1,030,067.00	0.00	0.00	1,030,067.00	n. a.
07-221	SIDERAL	5	TRANSFORMANDO MI COLONIA (MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL)			0.0%	6000	692,551.00	0.00	692,551.00	0.00	692,551.00	0.00	0.00	692,551.00	n. a.
07-222	SIERRA DEL VALLE	2	POR UN CAMINO SIN BACHES EN SIERRA DEL VALLE			0.0%	6000	634,098.00	0.00	634,098.00	0.00	634,098.00	0.00	0.00	634,098.00	n. a.
07-223	SINATEL	9	SALUD SUSTENTABLE SINATEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE			0.0%	6000	680,028.00	0.00	680,028.00	0.00	680,028.00	0.00	0.00	680,028.00	n. a.
07-224	SINATEL (AMPL)	4	POR UN DRENAJE SUSTENTABLE EN CALLE LARGA DISTANCIA			0.0%	6000	697,961.00	0.00	697,961.00	0.00	697,961.00	0.00	0.00	697,961.00	n. a.
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	1	SUSTITUCION DE ARENAS Y CARBONO EN FILTROS PARA "SOLIDARIDAD EL SALADO"			0.0%	3000	1,073,927.00	0.00	1,073,927.00	0.00	1,073,927.00	0.00	0.00	1,073,927.00	n. a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NUMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACION	NOMBRE											
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL	2	LUMINARIAS PARA SANTA ISABEL			0.0%	6000	768,729.00	0.00	768,729.00	0.00	768,729.00	0.00	0.00	768,729.00	n.a.
07-227	STAMA AZTAPUACAN (PBLO)	5	PARQUE-CORREDOR CIRCUNVALACION PARA EL BIEN VIVIR			0.0%	6000	1,591,903.00	0.00	1,591,903.00	0.00	1,591,903.00	0.00	0.00	1,591,903.00	n.a.
07-229	TENORIOS	1	DOMO EN LAS CANCHAS			0.0%	6000	1,670,052.00	0.00	1,670,052.00	0.00	1,670,052.00	0.00	0.00	1,670,052.00	n.a.
07-231	TEXCOCO EL SALADO	3	PINTANDO CASAS			0.0%	4000	620,649.00	0.00	620,649.00	0.00	620,649.00	0.00	0.00	620,649.00	n.a.
07-232	TLALTENCO (U HAB)	1	CAMBIO DE HERRERIA (DE VARILLA A TUBULAR) Y APLICACION DE PINTURA EN TODA EL AREA PERIMETRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA UNIDAD			0.0%	4000	633,999.00	0.00	633,999.00	0.00	633,999.00	0.00	0.00	633,999.00	n.a.
07-233	TLATEZCALI (U HAB)	6	PRETEL DE BARDAS Y REPELLADOS, PINTURA EN LA UH TLATEZCALI			0.0%	4000	582,157.00	0.00	582,157.00	0.00	582,157.00	0.00	0.00	582,157.00	n.a.
07-234	TULA (BARR)	2	JARDIN VERTICAL CON ILUMINACION SUSTENTABLE			0.0%	6000	642,830.00	0.00	642,830.00	0.00	642,830.00	0.00	0.00	642,830.00	n.a.
07-235	USCOVI (U HAB)	2	CONTINUIDAD DE SUSTITUCION DE RED INTERNA DE DRENAJE DEL ANDADOR 57			0.0%	4000	626,548.00	0.00	626,548.00	0.00	626,548.00	0.00	0.00	626,548.00	n.a.
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)	1	CAMBIO, PINTA Y/O REPARACION DE ESCALERAS SECCION L.H.F.G.Y PAVIMENTADO SECCION G			0.0%	4000	903,282.00	0.00	903,282.00	0.00	903,282.00	0.00	0.00	903,282.00	n.a.
07-237	VALLE DE LUCES I	3	EL TECHITO DE EL RAYO			0.0%	6000	997,849.00	0.00	997,849.00	0.00	997,849.00	0.00	0.00	997,849.00	n.a.
07-238	VALLE DE LUCES II	3	RAMALEO DE AGUA POTABLE (CONTINUIDAD)			0.0%	6000	621,973.00	0.00	621,973.00	0.00	621,973.00	0.00	0.00	621,973.00	n.a.
07-240	VALLE DEL SUR	2	ENCHILANDI VALLE DEL SUR			0.0%	6000	882,529.00	0.00	882,529.00	0.00	882,529.00	0.00	0.00	882,529.00	n.a.
07-241	VERACRUZANA (AMPL)	8	BANQUETAS EN LA VERACRUZANA (AMPL)			0.0%	6000	627,362.00	0.00	627,362.00	0.00	627,362.00	0.00	0.00	627,362.00	n.a.
07-242	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 1 (U HAB)	4	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, CULTURAL Y DEL JARDIN			0.0%	6000	726,870.00	0.00	726,870.00	0.00	726,870.00	0.00	0.00	726,870.00	n.a.
07-243	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 2 (U HAB)	7	JARDIN E JUNTOS ARMAMOS NUESTRO FUTURO EN LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	768,888.00	0.00	768,888.00	0.00	768,888.00	0.00	0.00	768,888.00	n.a.
07-244	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 3 (U HAB)	8	FOR UN NUEVO PARQUE RECUPERACION DEL ESPACIO UBICADO EN AV SOTO Y GAMA 7 3 DE FELIPE SANCHEZ			0.0%	6000	774,401.00	0.00	774,401.00	0.00	774,401.00	0.00	0.00	774,401.00	n.a.
07-245	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 4 (U HAB)	3	CIRCUITO TRANSFORMADOR, POR UNAS CANCHAS DIGNAS			0.0%	6000	820,067.00	0.00	820,067.00	0.00	820,067.00	0.00	0.00	820,067.00	n.a.
07-246	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 5 (U HAB)	3	POZOS DE ABSORCION DETENIENDO LAS INUNDACIONES			0.0%	6000	1,066,865.00	0.00	1,066,865.00	0.00	1,066,865.00	0.00	0.00	1,066,865.00	n.a.
07-247	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 6 (U HAB)	9	ENCHAMPETADO DE CALLES			0.0%	6000	1,059,716.00	0.00	1,059,716.00	0.00	1,059,716.00	0.00	0.00	1,059,716.00	n.a.
07-248	VICENTE GUERRERO SUPER MANZANA 7 (U HAB)	5	JARDIN E JUNTOS ARMAMOS NUESTRO FUTURO EN LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	807,218.00	0.00	807,218.00	0.00	807,218.00	0.00	0.00	807,218.00	n.a.
07-250	XOPA (U HAB)	7	REHABILITACION DE ESCALERAS EN XOPA			0.0%	4000	619,364.00	0.00	619,364.00	0.00	619,364.00	0.00	0.00	619,364.00	n.a.
07-251	ZACAHUITZCO	3	CAMINAR SEGURO EN MI COLONIA			0.0%	6000	839,763.00	0.00	839,763.00	0.00	839,763.00	0.00	0.00	839,763.00	n.a.
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	4	SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL FAVE SEDENA			0.0%	4000	727,034.00	0.00	727,034.00	0.00	727,034.00	0.00	0.00	727,034.00	n.a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-253	12 DE DICIEMBRE	3	MEJORA DEL SISTEMA PUBLICO DE CUIDADOS PUERTO DE PALOS (GIMNASIO Y MEJORA DE LAS CANCHAS)			0.0%	6000	822,962.00	0.00	822,962.00	0.00	822,962.00	0.00	0.00	822,962.00	n. a.
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUAL TEPEC	2	UN MEJOR CAMINO			0.0%	6000	1,009,643.00	0.00	1,009,643.00	0.00	1,009,643.00	0.00	0.00	1,009,643.00	n. a.
07-256	8A DE SAN MIGUEL (AMPLI.)	4	POR UNA UNIDAD ILUMINADA Y SEGURA			0.0%	4000	721,634.00	0.00	721,634.00	0.00	721,634.00	0.00	0.00	721,634.00	n. a.
07-257	9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	5	IMPERMEABILIZACION A CASAS DE 9 1/2 FRANCISCO VILLA MI CASA MI TECHO SEGURO			0.0%	4000	771,761.00	0.00	771,761.00	0.00	771,761.00	0.00	0.00	771,761.00	n. a.
07-258	BUENAVISTA I	10	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNITARIO "AZTER"			0.0%	6000	1,513,279.00	0.00	1,513,279.00	0.00	1,513,279.00	0.00	0.00	1,513,279.00	n. a.
07-259	BUENAVISTA II	6	OBRA EN BARDAS, REPELLADO Y PINTURA			0.0%	6000	1,664,624.00	0.00	1,664,624.00	0.00	1,664,624.00	0.00	0.00	1,664,624.00	n. a.
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I	5	MEJORANDO EL CAMINO EN LA CALLE OSUNA			0.0%	6000	1,367,951.00	0.00	1,367,951.00	0.00	1,367,951.00	0.00	0.00	1,367,951.00	n. a.
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II	2	UNION FEBRUA			0.0%	4000	1,006,444.00	0.00	1,006,444.00	0.00	1,006,444.00	0.00	0.00	1,006,444.00	n. a.
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I	3	TECHUMBRE DE LAS CANCHAS			0.0%	4000	881,453.00	0.00	881,453.00	0.00	881,453.00	0.00	0.00	881,453.00	n. a.
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II	3	RESCATE VERDE BRIGADA ARCOIRIS			0.0%	6000	1,705,548.00	0.00	1,705,548.00	0.00	1,705,548.00	0.00	0.00	1,705,548.00	n. a.
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	6	RECUPERANDO ESPACIO EN MI BARRIO CHAVOS BANDA CANCHAS DE FUT RAP CANCHAS DE BASQUETOL INFA AV LOPEZ PORTILLO ENTRE JOSE IGNACIO ALLENDE Y MORELOS			0.0%	6000	1,691,219.00	0.00	1,691,219.00	0.00	1,691,219.00	0.00	0.00	1,691,219.00	n. a.
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	6	DANDO COLORES A LA BIENITO UNIDAD			0.0%	4000	1,280,061.00	0.00	1,280,061.00	0.00	1,280,061.00	0.00	0.00	1,280,061.00	n. a.
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I	10	PARQUE ESTRELLA REMEDIACION Y MANTENIMIENTO DEL BIEN VIVIR			0.0%	6000	1,079,257.00	0.00	1,079,257.00	0.00	1,079,257.00	0.00	0.00	1,079,257.00	n. a.
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II	14	ILUMINAR CALLE ALFONSO CRAVITO, ADEMAS, JUEGOS PARA NIÑOS, BANICAS Y PASILLOS DE ACCESO CON RAMPAS DISCAPACIDAD EN PARQUE DE LOS ANIMALITOS?			0.0%	6000	950,486.00	0.00	950,486.00	0.00	950,486.00	0.00	0.00	950,486.00	n. a.
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	8	MEJORANDO LA VISION URBANA			0.0%	4000	1,605,547.00	0.00	1,605,547.00	0.00	1,605,547.00	0.00	0.00	1,605,547.00	n. a.
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	11	REPELLADO Y PINTURA PARA UNA MEJOR VISTA A LA COMUNIDAD			0.0%	4000	1,742,558.00	0.00	1,742,558.00	0.00	1,742,558.00	0.00	0.00	1,742,558.00	n. a.
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	7	PINTANDO FACHADAS EN LA UT DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II			0.0%	4000	2,287,148.00	0.00	2,287,148.00	0.00	2,287,148.00	0.00	0.00	2,287,148.00	n. a.
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	2	CULTURA Y DEPORTE COMUNITARIO			0.0%	4000	1,194,091.00	0.00	1,194,091.00	0.00	1,194,091.00	0.00	0.00	1,194,091.00	n. a.
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	6	REMEDIACION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREA RECREATIVA			0.0%	4000	1,342,531.00	0.00	1,342,531.00	0.00	1,342,531.00	0.00	0.00	1,342,531.00	n. a.
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	1	CON SENTIDO			0.0%	4000	1,352,913.00	0.00	1,352,913.00	0.00	1,352,913.00	0.00	0.00	1,352,913.00	n. a.
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	4	Andadores Adoquinados, Ogmos y Sepucos, Castillo de San Diego, Melchor de los Reyes, Vicente Guzman, Lorenzo Liquidiano, Felix Hdz y Francisco Z.			0.0%	4000	1,353,681.00	0.00	1,353,681.00	0.00	1,353,681.00	0.00	0.00	1,353,681.00	n. a.



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																	
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
EJERCICIO:		2025															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE							
CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	GANADOR NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACION	SUSTITUTO NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE	
07-275	JOSE LOPEZ PORTILLO I	4	REPARACION DE BANQUETAS CON RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			0.0%	6000	1,376,407.00	0.00	1,376,407.00	0.00	1,376,407.00	0.00	0.00	1,376,407.00	n.a	
07-276	JOSE LOPEZ PORTILLO II	7	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS DAÑADAS EN JOSE LOPEZ PORTILLO II			0.0%	6000	1,150,593.00	0.00	1,150,593.00	0.00	1,150,593.00	0.00	0.00	1,150,593.00	n.a	
07-277	JUAN ESCUTIA I	2	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LIRIO MERINO, JUAN ENRIQUEZ Y CALLE 7			0.0%	6000	1,244,506.00	0.00	1,244,506.00	0.00	1,244,506.00	0.00	0.00	1,244,506.00	n.a	
07-278	JUAN ESCUTIA II	5	REHABILITACION DE BANQUETAS Y DE GUARNICIONES (3RA ETAPA)			0.0%	6000	1,059,222.00	0.00	1,059,222.00	0.00	1,059,222.00	0.00	0.00	1,059,222.00	n.a	
07-279	LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	11	SANO ESPARCIMIENTO PARA NUESTROS NIÑOS			0.0%	6000	1,792,028.00	0.00	1,792,028.00	0.00	1,792,028.00	0.00	0.00	1,792,028.00	n.a	
07-280	LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	1	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO			0.0%	6000	1,476,067.00	0.00	1,476,067.00	0.00	1,476,067.00	0.00	0.00	1,476,067.00	n.a	
07-281	LOMAS DE LA ESTANCIA I	6	PARQUE BAMBU			0.0%	6000	1,114,367.00	0.00	1,114,367.00	0.00	1,114,367.00	0.00	0.00	1,114,367.00	n.a	
07-282	LOMAS DE LA ESTANCIA II	5	ESPACIO DIGNO PARA LOS NIÑOS			0.0%	6000	1,511,731.00	0.00	1,511,731.00	0.00	1,511,731.00	0.00	0.00	1,511,731.00	n.a	
07-283	LOMAS DE SAN LORENZO I	10	PRIMERA ETAPA DE PINTA DE FACHADAS DE LOS 8 EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DEL ARBOL (ALFELI NUMERO 61)			0.0%	4000	1,547,701.00	0.00	1,547,701.00	0.00	1,547,701.00	0.00	0.00	1,547,701.00	n.a	
07-284	LOMAS DE SAN LORENZO II	17	PRBO FIRME Y SEGURO EN LA UT LOMAS DE SAN LORENZO II (CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA SECCION ELECTORAL 2053)			0.0%	6000	2,544,001.00	0.00	2,544,001.00	0.00	2,544,001.00	0.00	0.00	2,544,001.00	n.a	
07-285	LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	1	IMPERMEABILIZACION DE LA CISTERNA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN NICOLAS TOLENTINO			0.0%	4000	936,213.00	0.00	936,213.00	0.00	936,213.00	0.00	0.00	936,213.00	n.a	
07-286	LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	7	REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS ESTRELLA SEGUNDA SECCION II			0.0%	6000	1,110,181.00	0.00	1,110,181.00	0.00	1,110,181.00	0.00	0.00	1,110,181.00	n.a	
07-287	REFORMA POLITICA I	2	CON BANQUETAS PERMEABLES NUESTRAS CALLES SUSTENTABLES			0.0%	6000	936,788.00	0.00	936,788.00	0.00	936,788.00	0.00	0.00	936,788.00	n.a	
07-288	REFORMA POLITICA II	3	RESCATANDO EL PARQUE ARCOIRIS			0.0%	6000	1,242,535.00	0.00	1,242,535.00	0.00	1,242,535.00	0.00	0.00	1,242,535.00	n.a	
07-289	SAN JUAN XALPA I	2	FRIDA KAHLO LUCE MEJOR Y MAYOR FUERZA CON LOS VECINOS DE SAN JUAN XALPA			0.0%	6000	1,254,677.00	0.00	1,254,677.00	0.00	1,254,677.00	0.00	0.00	1,254,677.00	n.a	
07-290	SAN JUAN XALPA II	6	PROTEGIENDO MI UNIDAD GIRA SOL ESABADEL 51			0.0%	4000	1,487,556.00	0.00	1,487,556.00	0.00	1,487,556.00	0.00	0.00	1,487,556.00	n.a	
07-291	SAN MIGUEL TEOITONGO I	1	"POR UNA JOYA MAS DESPLUMBRANTE"			0.0%	6000	1,486,099.00	0.00	1,486,099.00	0.00	1,486,099.00	0.00	0.00	1,486,099.00	n.a	
07-292	SAN MIGUEL TEOITONGO II	5	POR UN PARQUE MEJOR 2			0.0%	6000	1,814,143.00	0.00	1,814,143.00	0.00	1,814,143.00	0.00	0.00	1,814,143.00	n.a	
07-293	SAN MIGUEL TEOITONGO III	3	RECUPERANDO MI CENTRO COMUNITARIO BARRIO DEMOCRATICO "Z"			0.0%	6000	1,641,664.00	0.00	1,641,664.00	0.00	1,641,664.00	0.00	0.00	1,641,664.00	n.a	
07-294	SAN MIGUEL TEOITONGO IV	2	REHABILITACION INTEGRAL DEL PARQUE PERAROL			0.0%	6000	1,300,705.00	0.00	1,300,705.00	0.00	1,300,705.00	0.00	0.00	1,300,705.00	n.a	
07-295	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (I) HAB I	3	POR EL BUEN VIVIR			0.0%	4000	1,307,799.00	0.00	1,307,799.00	0.00	1,307,799.00	0.00	0.00	1,307,799.00	n.a	
07-296	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (I) HAB II	4	UN MUNDO COLORIDO POR EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,407,744.00	0.00	1,407,744.00	0.00	1,407,744.00	0.00	0.00	1,407,744.00	n.a	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACION	NOMBRE											
07-297	SANTA MARIA AZTAPUACAN (EJ) I	4	REENCAMPETADO DE CALLE PARA EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,744,154.00	0.00	1,744,154.00	0.00	1,744,154.00	0.00	0.00	1,744,154.00	n.a
07-298	SANTA MARIA AZTAPUACAN (EJ) II	1	TRANSFORMACION DEL JARDIN BENITO JUAREZ PARA EL BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,572,289.00	0.00	1,572,289.00	0.00	1,572,289.00	0.00	0.00	1,572,289.00	n.a
07-299	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	1	RENOVANDO MI COLONIA, CON UN BROCHAZO			0.0%	4000	1,165,204.00	0.00	1,165,204.00	0.00	1,165,204.00	0.00	0.00	1,165,204.00	n.a
07-300	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	2	Recuperando espacio de Republica Federal			0.0%	6000	1,078,355.00	0.00	1,078,355.00	0.00	1,078,355.00	0.00	0.00	1,078,355.00	n.a
07-301	TEPICALCATESI	6	IMPERMEABILIZANTE EN LA UNIDAD SANTA TERESA			0.0%	4000	1,081,521.00	0.00	1,081,521.00	0.00	1,081,521.00	0.00	0.00	1,081,521.00	n.a
07-302	TEPICALCATESE II	4	RENOVACION DE LA CANCHA Y PINTURA DEL MODULO DEPORTIVO DE AV CENTRAL			0.0%	6000	905,244.00	0.00	905,244.00	0.00	905,244.00	0.00	0.00	905,244.00	n.a
07-303	VALLE DE SAN LORENZO I	4	INSTALACION DE EQUIPOS BIOSALUDABLES O GIMNASIO AL AIRE LIBRE UNO EN LA PLAZA CIVICA Y OTRO EN EL RIO GANGES Y RIO JUCHIMILA			0.0%	6000	1,119,393.00	0.00	1,119,393.00	0.00	1,119,393.00	0.00	0.00	1,119,393.00	n.a
07-304	VALLE DE SAN LORENZO II	1	BANQUETAS SOBRE AV. LAS TORRES Y EN LAS CERRADAS DE LA 7 A LA 13.			0.0%	6000	1,117,058.00	0.00	1,117,058.00	0.00	1,117,058.00	0.00	0.00	1,117,058.00	n.a
07-305	XALPA I	7	ESCALEPAS DIGNAS PARA UN BUEN VIVIR			0.0%	6000	1,245,527.00	0.00	1,245,527.00	0.00	1,245,527.00	0.00	0.00	1,245,527.00	n.a
07-306	XALPA II	6	DARLE VIDA A NUESTRO PARQUE AL TALLADO			0.0%	6000	1,349,066.00	0.00	1,349,066.00	0.00	1,349,066.00	0.00	0.00	1,349,066.00	n.a
07-307	XALPA III	4	INFANCIAS Y MEDIO AMBIENTE XALPA III			0.0%	6000	1,746,949.00	0.00	1,746,949.00	0.00	1,746,949.00	0.00	0.00	1,746,949.00	n.a
07-308	2A AMPLIACION SANTIAO ACAHUALTEPEC I	3	UN TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA TU EDIFICIO			0.0%	4000	1,105,865.00	0.00	1,105,865.00	0.00	1,105,865.00	0.00	0.00	1,105,865.00	n.a
07-309	2A AMPLIACION SANTIAO ACAHUALTEPEC II	5	DERECHO A LA DIVERSION			0.0%	6000	1,605,387.00	0.00	1,605,387.00	0.00	1,605,387.00	0.00	0.00	1,605,387.00	n.a
07-313	JUAN ESCUTIA III	4	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO			0.0%	6000	1,147,182.00	0.00	1,147,182.00	0.00	1,147,182.00	0.00	0.00	1,147,182.00	n.a
07-314	LAS PENAS II	2	FACHADAS COLORIDAS			0.0%	4000	683,489.00	0.00	683,489.00	0.00	683,489.00	0.00	0.00	683,489.00	n.a
07-315	ROTARIOS (U HAB)	1	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIA			0.0%	4000	580,969.00	0.00	580,969.00	0.00	580,969.00	0.00	0.00	580,969.00	n.a
07-316	SANTA BARBARA (BARRIO II)	6	POR UN BARRIO SIN INUNDACIONES			0.0%	6000	900,777.00	0.00	900,777.00	0.00	900,777.00	0.00	0.00	900,777.00	n.a
07-317	SANTA MARIA AZTAPUACAN (U HAB)	7	REENCAMPETADO EN LA SECCION C			0.0%	4000	714,796.00	0.00	714,796.00	0.00	714,796.00	0.00	0.00	714,796.00	n.a
07-318	TENOCHOS (AMPL)	1	IMPULSANDO EL DEPORTE EN LOS JOVENES DE AMPLIACION TENOCHOS			0.0%	6000	874,308.00	0.00	874,308.00	0.00	874,308.00	0.00	0.00	874,308.00	n.a
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)	2	IMPERMEABILIZACION DE 20 DEPARTAMENTOS 10 EDIFICIOS MAS 50% DE AZOTEAS DE 60 CASAS PENDIENTES DE PROYECTOS PASADOS CON CARACTER URGENTE Y PRIORITARIO			0.0%	4000	584,578.00	0.00	584,578.00	0.00	584,578.00	0.00	0.00	584,578.00	n.a
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III	5	AGUA PARA TODOS FRENTE 6			0.0%	4000	1,122,084.00	0.00	1,122,084.00	0.00	1,122,084.00	0.00	0.00	1,122,084.00	n.a



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)																
URG:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
EJERCICIO:		2025														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYERHOLCO	2	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DE NUESTRO HOGAR, POR UN BUEN VIVIR			0.0%	6000	715,079.00	0.00	715,079.00	0.00	715,079.00	0.00	0.00	715,079.00	n. a.
07-322	MINAS POLYORILLA (U HAB) II	2	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE AREA COMUN PARA LOS JOVENES DEL FUTURO			0.0%	4000	613,018.00	0.00	613,018.00	0.00	613,018.00	0.00	0.00	613,018.00	n. a.
07-323	NUEVA GENERACION 103	2	IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA GENERACION 103			0.0%	4000	593,057.00	0.00	593,057.00	0.00	593,057.00	0.00	0.00	593,057.00	n. a.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA			
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD		
		ORIGEN	MONTO (PESOS)	DESTINO DE LOS RECURSOS
	TOTAL		0.00	
NO APLICA				



FE-FLUJO DE EFECTIVO					
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA				
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE 2025				
CONCEPTO	APROBADO/ ESTIMADO	EJERCIDO O RECAUDADO ENERO- SEPTIEMBRE	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO O RECAUDADO
Saldo inicial de disponibilidades (Caja)					
Entradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos tributarios					
Venta de bienes y servicios					
Productos financieros					
Otros					
Aportaciones recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos locales					
Participaciones					
Recursos federales etiquetados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias federales etiquetadas					
Productos financieros etiquetados					
Operaciones ajenas					
Remanentes de ejercicios anteriores					
Financiamiento					



FE-FLUJO DE EFECTIVO					
URG:	02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA				
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE 2025				
CONCEPTO	APROBADO/ ESTIMADO	EJERCIDO O RECAUDADO ENERO- SEPTIEMBRE	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO O RECAUDADO
Salidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
Inversión pública					
Inversiones financieras y otras provisiones					
Participaciones y aportaciones					
Operaciones ajenas					
Pensiones y jubilaciones					
Amortizaciones					
Saldo final de disponibilidades (Caja)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS					
Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingreso total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo inicial de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones en tránsito y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



6d ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (LDF)
- CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA -

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

DEL 01 DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total del gasto en servicios personales	2,968,606,669.00	-20,429,244.81	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	0.00
I. Gasto no etiquetado	2,968,606,669.00	-20,429,244.81	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,968,606,669.00	-20,429,245	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	2,948,177,424.19	0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Personal Administrativo			0.00			0.00
2) Personal Médico, Paramédico y Afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas			0.00			0.00
II. Gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Personal Administrativo			0.00			0.00
2) Personal Médico, Paramédico y Afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Nombre del Programa o Ley 1			0.00			0.00
2) Nombre del Programa o Ley 2			0.00			0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas			0.00			0.00