Iztapalapa, Ciudad de México, a 06 de febrero de 2019
Oficio Núm. CRF/ 401 /2019

Lic. Elizabeth Medina Martínez
Directora Ejecutiva de Integración
de Informes de Rendición de Cuentas
P R E S E N T E

En atención al Oficio No. SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/0199/2019 mediante el cual solicita sean atendidas las observaciones respecto del *Cuarto Informe de Avance Trimestral Enero - Diciembre 2018* y con la finalidad de cumplir con lo estipulado en los Artículos 62 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 142,151 y 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

Al respecto, me permito informarle que se envía debidamente corregida la Segunda Versión del Cuarto *Informe de Avance Trimestral Enero - Diciembre 2018* en versión electrónica y de manera impresa; dando seguimiento y cumplimiento a lo establecido en los artículos y oficio anteriormente mencionados.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA IZTAPALAPA
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Joel Bladimir Estrada Rodríguez
Coordinador de Recursos Financieros

JBER/ALN/sing*

V-371

ALCALDÍA IZTAPALAPA

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2018

Titular: MTRO. GUILLERMO ROCHA RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable: LIC. JOEL BLADIMIR ESTRADA RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,446,694,901.67	2,350,995,113.37	2,184,450,256.16	1,919,245,302.22			
1000	930,164,411.93	869,336,383.99	865,279,483.42	865,279,483.42	-60,828,027.94	-4,056,900.57	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERIODO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, DERIVA DE UNA PROYECCIÓN DE GASTO MAYOR A LO REQUERIDO, PRINCIPALMENTE PAGO DE HONORARIOS Y LIQUIDACIONES, POR LO QUE DICHOS RECURSOS SERÁN REINTEGRADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE LOS PROCESOS NECESARIOS. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERIODO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ES EXPLICADA POR RECURSOS PENDIENTES DE PAGO QUE NO FUERON EJERCIDOS PRINCIPALMENTE PREMIO DE ANTIGÜEDAD, PAGO A CONCEJALES Y APOYOS COLECTIVOS.
2000	172,828,395.64	160,423,570.01	130,279,977.65	130,279,977.65	-12,404,825.63	-30,143,592.36	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, DERIVA PRINCIPALMENTE DE ECONOMÍAS EN EL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE SE CONTABAN CON SUFICIENTES MATERIALES E INSUMOS EN STOCK PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE PUDIERAN SURGIR EN EL PERIODO, PRINCIPALMENTE TUBERÍA DE P.V.C. VARA DE PERLILLA, MEZCLA ASFÁLTICA, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, Y DIVERSOS MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES QUE FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS DIFERENTES OPERATIVOS QUE HAY EN LA DEMARCACIÓN, CABLE RECUBIERTO DE COBRE, LÁMPARAS INCANDESCENTES, FOCOS, EXTENSIONES, INTERRUPTORES, QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA, PERFILES, TUBOS Y CONEXIONES EMPLEADAS POR LAS CUADRILLAS QUE EJECUTAN EL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, DESARMADORES, MARTILLOS, TUERCAS, ESCALERAS, Y HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA QUE LAS ÁREAS OPERATIVAS REALICEN SUS FUNCIONES BÁSICAS, LLANTAS, SUSPENSIONES, ALTERNADORES, COLUMNA DE DIRECCIÓN, NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. LOS CUALES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y SERÁN EJERCIDOS YA QUE SE RECONOCEN COMO UN DEVENGADO EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
3000	294,008,177.72	281,228,251.92	235,899,561.44	235,899,561.44	-12,779,925.80	-45,328,690.48	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS ECONOMÍAS SURGIDAS EN EL PRESUPUESTO, ES DECIR EL MONTO CONTRATADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRINCIPALMENTE EN TELEFONÍA TRADICIONAL, IMPUESTOS DE NOMINA DEL PERSONAL TN 08, ESPECTÁCULOS CULTURALES, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA NO CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EN COMENTO NO AFECTO DE MANERA ALGUNA LA OPERATIVIDAD Y LA COBERTURA DE DEMANDA DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CIUDADANÍA. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LOS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE: SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, ARRENDAMIENTO DE LOGÍSTICA REQUERIDA PARA DIVERSOS EVENTOS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS, REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS EN COMENTO SERÁN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE QUE SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y EXISTE EL RECONOCIMIENTO DE UN DEVENGADO EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE.
4000	1,049,693,916.38	1,040,006,907.45	952,991,233.65	687,786,279.71	-9,687,008.93	-87,015,673.80	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO ES EXPLICADO POR ECONOMÍAS EN EL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE EN LOS CONTRATOS QUE DAN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, PROYECTOS PRINCIPALMENTE DE MEJORA A UNIDADES HABITACIONALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROYECTOS CULTURALES. ASÍ COMO ECONOMÍAS DERIVADAS DE CONTRATOS EJERCIDOS MEDIANTE RECURSOS ETIQUETADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO, DERIVA PRINCIPALMENTE DE SALDOS PENDIENTES DE EJERCER DE CONTRATOS QUE DAN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, PROYECTOS PRINCIPALMENTE DE MEJORA A UNIDADES HABITACIONALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROYECTOS CULTURALES., ASÍ COMO CONTRATOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE DAN CUMPLIMIENTO A LAS MIDS (MATRICES DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL), OBRAS MEDIANTE LAS CUALES SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO IMPORTE ESTA COMPROMETIDO Y SERA EJERCIDO, DE IGUAL FORMA NO SE OMITE MENCIONAR QUE DICHOS IMPORTES SE ENCUENTRAN EN EL PASIVO CIRCULANTE.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	2,082,163,809.66	2,040,329,123.54	1,756,867,681.74	1,756,867,681.74			

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
1000	712,619,245.63	712,021,544.16	711,567,584.95	711,567,584.95	-597,701.47	-453,959.21	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERIODO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, DERIVA DE UNA PROYECCIÓN DE GASTO MAYOR A LO REQUERIDO, PRINCIPALMENTE PAGO DEL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN ESTA ALCALDÍA, VALES Y AGUINALDO DEL PERSONAL, ASÍ COMO PRESTACIONES ADICIONALES, POR LO QUE DICHOS RECURSOS SERÁN REINTEGRADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MEDIANTE LOS PROCESOS NECESARIOS. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERIODO EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ES EXPLICADA POR RECURSOS PENDIENTES DE PAGO QUE NO FUERON EJERCIDOS PRINCIPALMENTE PAGOS A NOMINA 5, HORAS EXTRAORDINARIAS, GUARDIAS, OTRAS PRESTACIONES.
2000	223,578,770.92	214,340,607.41	194,836,866.59	194,836,866.59	-9,238,163.51	-19,503,740.82	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, DERIVA PRINCIPALMENTE DE ECONOMÍAS EN EL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE SE CONTABAN CON SUFICIENTES MATERIALES E INSUMOS EN STOCK PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE PUDIERAN SURGIR EN EL PERIODO, PRINCIPALMENTE MEZCLA ASFÁLTICA , CEMENTO, TUBERÍA BÁSICA, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA NO ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES EN COMENTO NO AFECTO DE MANERA ALGUNA LA OPERATIVIDAD Y LA COBERTURA DE DEMANDA DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CIUDADANÍA.. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES QUE FUERON ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CABLE RECUBIERTO DE COBRE, LÁMPARAS INCANDESCENTES, FOCOS, EXTENSIONES, INTERRUPTORES, QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA, DESARMADORES, MARTILLOS, TUERCAS, ESCALERAS, Y HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA QUE LAS ÁREAS OPERATIVAS REALICEN SUS FUNCIONES BÁSICAS, PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDÍA, CLAVOS Y TORNILLOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO. DICHOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN EL INFORME DE PASIVO CIRCULANTE LAS CUALES SERÁN EJERCIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL..

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
3000	221,116,204.31	212,119,022.55	204,559,023.74	204,559,023.74	-8,997,181.76	-7,559,998.81	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS ECONOMÍAS SURGIDAS EN EL PRESUPUESTO, ES DECIR EL MONTO CONTRATADO FUE INFERIOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRINCIPALMENTE EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LOS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DE: INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, ARRENDAMIENTO DE LOGÍSTICA QUE FUE NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LO EVENTOS DE LA ALCALDÍA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS EN COMENTO SERÁN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DERIVADO DE QUE SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y EXISTE EL RECONOCIMIENTO DE UN DEVENGADO EN EL REPORTE DE PASIVO CIRCULANTE. .
5000	37,545,695.55	16,057,221.13	11,684,638.24	11,684,638.24	-21,488,474.42	-4,372,582.89	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO MODIFICADO, ES EXPLICADO POR LA EL NO REGISTRO DE COMPROMISO DE GASTO AL CIERRE DE DICIEMBRE PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS, MUEBLES EQUIPO DE COMPUTO, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES" DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO ES EXPLICADO POR SALDOS PENDIENTES DE EJERCER DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE: ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS Y MAQUINARIA PARA LAS DIRECCIONES DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y DE OPERACIÓN HIDRÁULICA. ADQUISICIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. ADQUISICIÓN DE CAMIÓN MALACATE PARA LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, DICHOS RECURSOS SERÁN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL INFORME DE PASIVO CIRCULANTE.

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
6000	887,303,893.25	885,790,728.29	634,219,568.22	634,219,568.22	-1,513,164.96	-251,571,160.07	A) LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO ES EXPLICADO POR LAS ECONOMÍAS SURGIDAS EN EL PRESUPUESTO, ES DECIR EL IMPORTE DE LOS CONTRATOS FUE MENOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRINCIPALMENTE EN LAS OBRAS QUE DAN CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS , GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS ADICIONALES OTORGADOS A ESTA ALCALDÍA MEDIANTE EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS (DG 70) RECURSOS FEDERALES: FAFEF, FAIS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO I, II, III Y IV. B) LA VARIACIÓN EN EL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA" DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO DERIVA PRINCIPALMENTE DE SALDOS PENDIENTES DE EJERCER DE LOS CONTRATOS, PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES OBRAS: OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN IZTAPALAPA, DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN VÍAS SECUNDARÍAS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMPAMENTO ACULCO, MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LOS CONCEJALES, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓN, RESCATE DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL (MERCADOS PÚBLICOS), MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DEMARCACIÓN, REENCARPETADO Y ATENCIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS, RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DENTRO DEL PERÍMETRO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS, MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD EN LA DEMARCACIÓN, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL MIRADOR", MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL, MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE CULTURAL, MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN IZTAPALAPA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHOS RECURSOS SERÁN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL INFORME DE COMPROMISOS.
TOTAL URG	4,528,858,711.33	4,391,324,236.91	3,941,317,937.90	3,676,112,983.96			

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE	916,392,916.36	916,392,916.36	686,313,117.59	686,313,117.59		
1000	171,501,796.00	171,501,796.00	136,487,303.53	136,487,303.53	0.00	-35,014,492.47
2000	25,330,040.00	25,330,040.00	10,721,266.06	10,721,266.06	0.00	-14,608,773.94
3000	719,561,080.36	719,561,080.36	539,104,548.00	539,104,548.00	0.00	-180,456,532.36
TOTAL GASTO DE CAPITAL	432,137,660.53	432,137,660.53	380,994,406.68	380,994,406.68		
1000	206,751,353.53	206,751,353.53	185,532,435.06	185,532,435.06	0.00	-21,218,918.47
2000	210,012,098.00	210,012,098.00	183,070,957.56	183,070,957.56	0.00	-26,941,140.44
3000	15,374,209.00	15,374,209.00	12,391,014.06	12,391,014.06	0.00	-2,983,194.94
TOTAL URG	1,348,530,576.89	1,348,530,576.89	1,067,307,524.27	1,067,307,524.27		

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	A) (10) B) (11)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
TOTAL URG (12)							

"NO APLICA"

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
1						**EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO**					**2,507,252,738.69**	**2,452,236,061.48**	**2,284,195,911.55**	**2,018,990,957.61**		
	1					**GOBIERNO**					**9,157,443.71**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**		
		2				**JUSTICIA**					**9,157,443.71**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**		
			4			**DERECHOS HUMANOS**					**9,157,443.71**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**	**9,157,443.19**		
				201		ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	ASUNTO	100,000	0	0%	4,084,156.65	4,084,156.65	4,084,156.65	4,084,156.65	100%	0%
				202		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	DOCUMENTO	120,000	1,800	2%	5,073,287.06	5,073,286.54	5,073,286.54	5,073,286.54	100%	2%
	2					**DESARROLLO SOCIAL**					**2,498,095,294.98**	**2,443,078,618.29**	**2,275,038,468.36**	**2,009,833,514.42**		
		2				**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**					**5,504,530.91**	**5,504,446.71**	**5,407,087.81**	**5,407,087.81**		
			6			**SERVICIOS COMUNALES**					**5,504,530.91**	**5,504,446.71**	**5,407,087.81**	**5,407,087.81**		
				203		SANIDAD ANIMAL	SERVICIO	12	8,446	70383%	3,551,325.25	3,551,241.05	3,551,241.05	3,551,241.05	100%	70385%
				204		SERVICIOS FUNERARIOS	APOYO	300	208	69%	1,953,205.66	1,953,205.66	1,855,846.76	1,855,846.76	100%	69%
		3				**SALUD**					**21,834,784.10**	**11,846,606.10**	**10,710,961.86**	**10,710,961.86**		
			1			**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**					**20,477,637.60**	**10,489,459.60**	**10,457,824.00**	**10,457,824.00**		
				205		APOYO A LA SALUD	PERSONA	125,000	13,262	11%	9,073,803.60	6,056,459.60	6,024,824.00	6,024,824.00	67%	16%
				206		CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	PERSONA	2,000	6,081	304%	11,403,834.00	4,433,000.00	4,433,000.00	4,433,000.00	39%	782%
			3			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					**1,357,146.50**	**1,357,146.50**	**253,137.86**	**253,137.86**		
				209		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.*	INMUEBLE	3	2	67%	1,357,146.50	1,357,146.50	253,137.86	253,137.86	100%	67%
		4				**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**					**249,959,351.95**	**244,820,756.33**	**212,071,682.78**	**212,071,682.78**		
			1			**DEPORTE Y RECREACIÓN**					**111,731,680.91**	**110,468,169.71**	**100,039,706.92**	**100,039,706.92**		
				210		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA *	INMUEBLE	8	6	75%	20,215,088.00	20,199,264.71	15,236,508.51	15,236,508.51	100%	75%
				212		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	5	13	260%	58,707,522.90	58,537,059.46	57,015,681.46	57,015,681.46	100%	261%
			2			**CULTURA**					**138,227,671.04**	**134,352,586.62**	**112,031,975.86**	**112,031,975.86**		
				213		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL *	INMUEBLE	10	3	30%	1,357,146.60	1,357,146.60	1,245,911.51	1,245,911.51	100%	30%

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
				214		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL*	INMUEBLE	9	18	200%	12,706,281.00	12,698,517.65	9,978,943.64	9,978,943.64	100%	200%
				215		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES*	EVENTO	1,785	1,593	89%	124,164,243.44	120,296,922.37	100,807,120.71	100,807,120.71	97%	92%
		5				**EDUCACION**					**315,031,867.59**	**314,949,106.29**	**295,954,668.07**	**295,954,668.07**		
			1			**EDUCACIÓN BÁSICA**					**315,031,867.59**	**314,949,106.29**	**295,954,668.07**	**295,954,668.07**		
				218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	250	146	58%	315,031,867.59	314,949,106.29	295,954,668.07	295,954,668.07	100%	58%
		6				**PROTECCION SOCIAL**					**1,905,764,760.43**	**1,865,957,702.86**	**1,750,894,067.84**	**1,485,689,113.90**		
			3			**FAMILIA E HIJOS**					**3,061,474.29**	**3,060,000.00**	**3,060,000.00**	**3,060,000.00**		
				219		APOYO A JEFAS DE FAMILIA	PERSONA	600	881	147%	3,061,474.29	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	100%	147%
			5			**ALIMENTACION Y NUTRICION**					**37,581,820.90**	**37,571,876.90**	**37,571,876.90**	**37,571,876.90**		
				220		ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	APOYO	1,200	0	0%	37,581,820.90	37,571,876.90	37,571,876.90	37,571,876.90	100%	0%
			8			**OTROS GRUPOS VULNERABLES**					**62,831,010.37**	**62,829,371.00**	**61,068,967.32**	**61,068,967.32**		
				221		ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	PERSONA	1,500	1,734	116%	251,879.85	251,879.85	251,879.85	251,879.85	100%	116%
				223		BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL*	PERSONA	0	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
				224		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4,000	23,431	586%	29,895,444.92	29,894,037.15	29,063,853.47	29,063,853.47	100%	586%
				225		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	35,000	79,386	227%	32,683,685.60	32,683,454.00	31,753,234.00	31,753,234.00	100%	227%
			9			**OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL**					**1,802,290,454.87**	**1,762,496,454.96**	**1,649,193,223.62**	**1,383,988,269.68**		
				226		APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	60,000	20,843	35%	946,578.14	946,578.14	946,578.14	946,578.14	100%	35%
				227		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	20	0	0%	37,501,388.00	37,501,388.00	36,462,227.91	36,462,227.91	100%	0%
				228		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL *	INMUEBLE	95	39	41%	183,697,612.63	167,345,650.45	156,376,297.84	156,376,297.84	91%	45%
				229		OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	2,200	2,749	125%	162,245,137.06	160,463,956.06	151,437,189.85	151,437,189.85	99%	126%
				230		SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL *	PERSONA	37,037	433,424	1170%	1,417,899,739.04	1,396,238,882.31	1,303,970,929.88	1,038,765,975.94	98%	1188%
2						**GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**					**547,603,749.89**	**537,594,986.20**	**497,477,615.42**	**497,477,615.42**		
	1					**GOBIERNO**					**547,603,749.89**	**537,594,986.20**	**497,477,615.42**	**497,477,615.42**		
		7				**ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**					**547,603,749.89**	**537,594,986.20**	**497,477,615.42**	**497,477,615.42**		
			1			**POLICIA**					**478,080,773.85**	**468,072,010.16**	**435,600,641.61**	**435,600,641.61**		
				201		APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO *	EVENTO	481	452	94%	113,513,375.85	113,513,373.73	110,977,785.96	110,977,785.96	100%	94%
				203		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICÍA	3,000	2,560	85%	364,567,398.00	354,558,636.43	324,622,855.65	324,622,855.65	97%	88%

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
			2			PROTECCION CIVIL					69,522,976.04	69,522,976.04	61,876,973.81	61,876,973.81		
				204		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	40	25	63%	69,522,976.04	69,522,976.04	61,876,973.81	61,876,973.81	100%	63%
3						DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE					69,771,169.00	69,771,169.00	59,498,525.65	59,498,525.65		
	2					DESARROLLO SOCIAL					51,814,779.00	51,814,779.00	43,954,422.15	43,954,422.15		
		1				PROTECCION AMBIENTAL					51,814,779.00	51,814,779.00	43,954,422.15	43,954,422.15		
			5			PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE					51,814,779.00	51,814,779.00	43,954,422.15	43,954,422.15		
				202		ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	METRO CUADRADO	49,000	33,750	69%	49,814,779.00	49,814,779.00	43,954,422.15	43,954,422.15	100%	69%
			6													
				204		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	METRO CÚBICO	10,000,000	0	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100%	0%
	3					DESARROLLO ECONOMICO					17,956,390.00	17,956,390.00	15,544,103.50	15,544,103.50		
		1				ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL					830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00		
			1			ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL					830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00		
				213		PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENTO	500	1,000	200%	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	100%	200%
		9				OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS					17,126,390.00	17,126,390.00	14,714,103.50	14,714,103.50		
			3			OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					17,126,390.00	17,126,390.00	14,714,103.50	14,714,103.50		
				201		APOYO A MYPES	EMPRESA	1,500	2,204	147%	17,126,390.00	17,126,390.00	14,714,103.50	14,714,103.50	100%	147%
4						HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA					2,460,229,054.73	2,421,933,718.11	1,943,624,481.51	1,943,624,481.51		
	1					COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					1,660,000.00	1,660,000.00	1,602,850.00	1,602,850.00		
		3				PRESIDENCIA/GUBERNATURA					830,000.00	830,000.00	772,850.00	772,850.00		
			8			TERRITORIO					830,000.00	830,000.00	772,850.00	772,850.00		
				201		CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	PREDIO	60	24	40%	830,000.00	830,000.00	772,850.00	772,850.00	100%	40%
		8				OTROS SERVICIOS LEGALES					830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00		
			1			SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES					830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00		
				202		REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	PREDIO	60	25	42%	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	100%	42%
	2					DESARROLLO SOCIAL					2,458,569,054.7	2,420,273,718.1	1,942,021,631.5	1,942,021,631.5		
		1				PROTECCION AMBIENTAL					573,421,353.85	565,021,780.88	485,200,439.70	485,200,439.70		
			1			ORDENACIÓN DE DESECHOS					106,318,327.82	106,254,579.59	100,689,647.21	100,689,647.21		
				203		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	1,500,000.00	453,954.00	30%	106,318,327.82	106,254,579.59	100,689,647.21	100,689,647.21	100%	30%

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
			3			**ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**					**442,671,333.32**	**437,624,014.36**	**373,365,676.78**	**373,365,676.78**		
				204		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	13.198	1.413	11%	26,483,780.84	26,483,780.84	24,801,847.59	24,801,847.59	100%	11%
				205		DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE *	METRO	2,576,906	1,444,302.94	56%	49,388,896.47	48,529,444.02	47,970,942.55	47,970,942.55	98%	57%
				206		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE *	KILÓMETRO	2,108	1,001.050	47%	117,963,960.27	117,824,532.16	76,735,272.36	76,735,272.36	100%	48%
				207		OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE *	PIEZA	25,052	38.54	0%	248,834,695.74	244,786,257.34	223,857,614.28	223,857,614.28	98%	0%
			5			**PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE**					**22,226,692.71**	**18,938,186.93**	**8,940,115.71**	**8,940,115.71**		
				207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES*	METRO CUADRADO	966,066	1,170,615	121%	20,622,292.71	17,333,786.93	7,335,715.71	7,335,715.71	84%	144%
				208		SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	PIEZA	15,000	3,297	22%	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00	100%	22%
			6			**OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**					**2,205,000.00**	**2,205,000.00**	**2,205,000.00**	**2,205,000.00**		
				209		PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIFUSIÓN	3,000	1,840	61%	2,205,000.00	2,205,000.00	2,205,000.00	2,205,000.00	100%	61%
		2				**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**					**1,885,147,700.88**	**1,855,251,937.23**	**1,456,821,191.81**	**1,456,821,191.81**		
			1			**URBANIZACION**					**1,063,922,058.75**	**1,034,323,263.58**	**857,554,141.87**	**857,554,141.87**		
				211		BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	METRO	1,700,000	530,425.61	31%	159,975,824.28	146,761,714.76	134,485,105.46	134,485,105.46	92%	34%
				212		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS *	METRO CUADRADO	103,535	74,607	72%	81,493,805.73	81,385,393.79	59,268,040.64	59,268,040.64	100%	72%
				215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS*	INMUEBLE	7	26	371%	80,412,400.23	80,004,545.50	67,785,538.64	67,785,538.64	99%	373%
				216		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	90,000.00	3,020.52	3%	7,781,790.38	7,781,790.38	7,468,526.02	7,468,526.02	100%	3%
				217		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	22	7	32%	23,012,564.00	22,978,622.97	13,765,373.36	13,765,373.36	100%	32%
				218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS *	METRO CUADRADO	955,668	437,330	46%	249,874,903.26	249,572,851.37	182,880,134.35	182,880,134.35	100%	46%
				219		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA *	ESPACIO PÚBLICO	47	73	155%	277,829,132.12	262,326,478.43	208,495,209.56	208,495,209.56	94%	164%
				220		SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	PIEZA	6,000	0	0%	183,541,638.75	183,511,866.38	183,406,213.84	183,406,213.84	100%	0%

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	ICPPP (%) 5/4 (8)	IARCM (%) 3/8
			3			**ABASTECIMIENTO DE AGUA**					**258,989,705.09**	**258,944,310.24**	**224,166,043.11**	**224,166,043.11**		
				221		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	3,000,000	777.40	0%	129,312,751.10	129,275,829.30	122,874,585.64	122,874,585.64	100%	0%
				222		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE *	METRO	3,019,823.04	2,178,617.84	72%	129,676,953.99	129,668,480.94	101,291,457.47	101,291,457.47	100%	72%
			4			**ALUMBRADO PÚBLICO**					**466,054,450.46**	**465,863,172.65**	**304,332,022.88**	**304,332,022.88**		
				223		ALUMBRADO PÚBLICO *	LUMINARIA	44,680	15,395	34%	466,054,450.46	465,863,172.65	304,332,022.88	304,332,022.88	100%	34%
			5			**VIVIENDA**					**93,681,486.58**	**93,621,190.76**	**68,268,984.84**	**68,268,984.84**		
				224		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA*	APOYO	111	18	16%	93,681,486.58	93,621,190.76	68,268,984.84	68,268,984.84	100%	16%
			6			**SERVICIOS COMUNALES**					**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**2,499,999.11**	**2,499,999.11**		
5						**EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**					**292,532,575.91**	**258,318,879.01**	**223,828,928.04**	**223,828,928.04**		
	1					**GOBIERNO**					**292,532,575.91**	**258,318,879.01**	**223,828,928.04**	**223,828,928.04**		
		3				**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**					**44,371,334.11**	**28,119,639.07**	**26,915,941.52**	**26,915,941.52**		
			1			**PRESIDENCIA/GUBERNATURA**					**38,552,034.14**	**22,310,440.56**	**21,664,604.84**	**21,664,604.84**		
			5			**ASUNTOS JURIDICOS**					**5,819,299.97**	**5,809,198.51**	**5,251,336.68**	**5,251,336.68**		
				208		SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	8,000	5,989	75%	5,819,299.97	5,809,198.51	5,251,336.68	5,251,336.68	100%	75%
		8				**OTROS SERVICIOS GENERALES**					**248,161,241.80**	**230,199,239.94**	**196,912,986.52**	**196,912,986.52**		
			5			**OTROS**					**248,161,241.80**	**230,199,239.94**	**196,912,986.52**	**196,912,986.52**		
				201		APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	121,000	78,489	65%	197,723,708.92	179,789,384.47	156,824,968.86	156,824,968.86	91%	71%
				202		APOYO JURÍDICO	ASESORIA	6,000	5,666	94%	32,904,283.25	32,904,283.25	22,922,247.32	22,922,247.32	100%	94%
				205		MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	360	276	77%	17,533,249.63	17,505,572.22	17,165,770.34	17,165,770.34	100%	77%
						TOTAL URG					**5,877,389,288.22**	**5,739,854,813.80**	**5,008,625,462.17**	**4,743,420,508.23**		

*LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES SUFRIERON AMPLIACION O REDUCCIÓN DE METAS FISICAS MODIFICANDO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 Y LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CAMAI.

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	
	1				GOBIERNO	
		2			JUSTICIA	
			4		DERECHOS HUMANOS	
				201	ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	A) LA VARIACIÓN SE EXPLICA DEBIDO A QUE AL PERIODO DE REFERENCIA NO SE TUVIERON RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES. SOLO SE TENÍAN RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA ALCALDÍA.
				202	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	A) LA VARIACIÓN ES EXPLICADA POR UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN EN LA META, RAZÓN POR LA CUAL NO PUDO SER CUMPLIDA AL 100% SIN EMBARGO SE REALIZARON ACCIONES.
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
			6		SERVICIOS COMUNALES	
				203	SANIDAD ANIMAL	A) LA VARIACIÓN OBEDECE AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL, DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN LAS 13 DIRECCIONES TERRITORIALES.
				204	SERVICIOS FUNERARIOS	A) LA VARIACIÓN EN EL IARCM ES EXPLICADA POR LA BAJA DEMANDA DE SERVICIOS FUNERARIOS, QUE SE PRESENTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE, DICHA DEMANDA ES UN FACTOR EXTERNO QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
		3			SALUD	
			1		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
				205	APOYO A LA SALUD	A) LA META NO FUE ALCANZADA DEBIDO A QUE SE DIO PRIORIDAD A LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y NO A LA CONSULTAS INDIVIDUALES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE SER UN GOBIERNO INCLUYENTE.
				206	CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	A) LA META FUE REBASADA DEBIDO A QUE SE OFRECEN VARIOS SERVICIOS MÉDICOS EN LAS JORNADAS DE SALUD, LAS CUALES TRABAJARON CON INSUMOS ANTERIORMENTE ADQUIRIDOS Y CON LOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD.
			3		GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	
				209	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.*	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
		4			RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
			1		DEPORTE Y RECREACIÓN	
				210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA *	A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CUANTIFICACIÓN DE LA META SE ESTA LLEVANDO A CABO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PRESENTA UN INCUMPLIMIENTO EN EL IARCM.

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
				212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	A) LA META PROGRAMADA FUE REBASA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, SOLICITA DIARIAMENTE Y FUE NECESARIO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MISMAS, ESTAS ACCIONES SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON ACCIONES DE PINTURA, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ALBAÑILERÍA.
			2		CULTURA	
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL *	A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUMPLIÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTA NE PROCESO DE CUANTIFICACIÓN LA META ALCANZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
				214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL*	A) LA META PROGRAMADA FUE REBASA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, SOLICITA DIARIAMENTE Y FUE NECESARIO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MISMAS, ESTAS ACCIONES SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON ACCIONES DE PINTURA, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, ALBAÑILERÍA.
				215	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES*	A) LA META PROGRAMADA NO FUE REBASADA DEBIDO A QUE POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD SE DECIDIÓ SOLO REALIZAR EVENTOS MAGNOS.
		5			EDUCACIÓN	
			1		EDUCACIÓN BÁSICA	
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
		6			PROTECCIÓN SOCIAL	
			3		FAMILIA E HIJOS	
				219	APOYO A JEFAS DE FAMILIA	LA VARIACIÓN OBEDECE A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL APOYO ALIMENTARIO, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO, CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA DE 17 A 35 AÑOS DE EDAD Y SUS HIJOS O HIJAS MENORES DE EDAD, QUE HABITAN EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA EN ZONAS DE BAJO Y MUY BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE UN APOYO ECONÓMICO
			5		ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	
				220	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	A) LA VARIACIÓN NEGATIVA OBEDECE A QUE SOLO SE TENÍAN RECURSOS PROGRAMADOS EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" REQUERIDOS PARA EL PAGO DE LA PLATILLA DE TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA URG.
			8		OTROS GRUPOS VULNERABLES	
				221	ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	A) LA META FUE REBASADA EN ESTA ACTIVIDAD ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REALIZARON CHARLAS INFORMATIVAS A LOS JÓVENES, LO ANTERIOR CON RECURSOS EN STOCK Y CAPITAL HUMANO DE LA ALCALDÍA.
				223	BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL*	A) EL IARCM ES EXPLICADO POR LA REDUCCIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL EN DICHA Área FUNCIONAL, POR LO QUE NO HAY RECURSOS NI METAS PROGRAMADAS.
				224	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	A) EL IARCM FUE REBASADO DEBIDO A QUE SE CONTARON CON RECURSOS ADICIONALES (DG 70), ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE REALIZARON LAS ACCIONES INSTITUCIONALES: PODER MOVERSE, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO OTORGAR UN APOYO CONSISTENTE EN BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, ANDADERA O MULETAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA , CON LA FINALIDAD DE FAVORECER SU MOVILIDAD. Y PODER ESCUCHAR CON EL OBJETIVO CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA SEAN MUJERES, HOMBRES, ADULTOS MAYORES, NIÑAS O NIÑOS ACCEDA A MEJOR CALIDAD DE VIDA.
				225	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	A) EL IARCM FUE REBASADO DEBIDO A QUE SE CONTARON CON RECURSOS ADICIONALES (DG 70), ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES INSTITUCIONALES: PODER VER, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO: CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD VISUAL ACCEDA A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LENTES GRADUADOS E IZTAPALAPA CON CALOR HUMANO 2018 LA CUAL CONTRIBUYO AL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE HABITAN EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA POR MEDIO DE LA ENTREGA DE SUDADERAS

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	
				226	APOYO A LA JUVENTUD	A) LA ASIGNACIÓN DIRECTA DE RECURSOS EN LA ACTIVIDAD NO INCIDIÓ EN EL LOGRO DE LA META DICHA ACTIVIDAD COMPLEMENTA UN PROGRAMA PARA JÓVENES.
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2018, POR LO QUE SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DE LA META AUTORIZADA.
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL *	A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUMPLIÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTA NE PROCESO DE CUANTIFICACIÓN LA META ALCANZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
				229	OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	A) LA VARIACIÓN OBEDECE AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019, LO ANTERIOR PROVOCANDO UN AUMENTO EN LA META ALCANZADA.
				230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL *	A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE SE CONTARON CON RECURSOS ADICIONALES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. POR LO QUE SE PUDIERON REALIZAR MÁS ACCIONES EN PRO DE LA POBLACIÓN, LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PROGRAMAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES: PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACIÓN Y VECINDADO DE LA DEMARCACIÓN, AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017, PODER CAMINAR AL ÉXITO, PODER SONREÍR, PODER MATERNO, CON EL PODER DE LA GENTE MEJORAMOS LAS CONDICIONES DE VIDA, VINCULADORES CIUDADANOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, VINCULADORES CIUDADANOS E IMAGEN URBANA, FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONALES COMPARSAS EN IZTAPALAPA, ENLACE CIUDADANO PARA LA PROMOCIÓN AL RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PODER CIUDADANO, APOYO ECONÓMICO A ELENCOS Y CREADORES ARTÍSTICOS QUE REALICEN INTERVENCIONES EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PODER VINCULARSE, PODER GANAR, PODER ESTUDIAR, PODER DE LA DIVERSIDAD, LA CULTURA VIAL ES PODER, PODER DIVERTIRNOS, CASAS DAÑADAS POR EL SISMO, ASÍ COMO ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	
	1				GOBIERNO	
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
			1		POLICÍA	
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO *	A) LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, UNA VEZ CONCLUIDOS LA META SE VERA CUANTIFICADA Y CUMPLIDA.
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	A) LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE LA META ESTA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE POLICÍAS ACTIVOS EN BASE PLATA, AL PERIODO SE INFORMA QUE HABÍA ELEMENTOS EN INCAPACIDAD Y VACACIONES, RAZÓN POR LA CUAL LA META NO SE CUMPLIÓ AL 100%
			2		PROTECCIÓN CIVIL	
				204	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	A) LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A UNA FALTA DE DEMANDA AL PERIODO, NO SE PRESENTARON FENÓMENOS ANTROPOGENICOS QUE ATENDER.
3					DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE	
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	
			5		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	
				202	ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	A) LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE LA ÚNICA ZONA QUE SE ATIENDE ES EL CERRO DE LA ESTRELLA POR LO QUE POR LA DIFICULTAD DEL TERRENO Y FACTORES DE CAPITAL HUMANO Y AGENTES EXTERNOS PROPICIO EL INCUMPLIMIENTO
			6			
				204	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	A) LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE SE LE DIO PRIORIDAD A LA ACTIVIDAD 221 Y 222 RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA ACTIVIDAD 204, SOLO SE CONTARON CON RECURSOS CENTRALIZADOS.

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
	3				DESARROLLO ECONÓMICO	
		1			ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
			1		ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
				213	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	A) LA META FUE SUPERADA DEBIDO A UN INCREMENTO EN LA DEMANDA, SE REALIZARON DIVERSAS FERIAS PRODUCTIVAS EN LA ALCALDÍA.
		9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	
			3		OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	
				201	APOYO A MYPES	A) SE SUPERO LO PROGRAMADO A UN 147 %, A PESAR DE LA FALTA DE RECURSOS SE LOGRÓ EL OBJETIVO, SE CONTINÚA REGULARIZANDO LOS ESTABLECIMIENTOS, OTORGANDO UNA PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES INGRESADAS POR VUD Y EL SI@PEM.
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA	
	1				COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
		3			PRESIDENCIA/GUBERNATURA	
			8		TERRITORIO	
				201	CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	A) SE REALIZO EL SEGUIMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS; 1. AMPLIACIÓN LA LOMA 2. AMPLIACIÓN LAS CRUCES 3. APOLOCALCO EL ZAPOTE 4. ATRÁS DE LA CALLE DE CABRAS 5. CORONILLAS II /LA CAPILLA 6. CUAPIAXCO 7. CUAPIAXCO/ LA NOPALERA 8. LA JOYA/LOMAS DEL PARAÍSO 9. LA TABIQUERA 10. LAS CABRAS 11. LOMAS DEL PEDREGAL 12. MINA EL POLI 13. MINA EL VOLCÁN 14. MINA LAS MESAS 15. MINA PEÑA 16. MINA RAYAS 17. MINA SAN MARTIN 18. PARAJE TETECON / 6 CERRADAS 19. POTRERITOS LOMAS DEL PARAÍSO 20. POTRERO HONDO/LOMAS DEL PARAÍSO 21. RANCHO CIELO 22. RANCHO LAS CABRAS 23. TRES CRUCES 24. VALLE NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE MODIFICAR EL USO DE SUELO COMO LO ESTABLECE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO "SIERRA SANTA CATARINA" 2014. LOS ANTERIORES FUERON LOS ÚNICOS FRENTES QUE REQUERÍAN ATENCIÓN, RAZÓN POR LA CUAL LA META NO SE CUMPLIÓ.
		8			OTROS SERVICIOS LEGALES	
			1		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
				202	REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	A) SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE ESCRITURACIÓN DE: 12 LOTES EN DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, PREDIO MAGUEYERA 1, LOTES: 2 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 38, 43; 8 LOTES EN EL MIRADOR, LOTES 12, 13-A, 13-B, 14, 15, 16, 17, 18 ASIMISMO, SEGUIMIENTO A ESCRITURACIÓN DE LOTES DE LAS COLONIAS CASA BLANCA, PROGRESISTA, CUCHILLA DEL MORAL, U.H. ÁLVARO OBREGÓN Y EL BAZAR ZARAGOZA. LOS ANTERIORES FUERON LOS ÚNICOS FRENTES QUE REQUERÍAN ATENCIÓN, RAZÓN POR LA CUAL LA META NO SE CUMPLIÓ.
	2				DESARROLLO SOCIAL	
		1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	
			1		ORDENACIÓN DE DESECHOS	
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	A) LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE OBSERVA, SE DEBE A QUE EN LA RECOLECCIÓN SEPARADA DE RESIDUOS EN ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, LA CIUDADANÍA DESDE SUS DOMICILIOS CONTINÚA SEPARANDO LOS RESIDUOS QUE PUEDE REUTILIZAR O VENDER, DERIVADO DE ELLO, SE OBTIENE UNA MENOR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	A) EL IARCM ES EXPLICADO POR LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS POR ADMINISTRACIÓN, RESULTARON INSUFICIENTES PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ ALCANZAR LA META AUTORIZADA.
				205	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE *	A) EL IARCM ES EXPLICADO POR LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE POR ADMINISTRACIÓN, RESULTARON INSUFICIENTES, SIN EMBARGO, EN ESTA ACTIVIDAD SE AUTORIZARON RECURSOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO Y PARA LA CONTRATACIÓN VEHÍCULOS DE HIDRONEUMÁTICOS DE SUCCIÓN, QUE PERMITIERON ATENDER LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA.

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE *	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
				207	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE *	A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CUANTIFICACIÓN DE LA META SE ESTA LLEVANDO A CABO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PRESENTA UN INCUMPLIMIENTO EN EL IARCM.
			5		PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES*	A) LA META PROGRAMADA FUE REBASA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, SOLICITA DIARIAMENTE Y FUE NECESARIO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MISMAS, ESTAS ACCIONES SE ATENDIERON MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON ACCIONES DE PODA DE PASTO Y ARBUSTOS, ENCALADO DE ÁRBOLES, CAJETEO DE ÁRBOLES, LIMPIEZA, RETIRO DEL PRODUCTO DE LA PODA Y RIEGO, DADA LA IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS VERDES, COMO ESPACIOS DE RECREACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL.
				208	SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE SE ATENDIERON CON OPORTUNIDAD TODAS LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, AUNADO A ELLO ESTA ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE QUE SE ATIENDE DIARIAMENTE, PRINCIPALMENTE MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, EN EL PERIODO HUBO UNA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA
			6		OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	
				209	PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	A) EL NO CUMPLIMIENTO DE LA META DERIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL EN LA ALCALDÍA, EN DONDE SE REALIZÓ UN ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y SE DETERMINO QUE LA PROMOCIÓN A PARTIR DE MEDIOS IMPRESOS TIENE MAYOR IMPACTO AMBIENTAL QUE LA DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN , EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA DIFUSIÓN DISMINUYO.
		2	1		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN	
				211	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUMPLIÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTA NE PROCESO DE CUANTIFICACIÓN LA META ALCANZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
				212	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS *	A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CUANTIFICACIÓN DE LA META SE ESTA LLEVANDO A CABO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PRESENTA UN INCUMPLIMIENTO EN EL IARCM.
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS*	A) LA META PROGRAMADA FUE REBASA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, SOLICITA DIARIAMENTE Y FUE NECESARIO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MISMAS, ESTAS ACCIONES SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN, CON ACCIONES DE PINTURA, REPARACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y ALBAÑILERÍA.
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS *	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA *	A) LA META PROGRAMADA FUE REBASA DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, SOLICITA DIARIAMENTE Y FUE NECESARIO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS MISMAS, ESTAS ACCIONES SE ATENDIERON MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN Y CONTRATO, CON ACCIONES DE PINTURA, REPARACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS.
				220	SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON RECURSOS PARA OBRA PUBLICA EN EL EJERCICIO 2018, ES IMPRESCINDIBLE MENCIONAR QUE SOLO SE CONTARON CON RECURSOS PROGRAMADOS EN EL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA	
				221	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	A) ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CUANTIFICACIÓN DE LA META SE ESTA LLEVANDO A CABO, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL, DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PRESENTA UN INCUMPLIMIENTO EN EL IARCM.
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE *	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS CUANTIFICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DERIVADO DEL PERIODO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS QUE TERMINARON EN ESTE PERIODO.
			4		ALUMBRADO PÚBLICO	
				223	ALUMBRADO PÚBLICO *	A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO SE CUMPLIÓ LA META, DEBIDO A QUE ESTA NE PROCESO DE CUANTIFICACIÓN LA META ALCANZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.
			5		VIVIENDA	
				224	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA*	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CUANTIFICACIÓN DE LA META ALCANZADA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS OBRAS CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
5					EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	
	1				GOBIERNO	
		3			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
			5		ASUNTOS JURÍDICOS	
				208	SERVICIOS LEGALES	A) SE ALCANZÓ UN 75% , EN VIRTUD DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN EL ÁREA OPERATIVA DE ESTA COORDINACIÓN Y LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ASUNTOS LITIGIOSOS, COMO ES EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, ATENCIÓN A MESAS DE TRABAJO CON ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS Y OTRAS AUTORIDADES, LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN CONSEJOS Y COMITÉS INSTITUCIONALES; ELABORACIÓN DE ESCRITOS E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA DELEGACIÓN, DEPENDE DE LOS TIEMPOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN OTRAS DEPENDENCIAS QUE PROCURAN JUSTICIA.
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES	
			5		OTROS	
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	A)LA VARIACIÓN OBEDECE A UNA BAJA EN LA DEMANDA DE TRAMITES, LO CUAL ES UNA EXTERNALIDAD NEGATIVA QUE AFECTA LA CONSECUCIÓN DE LA METAS.
				202	APOYO JURÍDICO	A) SE LOGRÓ UN 94% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE PARTICIPA EN LAS AUDIENCIAS QUE REALIZA LA ALCALDESA, Y SE REALIZAN ASESORÍAS JURÍDICAS, CANALIZANDO DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN QUE SOLICITA EL SERVICIO DE ASESORÍA, SIN EMBARGO EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA
				205	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	A) LA VARIACIÓN OBEDECE A LA MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA CUAL DISMINUYO LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS, SUSTITUYÉNDOLOS POR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO ORIGINAL (1)	FÍSICO MODIFICADO (2)	FÍSICO ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					**EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO**							**1,574,183,814.00**	**1,448,919,716.71**	**1,439,305,105.56**	**1,390,551,354.84**	**1,390,551,354.84**				
	1				**GOBIERNO**							**3,500,000.00**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**				
		2			**JUSTICIA**							**3,500,000.00**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**				
			4		**DERECHOS HUMANOS**							**3,500,000.00**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**	**7,584,156.65**				
				201	ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	ASUNTO	0	75	0	0%	0%	0.00	4,084,156.65	4,084,156.65	4,084,156.65	4,084,156.65	0%	100%	0%	100%
				202	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	DOCUMENTO	79,245	79,245	1,450	2%	2%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100%	100%	100%	100%
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**1,570,683,814.00**	**1,441,335,560.06**	**1,431,720,948.91**	**1,382,967,198.19**	**1,382,967,198.19**				
		2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							**5,525,000.00**	**4,604,530.91**	**4,604,530.91**	**4,507,172.01**	**4,507,172.01**				
			6		**SERVICIOS COMUNALES**							**5,525,000.00**	**4,604,530.91**	**4,604,530.91**	**4,507,172.01**	**4,507,172.01**				
				203	SANIDAD ANIMAL	SERVICIO	8	4	8,842	110525%	221050%	3,325,000.00	2,651,325.25	2,651,325.25	2,651,325.25	2,651,325.25	80%	100%	80%	100%
				204	SERVICIOS FUNERARIOS	APOYO	300	300	208	69%	69%	2,200,000.00	1,953,205.66	1,953,205.66	1,855,846.76	1,855,846.76	89%	100%	84%	95%
		3			**SALUD**							**14,255,000.00**	**11,818,362.10**	**11,815,460.10**	**10,710,961.86**	**10,710,961.86**				
			1		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD**							**14,255,000.00**	**10,461,215.60**	**10,458,313.60**	**10,457,824.00**	**10,457,824.00**				
				205	APOYO A LA SALUD	PERSONA	125,000.000	125,000.000	13,262.000	11%	11%	8,700,000.00	6,028,215.60	6,025,313.60	6,024,824.00	6,024,824.00	69%	100%	69%	100%
				206	CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA	PERSONA	2,000.000	2,000.000	6,081.000	304%	304%	5,555,000.00	4,433,000.00	4,433,000.00	4,433,000.00	4,433,000.00	80%	100%	80%	100%
			3		**GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD**							**0.00**	**1,357,146.50**	**1,357,146.50**	**253,137.86**	**253,137.86**				
				209	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.	INMUEBLE	0.0	3	2	0%	67%	0.00	1,357,146.50	1,357,146.50	253,137.86	253,137.86	0%	100%	0%	19%
		4			**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**							**169,341,538.00**	**161,936,891.92**	**161,700,297.65**	**148,022,992.31**	**148,022,992.31**				
			1		**DEPORTE Y RECREACIÓN**							**102,730,538.00**	**88,054,686.51**	**87,818,092.58**	**82,352,385.99**	**82,352,385.99**				
				211	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO	19	19	20	105%	105%	38,929,801.00	29,847,163.61	29,781,033.12	25,836,704.53	25,836,704.53	76%	100%	66%	87%
				212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	4	4	10	250%	250%	63,800,737.00	58,207,522.90	58,037,059.46	56,515,681.46	56,515,681.46	91%	100%	89%	97%
			2		**CULTURA**							**66,611,000.00**	**73,882,205.41**	**73,882,205.07**	**65,670,606.32**	**65,670,606.32**				
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	5	3	3	60%	100%	0.00	1,357,146.60	1,357,146.60	1,245,911.51	1,245,911.51	0%	100%	0%	92%
				214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	4	4	15	375%	375%	7,910,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	91%	100%	66%	72%
				215	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	929	502	700	75%	139%	58,701,000.00	65,325,058.81	65,325,058.47	59,224,694.81	59,224,694.81	111%	100%	101%	91%
		5			**EDUCACION**							**285,779,726.00**	**262,165,912.27**	**262,164,849.47**	**255,986,244.02**	**255,986,244.02**				
			1		**EDUCACIÓN BÁSICA**							**285,779,726.00**	**262,165,912.27**	**262,164,849.47**	**255,986,244.02**	**255,986,244.02**				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	50	50	74	148%	148%	285,779,726.00	262,165,912.27	262,164,849.47	255,986,244.02	255,986,244.02	92%	100%	90%	98%
		6			**PROTECCION SOCIAL**							**1,095,782,550.00**	**1,000,809,862.86**	**991,435,810.78**	**963,739,827.99**	**963,739,827.99**				
			3		**FAMILIA E HIJOS**							**3,600,000.00**	**3,061,474.29**	**3,060,000.00**	**3,060,000.00**	**3,060,000.00**				
				219	APOYO A JEFAS DE FAMILIA	PERSONA	600.000	600.000	881.000	147%	147%	3,600,000.00	3,061,474.29	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	85%	100%	85%	100%
			5		**ALIMENTACION Y NUTRICION**							**18,046,085.00**	**37,581,820.90**	**37,571,876.90**	**37,571,876.90**	**37,571,876.90**				
				220	ALIMENTACIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN	APOYO	1,200.0	1,200	0	0%	0%	18,046,085.00	37,581,820.90	37,571,876.90	37,571,876.90	37,571,876.90	208%	100%	208%	100%

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO ORIGINAL (1)	FÍSICO MODIFICADO (2)	FÍSICO ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
			8		**OTROS GRUPOS VULNERABLES**							**36,810,000.00**	**22,731,010.37**	**22,730,717.72**	**21,070,534.04**	**21,070,534.04**				
				221	ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	PERSONA	1,500.000	1,500.000	1,734.000	116%	116%	350,000.00	251,879.85	251,879.85	251,879.85	251,879.85	72%	100%	72%	100%
				223	BECAS A MENORES EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL	PERSONA	1,000.000	0.000	0.000	0%	0%	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
				224	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4,000.000	4,000.000	23,431.000	586%	586%	12,130,000.00	9,895,444.92	9,895,152.27	9,064,968.59	9,064,968.59	82%	100%	75%	92%
				225	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	35.000	35.000	79,386	227%	227%	15,330,000.00	12,583,685.60	12,583,685.60	11,753,685.60	11,753,685.60	82%	100%	77%	93%
			9		**OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL**							**1,037,326,465.00**	**937,435,557.30**	**928,073,216.16**	**902,037,417.05**	**902,037,417.05**				
				226	APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	60,000	60,000	20,843	35%	35%	1,050,000.00	946,578.14	946,578.14	946,578.14	946,578.14	90%	100%	90%	100%
				227	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	20.0	20	0	0%	0%	37,541,916.00	37,501,388.00	37,501,388.00	36,462,227.91	36,462,227.91	100%	100%	97%	97%
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	56	56	22	39%	39%	150,435,610.00	155,826,106.97	155,664,402.34	149,258,870.38	149,258,870.38	103%	100%	99%	96%
				229	OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	2,200	2,200	2,749	125%	125%	145,305,686.00	127,352,382.16	127,271,201.16	123,258,454.00	123,258,454.00	88%	100%	85%	97%
				230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	37,037	37,037	433,424	1170%	1170%	702,993,253.00	615,809,102.03	606,689,646.52	592,111,286.62	592,111,286.62	86%	99%	84%	96%
2					**GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**							**33,422,691.00**	**105,229,170.05**	**105,220,415.94**	**100,963,446.89**	**100,963,446.89**				
	1				**GOBIERNO**							**33,422,691.00**	**105,229,170.05**	**105,220,415.94**	**100,963,446.89**	**100,963,446.89**				
		7			**ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**							**33,422,691.00**	**105,229,170.05**	**105,220,415.94**	**100,963,446.89**	**100,963,446.89**				
			1		**POLICIA**							**26,352,519.00**	**97,930,598.05**	**97,921,843.94**	**96,814,468.20**	**96,814,468.20**				
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	288	149	213	74%	143%	1,110,000.00	69,647,802.05	69,647,799.94	68,742,649.28	68,742,649.28	6275%	100%	6193%	99%
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICÍA	214	0	0	0%	0%	25,242,519.00	28,282,796.00	28,274,044.00	28,071,818.92	28,071,818.92	112%	100%	111%	99%
			2		**PROTECCION CIVIL**							**7,070,172.00**	**7,298,572.00**	**7,298,572.00**	**4,148,978.69**	**4,148,978.69**				
				204	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	4	7	26	650%	371%	7,070,172.00	7,298,572.00	7,298,572.00	4,148,978.69	4,148,978.69	103%	100%	59%	57%
3					**DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE**							**23,289,279.00**	**23,189,279.00**	**23,189,279.00**	**17,508,246.56**	**17,508,246.56**				
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**1,964,143.06**	**1,964,143.06**				
		1			**PROTECCION AMBIENTAL**							**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**1,964,143.06**	**1,964,143.06**				
			5		**PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE**							**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**5,232,889.00**	**1,964,143.06**	**1,964,143.06**				
				202	ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	METRO CUADRADO	3,180	6,000	6,000	189%	100%	3,232,889.00	3,232,889.00	3,232,889.00	1,964,143.06	1,964,143.06	100%	100%	61%	61%
			6																	
				204	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	METRO CÚBICO	10,000.000	10,000.000	0	0%	0%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	0%
	3				**DESARROLLO ECONOMICO**							**18,056,390.00**	**17,956,390.00**	**17,956,390.00**	**15,544,103.50**	**15,544,103.50**				
		1			**ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**							**930,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**				
			1		**ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL**							**930,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**				
				213	PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	EVENTO	500.000	500.000	1,000.000	200%	200%	930,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	89%	100%	89%	100%

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
		9			**OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS**							**17,126,390.00**	**17,126,390.00**	**17,126,390.00**	**14,714,103.50**	**14,714,103.50**				
			3		**OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS**							**17,126,390.00**	**17,126,390.00**	**17,126,390.00**	**14,714,103.50**	**14,714,103.50**				
				201	APOYO A MYPES	EMPRESA	1,500.000	1,500.000	2,204.000	**147%**	**147%**	17,126,390.00	17,126,390.00	17,126,390.00	14,714,103.50	14,714,103.50	**100%**	**100%**	**86%**	**86%**
4					**HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA**							**916,442,056.00**	**1,016,936,901.50**	**1,012,845,475.26**	**908,347,920.79**	**908,347,920.79**				
	1				**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**							**2,160,000.00**	**1,660,000.00**	**1,660,000.00**	**1,602,850.00**	**1,602,850.00**				
		3			**PRESIDENCIA/GUBERNATURA**							**1,330,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**772,850.00**	**772,850.00**				
			8		**TERRITORIO**							**1,330,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**772,850.00**	**772,850.00**				
				201	CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	PREDIO	60.000	60.000	24.000	**40%**	**40%**	1,330,000.00	830,000.00	830,000.00	772,850.00	772,850.00	**62%**	**100%**	**58%**	**93%**
		8			**OTROS SERVICIOS LEGALES**							**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**				
			1		**SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES**							**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**830,000.00**				
				202	REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA PROPIEDAD	PREDIO	60.000	60.000	25.000	**42%**	**42%**	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**914,282,056.0**	**1,015,276,901.5**	**1,011,185,475.3**	**906,745,070.8**	**906,745,070.8**				
		1			**PROTECCION AMBIENTAL**							**105,293,825.00**	**117,283,135.98**	**116,443,944.65**	**112,641,625.67**	**112,641,625.67**				
			1		**ORDENACIÓN DE DESECHOS**							**60,436,100.00**	**62,270,228.22**	**62,207,057.99**	**61,228,925.92**	**61,228,925.92**				
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	612,438.000	151,069.000	140,324.700	**23%**	**93%**	60,436,100.00	62,270,228.22	62,207,057.99	61,228,925.92	61,228,925.92	**103%**	**100%**	**101%**	**98%**
			3		**ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**							**42,103,325.00**	**50,272,792.05**	**49,496,770.95**	**46,672,584.04**	**46,672,584.04**				
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	10.495	0.139	0.119	**1%**	**86%**	12,939,005.00	23,784,506.18	23,784,506.18	22,857,666.18	22,857,666.18	**184%**	**100%**	**177%**	**96%**
				205	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	METRO	397,658.600	47,648.000	47,147.000	**12%**	**99%**	830,000.00	3,226,038.57	2,452,969.05	1,961,038.57	1,961,038.57	**296%**	**76%**	**236%**	**61%**
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	2,099.642	982.923	413.560	**20%**	**42%**	21,259,320.00	22,622,312.90	22,619,361.32	21,213,944.89	21,213,944.89	**106%**	**100%**	**100%**	**94%**
				207	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	PIEZA	13,496.000	13,496.000	4.000	**0%**	**0%**	7,075,000.00	639,934.40	639,934.40	639,934.40	639,934.40	**9%**	**100%**	**9%**	**100%**
			5		**PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE**							**1,854,400.00**	**4,140,115.71**	**4,140,115.71**	**4,140,115.71**	**4,140,115.71**				
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	47,768	47,768	23,521	**49%**	**49%**	250,000.00	2,535,715.71	2,535,715.71	2,535,715.71	2,535,715.71	**1014%**	**100%**	**1014%**	**100%**
				208	SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	PIEZA	15,000.0	15,000	25	**0%**	**0%**	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
			6		**OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**							**900,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**600,000.00**				
				209	PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIFUSIÓN	793	1,200	1,266	**160%**	**106%**	900,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	**67%**	**100%**	**67%**	**100%**

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
		2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							**808,988,231.00**	**897,993,765.52**	**894,741,530.61**	**794,103,445.12**	**794,103,445.12**				
			1		**URBANIZACION**							**645,736,198.00**	**684,656,792.67**	**681,419,521.17**	**609,698,416.49**	**609,698,416.49**				
				211	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	METRO	1,364,406	0	0	**0%**	**0%**	135,060,634.00	126,755,824.28	124,545,084.60	113,004,113.81	113,004,113.81				
				212	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	0	3,535	3,787	**0%**	**107%**	27,881,466.00	31,493,803.73	31,493,369.30	30,075,469.89	30,075,469.89	**113%**	**100%**	**108%**	**95%**
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	2	2	6	**300%**	**300%**	12,980,000.00	9,556,857.43	9,556,855.97	9,127,099.95	9,127,099.95	**74%**	**100%**	**70%**	**96%**
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	24,570	0	0	**0%**	**0%**	2,600,000.00	2,570,000.00	2,570,000.00	2,256,735.64	2,256,735.64	**99%**	**100%**	**87%**	**88%**
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	0	0	4	**0%**	**0%**	2,970,570.00	2,970,570.00	2,970,570.00	2,768,349.00	2,768,349.00	**100%**	**100%**	**93%**	**93%**
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	7,225	18,394	11,044	**153%**	**60%**	65,190,358.00	69,673,876.86	69,668,971.29	60,565,224.80	60,565,224.80	**107%**	**100%**	**93%**	**87%**
				219	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	25	47	73	**292%**	**155%**	214,701,816.00	258,094,221.62	257,102,803.63	208,495,209.56	208,495,209.56	**120%**	**100%**	**97%**	**81%**
				220	SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES	PIEZA	6,000.0	6,000	0	**0%**	**0%**	184,351,354.00	183,541,638.75	183,511,866.38	183,406,213.84	183,406,213.84	**100%**	**100%**	**99%**	**100%**
			3		**ABASTECIMIENTO DE AGUA**							**75,206,194.00**	**93,682,178.67**	**93,682,176.98**	**92,595,198.55**	**92,595,198.55**				
				221	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	3,000,000.000	3,000,000.000	777.400	**0%**	**0%**	7,461,242.00	22,597,263.95	22,597,263.60	22,596,712.08	22,596,712.08	**303%**	**100%**	**303%**	**100%**
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,021,814.000	1,124,842.100	1,124,842.100	**110%**	**100%**	67,744,952.00	71,084,914.72	71,084,913.38	69,998,486.47	69,998,486.47	**105%**	**100%**	**103%**	**98%**
			4		**ALUMBRADO PÚBLICO**							**19,065,164.00**	**35,518,323.60**	**35,510,866.04**	**21,040,846.13**	**21,040,846.13**				
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	25,113	26,758	2,114	**8%**	**8%**	19,065,164.00	35,518,323.60	35,510,866.04	21,040,846.13	21,040,846.13	**186%**	**100%**	**110%**	**59%**
			5		**VIVIENDA**							**66,480,675.00**	**81,636,470.58**	**81,628,966.42**	**68,268,984.84**	**68,268,984.84**				
				224	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA	APOYO	50.0	25	18	**36%**	**72%**	66,480,675.00	81,636,470.58	81,628,966.42	68,268,984.84	68,268,984.84	**123%**	**100%**	**103%**	**84%**
			6		**SERVICIOS COMUNALES**							**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**2,499,999.11**	**2,499,999.11**				
				225	OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS	SERVICIO	750.000	750.000	750.000	**100%**	**100%**	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,999.11	2,499,999.11	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5					**EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**							**173,674,410.00**	**163,698,221.31**	**161,632,430.94**	**144,433,874.45**	**144,433,874.45**				
	1				**GOBIERNO**							**173,674,410.00**	**163,698,221.31**	**161,632,430.94**	**144,433,874.45**	**144,433,874.45**				
		3			**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**							**22,465,000.00**	**21,613,240.68**	**21,371,648.41**	**21,371,178.41**	**21,371,178.41**				
			1		**PRESIDENCIA/GUBERNATURA**							**22,465,000.00**	**21,613,240.68**	**21,371,648.41**	**21,371,178.41**	**21,371,178.41**				
				204	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	SERVICIO	10,975	10,975	11,469	**105%**	**105%**	22,465,000.00	21,613,240.68	21,371,648.41	21,371,178.41	21,371,178.41	**95%**	**99%**	**95%**	**99%**
		8			**OTROS SERVICIOS GENERALES**							**151,209,410.00**	**142,084,980.63**	**140,260,782.53**	**123,062,696.04**	**123,062,696.04**				
			5		**OTROS**							**151,209,410.00**	**142,084,980.63**	**140,260,782.53**	**123,062,696.04**	**123,062,696.04**				
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	67,205	90,750	78,489	**117%**	**86%**	115,166,299.00	109,261,815.56	107,462,633.99	90,580,453.39	90,580,453.39	**93%**	**98%**	**79%**	**83%**
				202	APOYO JURÍDICO	ASESORIA	3,565	4,500	5,666	**159%**	**126%**	19,675,000.00	19,675,000.00	19,675,000.00	19,674,999.99	19,674,999.99	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				205	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	276	260	276	**100%**	**106%**	16,368,111.00	13,148,165.07	13,123,148.54	12,807,242.66	12,807,242.66	**80%**	**100%**	**78%**	**97%**
					TOTAL URG (19)							**2,721,012,250.00**	**2,757,973,288.57**	**2,742,192,706.70**	**2,561,804,843.53**	**2,561,804,843.53**				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE EL 74.00% CORRESPONDE AL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ES ESTE ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.

PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CARRO TANQUE PIPA 4,066 VIAJES CON CAPACIDAD DE 10M3 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDÍA

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (CARRETILLA, PALA, SERROTE, BARRETA Y ESCALERAS) MATERIAL NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCACIÓN

PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO POR DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN, CABE MENCIONAR QUE SE ADQUIRIERON MATERIALES QUE NO ESTÁN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO CONSOLIDADO POR LA OFICIALÍA MAYOR: COMO SON MASKING TAPE Y RESISTOL TIPO 850 (CUBETAS).

PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE 1,094 VEHÍCULOS DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, NECESARIO PARA LA SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE LA DEMARCACIÓN

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE PABELLON QUE SE UBICARA EN LA MACROPLAZA DELEGACIONAL

PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO 2,897 VIAJES

PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION PINTURA DE COLOR AMARILLO Y BLANCO PARA LA CONSERVACION DE OBRAS VIALES.

PAGO POR MATERIAL ELECTRICO REQUERIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

PAGO DE IMPUESTOS DE CARÁCTER LABORAL.

PAGO DE SENTENCIA.

PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE DIFERENTES EVENTOS CULTURALES LLEVADOS A CABO EN LA EXPLANADA DE LA ALCALDÍA

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES.

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

PAGO DE ADEFA CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 6000 "INVERSIÓN PUBLICA".

PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS DE HULE PARA CAMIÓN, CÁMARAS DE HULE, CORBATAS PARA LLANTA) REQUERIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DELEGACION IZTAPALAPA.

PAGO DE LLANTAS (584 LLANTA DE HULE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA, DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACION IZTAPALAPA

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CARROS TANQUE PIPA CON CAPACIDAD DE 10 M3 (5,283 VIAJES).

PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN) Y CORRECTIVO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLES, Y ACEITE REPUESTO DE FILTRO SEDIMENTADO, JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍA Y REP. GRAL. DE BOMBA DE INYECTORES (CAMBIO DE JUNTAS)

PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO (VIAJES EN VEHICULOS CON CAPACIDAD DE 35 METROS CUBICOS CADA UNO), INCLUYE LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y TIRO

PAGO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN (ROTULACIÓN DE BARDAS) PARA LA SIGUIENTES CAMPAÑAS "ALDEA DIGITAL TELMEX", "CARRERA DE LA MUJER", "CICLOTON", "NO DISPARES", "175 REPRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA 2018", "CONCIERTO DE ROCK MUJERES LIBRES LA CASTAÑEDA", "FESTIVAL GASTRONÓMICO FERIA DEL MARISCO Y EL PESCADO 2018"

PAGO CENTRALIZADO DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, FOTOCOPIADO, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE NOMINA.

PAGO POR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES INSTITUCIONALES: PODER PASEAR, PODER ES BIENESTAR, PODER Y SALUD, PODER DAR TRANQUILIDAD, PODER VER Y OÍR, BENEFICIO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES EN IZTAPALAPA PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO A MAYORDOMÍAS 2018, SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 2018, PODER VINCULARSE, TORNEOS SELECTIVOS DELEGACIONALES, XVI CARRERA DE LA MUJER 2018 Y APOYO ECONÓMICO A ELENCOS Y CREADORES ARTÍSTICOS QUE REALICEN INTERVENCIONES EN LA DELEGACION IZTAPALAPA.

EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE SE IMPLEMENTARON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS SOCIALES: PODER GANAR, PODER ESTUDIAR, PODER DE LA DIVERSIDAD, LA CULTURA VIAL ES PODER, PODER DIVERTIRNOS, PODER ALCANZAR LA META, PODER CON LA DISCAPACIDAD, PODER ALIMENTARIO, PODER CRUZAR SEGURO, PODER ES CALIDAD DE VIDA Y PODER INFANTIL

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2017 REMANENTES DE PRINCIPAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,417,265.87	2,417,265.87				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,417,265.87	2,417,265.87				
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,417,265.87	2,417,265.87				
			2		CULTURA							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,417,265.87	2,417,265.87				
				215	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES*	EVENTO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,417,265.87	2,417,265.87	0%	0%	0%	0%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	65,896,868.41	65,860,466.05	64,122,716.46	64,122,716.46				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.0	65,896,868.4	65,860,466.1	64,122,716.5	64,122,716.5				
					PROTECCION AMBIENTAL							0.00	22,896,868.41	22,896,573.89	22,397,328.76	22,397,328.76				
			1		ORDENACIÓN DE DESECHOS							0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,200.00	9,999,200.00				
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS*	TONELADA	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,200.00	9,999,200.00	0%	100%	0%	100%
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							0.00	12,896,868.41	12,896,573.89	12,398,128.76	12,398,128.76				
				205	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE *	METRO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	4,896,868.41	4,896,868.41	4,896,821.47	4,896,821.47	0%	0%	0%	0%
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE *	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	8,000,000.00	7,999,705.48	7,501,307.29	7,501,307.29	0%	100%	0%	94%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	43,000,000.00	42,963,892.16	41,725,387.70	41,725,387.70				
			1		URBANIZACION							0.00	8,000,000.00	7,999,999.99	6,762,063.29	6,762,063.29				
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS*	INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	8,000,000.00	7,999,999.99	6,762,063.29	6,762,063.29	0%	0%	0%	0%
			3		ABASTECIMIENTO DE AGUA							0.00	35,000,000.00	34,963,892.17	34,963,324.41	34,963,324.41				
				221	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE*	METRO	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	35,000,000.00	34,963,892.17	34,963,324.41	34,963,324.41	0%	100%	0%	100%
					TOTAL URG (19)							0.00	69,896,868.41	69,860,466.05	66,539,982.33	66,539,982.33				

* LOS RECURSOS NO IMPLICAN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DEBIDO A QUE DICHOS RECURSOS CONTRIBUIRÁN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2017 REMANENTES DE PRINCIPAL

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

211 203 "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS", PAGO POR EL SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO 1,724 CON CAPACIDAD DE 35 METROS CUBICOS, INCLUYE LEVANTAMIENTO, TRASLADO Y TIRO.

213 205 "DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE", PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES HIDRONEUMATICOS DE ALTA PRESION Y VACIO TIPO VACTOR NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE LA DELEGACIÓ IZTAPALAPA.

213 206 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE", PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, PLASTICOS (TUBO CORRUGADO, COLADERAS) MATERIAL UTILIZADO EN LA RED DE DRENAJE, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR .

221 215 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICO", PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO CON CABEZA, VARILLA. REPARACION ELECTRICA DE KIOSKO.

223 221 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE", PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3,139 CARRO TANQUE PIPA, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DEMARCACIÓN.

242 215 "PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES" ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS – FÍSICO: ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales): APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					**EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO**							**138,307,240.00**	**136,529,818.06**	**136,448,382.92**	**122,470,200.17**	**122,470,200.17**				
	1				**GOBIERNO**							**3,600,033.00**	**1,573,287.06**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**				
		2			**JUSTICIA**							**3,600,033.00**	**1,573,287.06**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**				
			4		**DERECHOS HUMANOS**							**3,600,033.00**	**1,573,287.06**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**	**1,573,286.54**				
				201	ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	ASUNTO	100,000	75	0	0%	0%	1,800,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
				202	PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	DOCUMENTO	40,755	40,755	350	1%	1%	1,800,000.00	1,573,287.06	1,573,286.54	1,573,286.54	1,573,286.54	87%	100%	87%	100%
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**134,707,207.00**	**134,956,531.00**	**134,875,096.38**	**120,896,913.63**	**120,896,913.63**				
		2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							**1,722,000.00**	**900,000.00**	**899,915.80**	**899,915.80**	**899,915.80**				
			6		**SERVICIOS COMUNALES**							**1,722,000.00**	**900,000.00**	**899,915.80**	**899,915.80**	**899,915.80**				
				203	SANIDAD ANIMAL	SERVICIO	4	4	4	100%	100%	1,722,000.00	900,000.00	899,915.80	899,915.80	899,915.80	52%	100%	52%	100%
		4			**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**							**46,673,967.00**	**42,152,906.40**	**42,152,812.42**	**41,277,646.40**	**41,277,646.40**				
			1		**DEPORTE Y RECREACIÓN**							**3,030,000.00**	**2,450,906.40**	**2,450,812.42**	**2,450,812.42**	**2,450,812.42**				
				211	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO	1	0	0	0%	0%	2,350,000.00	1,950,906.40	1,950,812.42	1,950,812.42	1,950,812.42	83%	100%	83%	100%
				212	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INMUEBLE	1	1	3	300%	300%	680,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	74%	100%	74%	100%
			2		**CULTURA**							**43,643,967.00**	**39,702,000.00**	**39,702,000.00**	**38,826,833.98**	**38,826,833.98**				
				213	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	1	0	0%	0%	3,831,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
				214	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	1	1	1	100%	100%	410,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	73%	100%	73%	100%
				215	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	624	312	52	8%	17%	39,402,000.00	39,402,000.00	39,402,000.00	38,526,833.98	38,526,833.98	100%	100%	98%	98%
		5			**EDUCACION**							**890,000.00**	**514,772.32**	**514,772.32**	**514,772.31**	**514,772.31**				
			1		**EDUCACIÓN BÁSICA**							**890,000.00**	**514,772.32**	**514,772.32**	**514,772.31**	**514,772.31**				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	3	3	16	533%	533%	890,000.00	514,772.32	514,772.32	514,772.31	514,772.31	58%	100%	58%	100%
		6			**PROTECCION SOCIAL**							**85,421,240.00**	**91,388,852.28**	**91,307,595.84**	**78,204,579.12**	**78,204,579.12**				
			8		**OTROS GRUPOS VULNERABLES**							**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**				
				225	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	0	0	0	0%	0%	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100%	100%	0%	0%
			9		**OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL**							**85,321,240.00**	**91,288,852.28**	**91,207,595.84**	**78,204,579.12**	**78,204,579.12**				
				226	APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	0	0	0	0%	0%	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	24	28	7	29%	25%	1,400,000.00	3,871,505.66	3,838,043.28	2,503,194.77	2,503,194.77	274%	99%	179%	65%

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO ORIGINAL (1)	FÍSICO MODIFICADO (2)	FÍSICO ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
				229	OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	402	0	0	0%	0%	32,500,000.00	32,292,754.90	32,292,754.90	28,178,735.85	28,178,735.85	99%	100%	87%	87%
				230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	857	0	0	0%	0%	51,321,240.00	55,124,591.72	55,076,797.66	47,522,648.50	47,522,648.50	107%	100%	93%	86%
2					**GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**							**428,115,478.00**	**416,035,660.04**	**416,035,650.47**	**380,175,248.75**	**380,175,248.75**				
	1				**GOBIERNO**							**428,115,478.00**	**416,035,660.04**	**416,035,650.47**	**380,175,248.75**	**380,175,248.75**				
		7			**ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**							**428,115,478.00**	**416,035,660.04**	**416,035,650.47**	**380,175,248.75**	**380,175,248.75**				
			1		**POLICIA**							**355,865,478.00**	**353,811,256.00**	**353,811,246.43**	**322,447,253.63**	**322,447,253.63**				
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	12	75	75	625%	100%	27,666,426.00	27,526,654.00	27,526,654.00	25,896,216.90	25,896,216.90	99%	100%	94%	94%
				203	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA	POLICÍA	2,786	2,450	2,560	92%	104%	328,199,052.00	326,284,602.00	326,284,592.43	296,551,036.73	296,551,036.73	99%	100%	90%	91%
			2		**PROTECCION CIVIL**							**72,250,000.00**	**62,224,404.04**	**62,224,404.04**	**57,727,995.12**	**57,727,995.12**				
				204	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	13	13	2	15%	15%	72,250,000.00	62,224,404.04	62,224,404.04	57,727,995.12	57,727,995.12	86%	100%	80%	93%
3					**DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE**							**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**41,990,279.09**	**41,990,279.09**				
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**41,990,279.09**	**41,990,279.09**				
		1			**PROTECCION AMBIENTAL**							**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**41,990,279.09**	**41,990,279.09**				
			5		**PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE**							**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**46,581,890.00**	**41,990,279.09**	**41,990,279.09**				
				202	ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	METRO CUADRADO	45,819.99	45,819.99	11,250	25%	25%	46,581,890.00	46,581,890.00	46,581,890.00	41,990,279.09	41,990,279.09	100%	100%	90%	90%
4					**HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA**							**522,317,914.00**	**565,382,210.02**	**565,245,625.34**	**399,499,997.44**	**399,499,997.44**				
	2				**DESARROLLO SOCIAL**							**522,317,914.0**	**565,382,210.0**	**565,245,625.3**	**399,499,997.4**	**399,499,997.4**				
		1			**PROTECCION AMBIENTAL**							**43,133,695.00**	**61,204,004.29**	**61,201,964.45**	**47,477,798.41**	**47,477,798.41**				
			1		**ORDENACIÓN DE DESECHOS**							**29,854,070.00**	**28,182,601.02**	**28,182,490.15**	**24,460,567.69**	**24,460,567.69**				
				203	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADA	887,562.000	1,197,823.000	171,415.210	19%	14%	29,854,070.00	28,182,601.02	28,182,490.15	24,460,567.69	24,460,567.69	94%	100%	82%	87%
			3		**ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**							**5,974,625.00**	**16,616,403.27**	**16,616,403.08**	**16,612,230.72**	**16,612,230.72**				
				204	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	2.703	13.060	1.295	48%	10%	527,000.00	1,947,745.46	1,947,745.46	1,944,181.41	1,944,181.41	370%	100%	369%	100%
				205	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	METRO	1,636,877.800	1,986,888.400	844,734.000	52%	43%	3,416,520.00	3,123,896.47	3,123,896.47	3,123,372.41	3,123,372.41	91%	100%	91%	100%
				207	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	PIEZA	3,874	11,504	10	0%	0%	2,031,105.00	11,544,761.34	11,544,761.15	11,544,676.90	11,544,676.90	568%	100%	568%	100%
			5		**PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE**							**4,800,000.00**	**14,800,000.00**	**14,798,071.22**	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**				
				207	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	917,232	918,298	1,147,094	125%	125%	4,800,000.00	14,800,000.00	14,798,071.22	4,800,000.00	4,800,000.00	308%	100%	100%	32%
			6		**OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**							**2,505,000.00**	**1,605,000.00**	**1,605,000.00**	**1,605,000.00**	**1,605,000.00**				
				209	PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	DIFUSIÓN	2,207	0	0	0%	0%	2,505,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	64%	100%	64%	100%

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS – FÍSICO: ORIGINAL (1)	FÍSICO: MODIFICADO (2)	FÍSICO: ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales): APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
		2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							**479,184,219.00**	**504,178,205.73**	**504,043,660.89**	**352,022,199.03**	**352,022,199.03**				
			1		**URBANIZACION**							**98,071,226.00**	**109,365,419.38**	**109,230,924.71**	**83,343,997.68**	**83,343,997.68**				
				211	BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	METRO	1,700,000.000	1,700,000.000	530,425.610	31%	31%	22,220,000.00	22,220,000.00	22,216,630.16	21,480,991.65	21,480,991.65	100%	100%	97%	97%
				212	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	40,470.000	40,470.000	37,499.850	93%	93%	20,235,192.00	20,235,192.00	20,138,024.96	12,895,847.42	12,895,847.42	100%	100%	64%	64%
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	5	500%	500%	4,970,000.00	13,429,380.80	13,429,364.04	13,388,941.41	13,388,941.41	270%	100%	269%	100%
				216	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	90,000.00	90,000.00	3,020.52	3%	3%	6,924,000.00	5,211,790.38	5,211,790.38	5,211,790.38	5,211,790.38	75%	100%	75%	100%
				217	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	22	22	2	9%	9%	20,041,994.00	20,041,994.00	20,008,052.97	10,997,024.36	10,997,024.36	100%	100%	55%	55%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	114,580.000	114,580.000	137,367.000	120%	120%	23,680,040.00	23,101,026.40	23,101,026.40	19,369,402.46	19,369,402.46	98%	100%	82%	84%
				219	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	ESPACIO PÚBLICO	0.000	0.000	0.000	0%	0%	0.00	5,126,035.80	5,126,035.80	0.00	0.00	0%	100%	0%	0%
			3		**ABASTECIMIENTO DE AGUA**							**47,070,389.00**	**46,872,005.69**	**46,871,955.52**	**46,869,150.69**	**46,869,150.69**				
				221	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	2,491,088.10	0.00	0.00	0%	0%	36,522,257.00	36,456,973.75	36,456,973.75	36,454,172.50	36,454,172.50	100%	100%	100%	100%
				222	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	1,978,186.000	1,876,478.000	1,357,200.000	69%	72%	10,548,132.00	10,415,031.94	10,414,981.77	10,414,978.19	10,414,978.19	99%	100%	99%	100%
			4		**ALUMBRADO PÚBLICO**							**334,042,604.00**	**347,940,780.66**	**347,940,780.66**	**221,809,050.66**	**221,809,050.66**				
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	28,340	448	1,829	6%	408%	334,042,604.00	347,940,780.66	347,940,780.66	221,809,050.66	221,809,050.66	104%	100%	66%	64%
5					**EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**							**119,702,272.00**	**96,569,055.88**	**96,542,148.07**	**79,375,253.59**	**79,375,253.59**				
	1				**GOBIERNO**							**119,702,272.00**	**96,569,055.88**	**96,542,148.07**	**79,375,253.59**	**79,375,253.59**				
		3			**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**							**8,302,652.00**	**6,758,093.43**	**6,747,990.66**	**5,544,763.11**	**5,544,763.11**				
			1		**PRESIDENCIA/GUBERNATURA**							**2,472,652.00**	**938,793.46**	**938,792.15**	**293,426.43**	**293,426.43**				
				204	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS	SERVICIO	9,025	0	0	0%	0%	2,472,652.00	938,793.46	938,792.15	293,426.43	293,426.43	38%	100%	12%	31%
			5		**ASUNTOS JURIDICOS**							**5,830,000.00**	**5,819,299.97**	**5,809,198.51**	**5,251,336.68**	**5,251,336.68**				
				208	SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	8,000	8,000	5,989	75%	75%	5,830,000.00	5,819,299.97	5,809,198.51	5,251,336.68	5,251,336.68	100%	100%	90%	90%
		8			**OTROS SERVICIOS GENERALES**							**111,399,620.00**	**89,810,962.45**	**89,794,157.41**	**73,830,490.48**	**73,830,490.48**				
			5		**OTROS**							**111,399,620.00**	**89,810,962.45**	**89,794,157.41**	**73,830,490.48**	**73,830,490.48**				
				201	APOYO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	53,795	0	0	0%	0%	92,986,866.00	72,196,594.64	72,182,450.48	66,224,715.47	66,224,715.47	78%	100%	71%	92%
				202	APOYO JURÍDICO	ASESORIA	2,435	0	0	0%	0%	13,437,754.00	13,229,283.25	13,229,283.25	3,247,247.33	3,247,247.33	98%	100%	24%	25%
				205	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	84	0	0	0%	0%	4,975,000.00	4,385,084.56	4,382,423.68	4,358,527.68	4,358,527.68	88%	100%	88%	99%
					TOTAL URG (19)							**1,255,024,794.00**	**1,261,098,634.00**	**1,260,853,696.80**	**1,023,510,979.04**	**1,023,510,979.04**				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

131 204 "COORDINACIÓN DE POLÍTICAS" PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (SERVICIO DE COMIDA) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA ALCALDÍA

135 208 "SERVICIOS LEGALES" PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (SERVICIO DE COMIDA) PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA ALCALDÍA

171 201 "APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO" PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AFINACIÓN) Y CORRECTIVO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR, REPARACIÓN DE FRENOS EN GENERAL, SUSPENSIÓN EN GENERAL, ALTERNADORES, DE CABEZA, BOMBA DE AGUA, SISTEMA DE ESCAPE, ARNÉS DE MOTOR Y CAMBIO DE CLUTCH, HIDRÁULICO DE CLUTCH, VOLANTE CON CREMALLERA, AMORTIGUADORES DELANTERO, AMORTIGUADORES TRASEROS, FLECHA DE MANDO, CIGÜEÑAL, BOMBA DE AGUA, RADIADOR, INYECTORES, ESCAPE EN GENERAL, VÁLVULA IPR, BULBO DE ACEITE, TERMINALES DE DIRECCIÓN , LICUADORA Y CALIPER;

171 203 "SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA". SE LLEVO A CABO LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA COMO UN CARGO CENTRALIZADO, ( ) POLICÍAS. ASI COMO EL PAGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE.

172 204 "GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL" CARGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA 281 TONER NEGRO UTILIZADO PARA ABASCETER LAS ÁRAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA. EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS COLONIAS AMPLIACION PARAISO, LA JOYA, MORELOS Y AMPLIACION MORELOS.

185 201 "APOYO ADMINISTRATIVO": PAGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SERVICIO DE AGUA POTABLE COMO UN CARGO CENTRALIZADO. ADQUISICIÓN DE 13 MÓDULOS OPERATIVOS PARA 8 PERSONAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CUBIERTA DE 1.50 MTS. DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMO FUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.; 14 SILLAS, CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA POR MEDIO DE PISTÓN DE GAS, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TAPIZADA EN TELA. ; 15 ANAQUELES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: REFORZADO CON 4 POSTES EN CALIBRE 14 TERMINADO EN PINTURA EPOXICA.; 33 ESCRITORIOS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DE 1.20 MTS DE FRENTE POR 60 CMS. DE FONDO POR 75 CMS. DE ALTO, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 25MM DE ESPESOR Y CANTOS EN PVC TERMO FUSIONADO DE 1MM DE ESPESOR.PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PABELLON. PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA

185 202 "APOYO JURIDICO" PAGO CENTRALIZADO DE PRENDAS DE SEGURIDAD

211 203 "RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS": PAGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE. PAGO DE PRODUCTOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA (BULTOS DE VARA PERLILLA), REQUERIDO PARA EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD IZTAPALAPENSE , PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.

213 207 "OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE" COMPRA DE TINACOS CISTERNA PARA UTILIZARLO COMO CONTENEDORES Y DISTRIBUIDORES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, DERIVADO POR LA ESCASES DE AGUA. EN LA DELEGACION IZTAPALAPA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MANGUERA ALAMBRADA DE SUCCION DE 6" DE DIAMETRO EN TRAMO DE 15 METROS CADA UNA. EMPLEADAS POR LAS ÁREAS OPERATIVAS. PAGO DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO AL DRENAJE.

215 202 "ATENCIÓN A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS": PAGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE; CARGO CENTRALIZADO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.

215 207 "MANTENIMIENTO A Áreas VERDES" , ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

221 211 "BALIZAMIENTO EN VIALIDADES" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVO A CABO 254,015.24 M, DE BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR EN DIFERENTES CRUCES Y AVENIDAS SECUNDARIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

221 212 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS" RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COLONIAS: AMPLIACION VERACRUZANA, LOS PICOS, MIRAVALLE, SANTA MARIA DEL MONTE, PROGRESISTA, EL MOLINO, EL RETOÑO, CANANEA, REFORMA POLITICA Y CULHUACAN.

221 215 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS" PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION REQUERIDO PARA DIVERSOS TRABAJOS.

221 216 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS" PAGO DE MATEIAL DE CONSTRUCCION, GRAVA TEPETATE, ADOQUIN, TABIQUE ROJO Y TABIQUE NORMAL.

221 217 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL" RESCATE DE MERCADOS PÚBLICOS (11) MERCADOS, SUSUTITUCION DE TECHUMBRE, PINTURA, INSTALACION DE LUMINARIAS, COLOCACION DE EXTRACTORES, PINTURA EN AREAS COMUNES Y FACHADA.

221 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS" CARGO CENTRALIZADO DE MEZCLA ASFALTICA

223 221 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE" PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CARROS TANQUE, TIPO PIPA (PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE LA DELEGACION.

223 222 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE" PAGO DE MATERIAL METALICO.

224 223 "ALUMBRADO PÚBLICO": PAGO CENTRALIZADO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, REQUERIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

242 215 "PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES" PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS (MESAS, TEMPLETES, TABULARES DESARMABLES, LONA VINILICA, MANTELES RCTANGULARES).

269 229 "OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES": CARGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE. ADQUISICIÓN MENOR DE UTENSILIOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS. CARGO CENTRALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISRATIVO Y FOTOCOPIADO

269 230 "SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL": CARGO CENTRALIZADO DE COMBUSTIBLE; ADQUISICIÓN MENOR DE UTENSILIOS PARA CONSUMO DE ALIMENTOS. CARGO CENTRALIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISRATIVO Y FOTOCOPIADO

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), INT 18

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02				
		1			PROTECCION AMBIENTAL							0.00	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02				
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							0.00	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02				
				205	DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	METRO	0	0	0	0%	0%	0.00	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02	3,142,093.02	0%	100%	0%	100%
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00				
			1		URBANIZACION							0.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00				
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	0	0	0	0%	0%	0.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00	1,652,775.00	0%	100%	0%	100%
					TOTAL URG (19)							0.00	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02	4,794,868.02				

* LOS RECURSOS NO IMPLICAN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DEBIDO A QUE DICHOS RECURSOS CONTRIBUIRÁN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO.

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN). INT 18

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

213 205 "DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE", SE LLEVO A CABO EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONES HIDRONEUMATICOS DE ALTA PRESIÓN Y VACIO TIPO VACTOR, NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE.

221 215 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS" PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, (IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR PARA MADERA Y TINTA DE ACEITE).

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FÍSICO ORIGINAL (1)	FÍSICO MODIFICADO (2)	FÍSICO ALCANZADO (3)	AVANCE % 3/1*100 =(4)	AVANCE % 3/2*100 =(5)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	AVANCE % 8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							96,856,133.00	79,066,271.00	78,819,657.69	59,304,392.94	59,304,392.94				
	2				DESARROLLO SOCIAL							96,856,133.00	79,066,271.00	78,819,657.69	59,304,392.94	59,304,392.94				
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							29,715,088.00	18,715,088.00	18,706,968.36	15,236,508.51	15,236,508.51				
			1		DEPORTE Y RECREACIÓN							29,715,088.00	18,715,088.00	18,706,968.36	15,236,508.51	15,236,508.51				
				210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	6.00	6.00	5.00	83%	83%	29,715,088.00	18,715,088.00	18,706,968.36	15,236,508.51	15,236,508.51	63%	100%	51%	81%
		5			EDUCACION							67,141,045.00	52,351,183.00	52,269,484.50	39,453,651.74	39,453,651.74				
			1		EDUCACIÓN BÁSICA							67,141,045.00	52,351,183.00	52,269,484.50	39,453,651.74	39,453,651.74				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INMUEBLE	197.00	197.00	56.00	28%	28%	67,141,045.00	52,351,183.00	52,269,484.50	39,453,651.74	39,453,651.74	78%	100%	59%	75%
		6			PROTECCION SOCIAL							0.00	8,000,000.00	7,843,204.83	4,614,232.69	4,614,232.69				
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							0.00	8,000,000.00	7,843,204.83	4,614,232.69	4,614,232.69				
				228	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL	INMUEBLE	-	12.00	10.00	0%	83%	-	8,000,000.00	7,843,204.83	4,614,232.69	4,614,232.69	0%	98%	0%	58%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							90,000,002.00	107,789,864.00	107,197,661.71	90,808,399.66	90,808,399.66				
	2				DESARROLLO SOCIAL							90,000,002.0	107,789,864.0	107,197,661.7	90,808,399.7	90,808,399.7				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							90,000,002.00	107,789,864.00	107,197,661.71	90,808,399.66	90,808,399.66				
			1		URBANIZACION							90,000,002.00	93,000,002.00	92,416,700.81	77,118,530.00	77,118,530.00				
				215	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1.00	2.00	2.00	200%	100%	15,000,002.00	18,000,002.00	17,595,015.21	13,643,717.79	13,643,717.79	117%	98%	91%	76%
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	362,865.00	362,865.00	134,167.83	37%	37%	75,000,000.00	75,000,000.00	74,821,685.60	63,474,812.21	63,474,812.21	100%	100%	85%	85%
			4		ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	14,789,862.00	14,780,960.90	13,689,869.66	13,689,869.66				
				223	ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	-	3,363.00	2,350.00	0%	70%	-	14,789,862.00	14,780,960.90	13,689,869.66	13,689,869.66	0%	100%	0%	93%
					TOTAL URG (19)							186,856,135.00	186,856,135.00	186,017,319.40	150,112,792.60	150,112,792.60				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

241 210 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIONES EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS: PARQUE CUITLAHUAC, MEDIANTE ACCIONES DE NAVE DE INVERNADERO, CISTERNA, CASETA DE FERTI-RIEGO, SUMINISTRO KIT AGRÍCOLA, EN LA CALLE TOTLI DE LA COLONIA LA JOYA, MEDIANTE ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (BAJADA DEL TRANSFORMADOR CFE) PARA ALIMENTACIÓN GENERAL, PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ACCESO, DEPORTIVO FRANCISCO I. MADERO, TRABAJOS REALIZADOS EN LA ALBERCA, CONSISTENTES EN SUMINISTRO DE EQUIPOS MOTOBOMBA DE 2.5 HP, FILTROS DE ARENA DE 32" CON VALVULA SUPERIOR MULTIPASOS, 300 KG DE ARENA SILICA PARA FILTRO, ÁREA RECREATIVA LA JOYA (LA ALBERCA), SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, UNA RAMPA DE ACCESO, UNA PLANCHA DE CONCRETO PARA JUEGO INFANTIL, COLOCACIÓN DE UN JUEGO INFANTIL Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO.

251 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 56 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, MEDIANTE ACCIONES DE PINTURA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

269 228 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL " AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO A 10 CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE PINTURA, ELECTRICIDAD Y ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

221 215 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE CONSTRUYO UNA FUENTE A NIVEL DE PISO, ASÍ MISMO SE LLEVO A CABO LA REUBICACIÓN Y LA REMODELACIÓN DE LA ESCULTURA "CUITLAHUAC" Y LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE KIOSCO, EN LA MACRO PLAZA DELEGACIONAL.

221 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVARON A CABO 134,167.83 M2 DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.

224 223 "ALUMBRADO PÚBLICO" AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA SUSTITUCIÓN DE 2,350 LUMINARIAS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL..

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							239,967,881.00	84,187,607.43	84,149,024.27	23,061,824.29	23,061,824.29				
	2				DESARROLLO SOCIAL							239,967,881.00	84,187,607.43	84,149,024.27	23,061,824.29	23,061,824.29				
		6			PROTECCION SOCIAL							239,967,881.00	84,187,607.43	84,149,024.27	23,061,824.29	23,061,824.29				
			9		OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL							239,967,881.00	84,187,607.43	84,149,024.27	23,061,824.29	23,061,824.29				
				230	SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL	PERSONA	0.000	8,115.000	1,014.000	0%	0%	239,967,881.00	84,187,607.43	84,149,024.27	23,061,824.29	23,061,824.29	35%	100%	10%	27%
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	135,438,844.57	135,403,432.40	121,181,490.78	121,181,490.78				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	135,438,844.57	135,403,432.40	121,181,490.78	121,181,490.78				
		1			PROTECCION AMBIENTAL							0.00	135,438,844.57	135,403,432.40	121,181,490.78	121,181,490.78				
			3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO							0.00	135,438,844.57	135,403,432.40	121,181,490.78	121,181,490.78				
				206	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0.000	1.350	1.180	0%	87%	0.00	7,788,844.57	7,788,844.57	5,936,540.70	5,936,540.70	0%	100%	0%	76%
				207	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	PIEZA	0.000	2.000	1.540	0%	77%	-	127,650,000.00	127,614,587.83	115,244,950.08	115,244,950.08	0%	100%	0%	90%
					TOTAL URG (19)							239,967,881.00	219,626,452.00	219,552,456.67	144,243,315.07	144,243,315.07				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

269 230 "SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL" AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE 1,014 SISTEMAS DE CAPATACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERIMETRO DELEGACIONAL, A FIN DE PROVEER AGUA EN LAS ZONAS DE ESCACES, EN BENEFICIO DIRECTO DE 7,098 HABITANTES.

213 206 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE" SE LLEVÓ A CABO LA SUSTITUCIÓN DE 1.180 KM DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN ZONAS DE GRIETAS Y LUGARES DONDE LA RED CUENTA CON MAYOR ANTIGÜEDAD, PARA LO CUAL SE UTILIZARON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 40 AÑOS, CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIO A 2,200 HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN

TERRITORIAL	KM
Paraje San Juan	0.195
Santa Catarina	0.151
Santa Catarina II	0.290
Teotongo Acahuatl	0.544
Total:	1.180

213 207 "OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE". SE LLEVARON A CABO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A 2 POZOS DE ABSORCIÓN DEL PROYECTO "PARQUE HÍDRICO LA QUEBRADORA", UBICADO EN LA COLONIA XALPA II.

SE REALIZARON 4,000 M2 DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES ALEDAÑAS; 1,100 M3 DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA; CONEXIÓN DE TUBERIA PARA REBOMBEO; 9,991 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES Y PARQUES; 3,992 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA PARA EDIFICACIÓN; 2,380 M3 DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS; 332 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 1,855 M3 SUELO MEJORADO CON TEPETATE Y CEMENTO; 4.73 TONELADAS DE SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Y 31,288 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES DE VIGAS.

CON ESTOS TRABAJOS SE ALCANZÓ APROXIMADAMENTE EL 77% DE AVACE GLOBAL DE LA OBRA. CABE SEÑALAR QUE LA OBRA FUE SUSPENDIDA POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO I 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00				
			1		URBANIZACION							0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	0.00	3,292.00	5,426.24	0%	165%	0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00	0%	100%	0%	0%
					TOTAL URG (19)							0.00	2,000,000.00	1,999,870.80	0.00	0.00				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO I 18

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

221 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVARON A CABO 5,426.24 M2 DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00				
			1		URBANIZACION							0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	0.00	68,405.16	54,349.14	0%	79%	0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00	0%	100%	0%	0%
					TOTAL URG (19)							0.00	29,700,000.00	29,662,383.33	0.00	0.00				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 18

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

221 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS" AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVARON A CABO 54,349.14 M2 DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO III 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00				
		4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00				
			1		DEPORTE Y RECREACIÓN							0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00				
				210	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	0	1	1	0%	100%	0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00	0%	99%	0%	0%
					TOTAL URG (19)							0.00	1,500,000.00	1,492,296.35	0.00	0.00				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO III 18

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

2 4 1 210 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIONES EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS: TRABAJOS DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL NEGRA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA ACABADO Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, EN EL PARQUE EL MIRADOR DE LA COLONIA BUENAVISTA.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS														
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA							0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00				
	2				DESARROLLO SOCIAL							0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00				
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00				
			1		URBANIZACION							0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00				
				218	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	0.00	22,801.72	17,841.58	0%	78%	0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00	0%	99%	0%	0%
					TOTAL URG (19)							0.00	9,900,000.00	9,841,012.42	0.00	0.00				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO IV 18

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

221 218 "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS AL PERIODO QUE SE INFORMA, SE LLEVARON A CABO 17,841.58 M2 DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS, EN DIFERENTES COLONIAS DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FORTASEG 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79				
	1				GOBIERNO							0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79				
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79				
			1		POLICIA							0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79				
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	0.00	21.00	21.00	0%	100%	0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79	0%	100%	0%	100%
					TOTAL URG (19)							0.00	10,716,130.80	10,716,130.80	10,716,130.79	10,716,130.79				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FORTASEG 2018

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

171 201 "APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO"'CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA. EN SU SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ES IMPRESCINDIBLE MENCIONAR QUE PARA EL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ANTES MENCIONADO SE REALIZÓ UN PROYECTO ESPECIAL, EL CUAL SE CONFORMÓ DE LOS SIGUIENTES TALLERES, LOS CUALES CABE MENCIONAR ESTÁN FOCALIZADOS A VARIOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN: 1. JOVENES EN PREVENCIÓN. 2. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. 3. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PRONAPRED 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS													
							FÍSICO			AVANCE %		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
							ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	APROBADO (6)	MODIFICADO (7)	DEVENGADO (8)	EJERCIDO (9)	PAGADO (10)	8/6*100 =(11)	8/7*100 =(12)	9/6*100 =(13)	9/7*100 =(14)
2					GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA							0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99				
	1				GOBIERNO							0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99				
		7			ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99				
			1		POLICIA							0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99				
				201	APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	0.00	9.00	9.00	0%	100%	0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99	0%	100%	0%	100%
					TOTAL URG (19)							0.00	5,622,789.00	5,622,788.99	5,622,788.99	5,622,788.99				

APP-4 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PRONAPRED 2018

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

171 201 "APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO" GASTO EN SERVICIOS DE DIVERSOS PROFESIONALES, PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LO DISPUESTO EN EL ANEXO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), NUMERAL 3 "DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR DEMARCACIÓN", RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO MUNICIPAL/ DEMARCACIÓN POR POLÍGONO Y POR OBJETIVO. TALLERES:

2.2.5.2. APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO).

2.2.7.2. PROYECTOS DE ARTE IMPULSADOS POR JÓVENES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y DELINCUENCIA.

2.2.5.2. APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO)

2.2.2.2. ATENCIÓN A CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS Y SUS FAMILIAS.

2.5.2.2. CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO.

2.3.5.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA MUJERES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

2.2.7.2. PROYECTOS DE ARTE IMPULSADOS POR JÓVENES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELINCUENCIA.

2.1.2.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA.

2.1.4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO) ADOLESCENTES Y JÓVENES (10). PROYECTOS DE ARTE IMPULSADOS POR JÓVENES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (30). APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO) MUJERES (10). ACTIVIDADES FORMATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA MUJERES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (30).

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	1	2	4	202		PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS)	DOCUMENTO	120,000	120,000	1,800	5,300,000.00	5,073,287.06	5,073,286.54

Objetivo: Impulsar territorialmente un trabajo con mujeres que contribuya a su empoderamiento y desarrollo de estrategias colectivas para el ejercicio de sus derechos (salud, trabajo, participación, una vida libre de violencia). Mejorado su calidad de vida brindándoles espacios de atención, en asesorías psicológicas, jurídicas, pláticas y talleres de educación no formal y de encuentro, que contribuyan a su desarrollo integral, construcción de ciudadanía, empoderamiento y al ejercicio.

Impulsar territorialmente acciones con mujeres que contribuya a su empoderamiento y desarrollo de estrategias colectivas para el ejercicio de sus derechos (salud, trabajo, participación, una vida libre de violencia).

Como Órgano Político Administrativo, Iztapalapa, en su denominación como delegación y como alcaldía, llevó a cabo diversas acciones con el objetivo es realizar un cambio significativo para la condición de vida de las mujeres que habitan o transitan en esta demarcación

Durante el periodo enero-diciembre de 2018 se atendió una población de 10,205 personas, 9,051 mujeres y 1,154 hombres.

Se desarrollaron acciones de sensibilización a la ciudadanía en general y a personas servidoras públicas, desarrolladas en los Módulos Delegacionales de Atención a la Mujer (Centro, Ermita Zaragoza, Paraje San Juan, Santa Catarina y San Lorenzo) y en el Centro Teotlakualli, en diversos espacios públicos y en las instalaciones de la alcaldía., donde se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas, se ofrecieron pláticas y talleres en temas como género, prevención de la violencia de género, derechos humanos, sexualidad, resolución positiva de conflictos, prevención de la violencia, prevención de embarazo adolescente, trata de personas, marco jurídico nacional e internacional en derechos de las mujeres, entre otras. Se ofrecieron talleres de manualidades, activación física, alimentación saludable, INEA, salud física y salud mental.

A partir de la entrada en funciones de la nueva administración, en la alcaldía Iztapalapa se desarrollaron las jornadas denominadas "Iztapalapa se pone guapa", en donde la Unidad Departamental de Promoción de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva participó brindando asesorías jurídicas, psicológicas, actividades lúdicas y pláticas sobre derechos de las mujeres y sobre género. Con el objetivo de Incrementar las acciones para la detección de cáncer de mama, dirigido a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como lo señala el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México, también se ofreció información sobre prevención de cáncer de mama y para la realización de mastografías.

Dirigida a la población juvenil y para prevenir las relaciones de violencia en el noviazgo, la Delegación Iztapalapa, llevó a cabo la feria de servicios "Besos de Ceniza", a fin de promover el reemplazo del concepto de amor romántico, por el del amor basado en el respeto y el autocuidado, tanto física como emocionalmente, donde el personal de la JUD de Atención a las Mujeres, participó con una mesa informativa con el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual y uso correcto del condón y de prevención de la violencia de género.

Se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para lo cual se instalaron carpas con mesas informativas y diversos servicios, brindados tanto por la Delegación Iztapalapa, como otros entes de gobierno, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. El tema central del evento versó en el empoderamiento económico de las mujeres, por lo que se convocó a empresas que ofertaron empleos a mujeres, así como la participación del CECATI, donde se ofertó capacitación para el empleo para las mujeres que asistieron a la feria.

A fin de fomentar la autonomía económica de las mujeres de Iztapalapa, reforzando la cooperación entre la Delegación Iztapalapa y la embajada del Gobierno Turco, quienes a través de la donación de utensilios y maquinaria para la elaboración de repostería y panadería, a partir de lo cual se conformaron 24 grupos de capacitación.

Para realizar un proceso integral de empoderamiento de las mujeres, se ofrecieron talleres de sensibilización en género, autoestima y resolución positiva de conflictos a mujeres inscritas en la capacitación en varios de los grupos desarrollados en el Centro Teotlakualli, la capacitación en repostería es impartida con el apoyo de alumnos de la licenciatura de Gastronomía de la Universidad Insurgentes, del cual se conformaron veinticuatro grupos de capacitación.

Así como también se llevó a cabo la firma de convenios de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio de la Mujer y con la Fundación FIGMA, A.C. para el desarrollo de acciones de

En el MODAM Paraje San Juan, se impartió un taller de serigrafía, que igualmente fue acompañado de un proceso de sensibilización en Derechos Humanos de las Mujeres.

A partir del proceso de capacitación en repostería y panadería, un grupo de mujeres llevó a cabo la conformación de una Cooperativa legalmente constituida.

Como parte del proceso de trabajo intra e interinstitucional en el marco del Consejo Delegacional para la Erradicación de la Violencia de Género, se efectuaron tres sesiones ordinarias, en ese mismo sentido, se realizaron tres sesiones de la Mesa Interinstitucional del Programa Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las niñas de la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo un evento donde la alcaldesa instaló el Observatorio de las violencias contra las mujeres en Iztapalapa, en el cual un grupo de mujeres activistas por los derechos de las mujeres, participarán en la vigilancia y seguimiento de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y para conseguir la igualdad sustantiva de y hacia las mujeres de Iztapalapa.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	2	2	6	203		SANIDAD ANIMAL	SERVICIO	12	12	8,446	5,047,000.00	3,551,325.25	3,551,241.05

Objetivo: Se trabaja sobre dos objetivos prioritarios:

1) Prevenir y combatir las enfermedades zoonótincas en animales de compañía a efecto de reducir los padecimientos en humanos asociados a enfermedades de transmisión animal como rabia, giardiasis, leptospira, etc.

2) Prevenir la proliferación de perros y gatos en situación de calle, así como erradicar la fauna nociva (ratas y cucarachas) en escuelas y edificios públicos.

Acciones Realizadas:

n la Clínica Veterinaria durante el año 2018 se realizaron 8,446 servicios. Acciones que coadyuvan en el control de enfermedades zoonóticas, además reducen la proliferación de fauna nociva y disminuyen las agresiones caninas a transeúntes, en beneficio de la salud pública. Las acciones de sanidad animal de retiro de perros y gatos se realizan a solicitud de la ciudadanía (sólo cuadrúpedos agresivos), además de brindar consultas médicas y campañas de concientización sobre la atención, adopción, cuidados de mascotas y esterilización de animales (perros y gatos) así mismo se realizan fumigaciones en escuelas públicas de la demarcación.

1	1	2	2	6	204		SERVICIOS FUNERARIOS	SERVICIO	300	300	208	2,200,000.00	1,953,205.66	1,855,846.76

Objetivo: Apoyar el sistema de asistencia social en la Delegación Iztapalapa, en atención a personas y familias en condiciones de abandono o extrema necesidad.

Acciones Realizadas:
Dadas las condiciones de extrema pobreza de algunas familias en Iztapalapa, durante el periodo enero- diciembre se brindó el apoyo a 208 familias que no contaban con recursos económicos para cubrir los servicios funerarios de su familiar, el apoyo consistió en caja, velatorio, trámites, traslado al panteón y fosa.

1	2	2	3	1	205		APOYO A LA SALUD	PERSONA	125,000	125,000	13,262	8,700,000.00	9,073,803.60	6,024,824.00

Objetivo:
Coadyuvar en la atención de servicios médicos ala población no derecho habiente a los servicios médicos institucionales.

Acciones Realizadas:
Considerando el acceso a la salud como un derecho y debido a la gran demanda por el servicio y la insuficiente infraestructura instalada, la Delegación Iztapalapa coadyuva en el otorgamiento de servicios de 1er. nivel de atención médica, psicológica, odontológica y vacunación en las zonas territoriales de alta y muy alta marginación a través de la red de consultorios médicos delegacionales dentro de las ocho Direcciones Territoriales. Para el año 2018 se proporcionaron 13,262 consultas. Atendiendo a 9,283 mujeres siendo el 70% y a 3,979 hombres el 30%.

1	2	2	3	1	206		CAMPAÑAS DE SALUD	PERSONA	2,000	2,000	6,081	12,525,834.00	11,403,834.00	4,433,000.00

Objetivo:
Acercar los servicios médicos a población no derecho habiente, mediante campañas y jornadas de salud itinerantes, distribuidas en las Direcciones Territoriales; con el fin de detectar factores de riesgo que conlleven a las enfermedades crónico-degenerativas.

Acciones Realizadas:
Las jornadas de salud tienen como finalidad acercar los servicios de salud a grupos vulnerables en zonas marginadas. Los servicios otorgados promueven y difunde una cultura integral del cuidado de la salud respecto a las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer cérvico-uterino y de mama. Atendiendo a 4,561 mujeres siendo el 75% y a 1,520 hombres que es el 25% de la población atendida.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	2	4	1	211		FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	EVENTO	20	20	20	41,279,801.00	32,809,070.01	27,787,516.95

Objetivo: Elevar el nivel, calidad y desarrollo del deporte, fomentando la sana competencia deportiva, la recreación, así como la integración y convivencia comunitaria.

Impulsar la participación de los niños y jóvenes atletas con el objeto de obtener la representación delegacional, obteniendo la representatividad en los juegos deportivos infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México. Fomentar el deporte comunitario que contribuye al desarrollo social alejando a la población de actividades de riesgo coadyuvando a la población en las áreas de salud e impulsando su participación.

Acciones Realizadas: En el periodo se realizaron actividades deportivas en los 21 Centros Deportivos como la "XVI Carrera de la Mujer" la cual tuvo una participación aproximada de 2,000 corredoras. Se destacan las actividades de los deportivos: Allende y la Ciudad Deportiva "Francisco I. Madero" de manera periódica como lo es la Natación, el Fútbol entre otros y en cuanto al deporte comunitario se imparte Zummba en el Kiosco del Jardín Delegacional con una participación diaria de 50 personas se continuó con la Activación Física Laboral para los trabajadores de esta demarcación. Cabe hacer mención que continuaron los Torneos Selectivos Delegacionales como lo fue el Selectivo Delegacional de Futbol Popular(6x6), Selectivo de Luchas Asociadas, Selectivo de Fútbol Soccer, Selectivo de Patineta, Selectivo de Wu Shu y continuaron con el Torneo Selectivo Delegacional de Baloncesto, Selectivo Delegacional de Tae Kwon Do, Selectivo Delegacional de Boxeo, Selectivo Delegacional de Clavados, Selectivo Delegacional de Béisbol, Selectivo Delegacional de Nado Sincronizado, Selectivo Delegacional de Hándbol, Selectivo Delegacional de Gimnasia y el Selectivo Delegacional de Patines sobre Ruedas. Por otro lado se siguiendo acercando el Deporte a la población mediante la convivencia familiar del "Ciclotón por Iztapalapa 2018" el cual se viene realizando cada primer domingo de cada mes, teniendo como salida y meta la Glorieta Año de Juárez, recorriendo diversas calles de esta demarcación con una participación aproximada de 800 personas. No omito mencionar que el 22 de septiembre es fecha de realización de la "Segunda Carrera Nocturna Neón 2018", con motivo de las Fiestas Patrias recorriendo calles de los principales Barrios de la Delegación Iztapalapa, la cual cuenta con una participación de 2,000 corredores, Presentación de Gimnasia Artística en el Cerro de la Estrella, Selectivo de la Alcaldía de Natación, Selectivo de la Alcaldía de Tenis de Mesa, Activación Física Musicalizada con motivo día de muertos en el kiosco del parque central, Selectivo de la Alcaldía de Deportistas de Ciegos y Débiles Visuales, Selectivo de la Alcaldía de Karate do, Carrera DE 5 km. Nocturna, Paseo Ciclista nocturno, Tiro con Arco, Activaciones Físicas y Recreación, y skateparks en el Parque Ecológico Cuitláhuac Nocturno, la XXVI Carrera Fuego Nuevo 2018 con una participación de 2560 corredoras y corredoras, Torneo de Ajedrez en la macro plaza, Clínica de Hockey en el gimnasio G-2.

1	4	2	4	2	215		PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	EVENTO	1,553	1,785	1,593	98,103,000.00	124,164,243.44	100,807,120.71

Objetivo:
Elevar la cultura cívica, respetar y cuidar los símbolos patrios, conmemorando las fechas históricas más significativas entre las y los ciudadanos y servidores públicos en Iztapalapa para seguir identificándonos como nación. Difundir entre la población en general, las acciones de tipo cultural, deportivo, recreativo, de salud, de obra y de seguridad pública que la Alcaldía, Direcciones Generales y las 13 direcciones Territoriales realizan en beneficio de la población que habita en la demarcación de Iztapalapa.

Acciones Realizadas:
Durante 2018 se realizaron 8 eventos de las fechas históricas más significativas, como el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de México, Día de la Bandera, Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez, 5 de Mayo Batalla de Puebla, Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, 15 de Septiembre Independencia de México, Aniversario de la Revolución Mexicana y Aniversario del regreso a la Patria del Escuadrón 201; impresión de volantes para : Impresión de volantes IZTAPALAPA SE RECONSTRUYE en las colonias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, (Santa María Aztahucan, Pueblo de Santa Cruz Meyehualco, Consejo Agrarista, Santa Martha Sur, Fraccionamiento Álvaro Obregón, Col. Paraje Zacatepec) actividades culturales como son: Los FOLKLORISTAS en diversas colonias (Ángeles Agrarista, Foro Cultural Quetzalpilli, San Miguel, Ejército Constitucionalista, Santa Bárbara, Pueblo San Lorenzo, etc), PARQUE NOCTURNO CUITLÁHUAC (Todo el año), FERIA DE LA NOCHEBUENA, BIG BAND (Pueblo de San Lorenzo Tezonco, Pueblo de Santa Martha Acatital, Col. Escuadrón 201, Estrella Huizachtepetl)), POSADAS GENÉRICO, POSADAS (Atlalico Axomulco), PASTORELA (Ángeles Agrarista), ACTIVIDADES CULTURALES LOS CULHUACANES (Genérico), PISTA DE HIELO (Santa María Tomatlán, U.H. Ermita Zaragoza, Plaza Cívica Emiliano Zapata, Foro Quetzalpilli, Maroplaza Iztapalapa, Parque Cuitláhuac, San Lorenzo) CINE BAJO LAS ESTRELLAS (Parque Cuitláhuac, Barrio Tula, El Mirador, Parque Manuel Gamio, Módulo Deportivo UHVG, Paseos de Churubusco, Plaza Sara García, Calle Bellavista, Plaza de los Jóvenes) CINE BAJO LAS ESTRELLAS (Genérico), PRIMER ENCUENTRO DE HIP HOP, CINE INVERNAL (Domo Ermita Zaragoza, San Miguel Teotongo, MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA, Recuperación de Espacios Públicos: ASAMBLEAS VECINALES (Genérico), MEJORAMIENTO DE ESCUELAS, IZTAPALAPA SE PONE GUAPA (Col. Ejército Constitucionalista, Col. 12 de Diciembre, Col. Insurgentes, Col.Leyes de Reforma, Col. Barrio Santa Bárbara, Col. Progreso del Sur, U.H. Vicente Guerrero, Col. El Triángulo, Col. San Miguel Teontongo, etc) , ASAMBLEAS VECINALES (genérico), MEGA JORNADA IZTAPALAPA SE PONE GUAPA (geneérico), DANZÓN PLAZUELA SANTA MARÍA TOMATLÁN, TEQUIO Parque Cri-Cri, ASAMBLEA PARA EL BINESTAR Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN IZTAPALAPA (Santa María Tomatlán, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Martha Acatitla Sur, Cerro de la Estrella, Barrio de San Miguel, Constitución de 1917, Leyes de Refomra 3ª Sección, Buenavista, U.H. Vicente Guerrero, San Miguel Teotongo, Xalpa, Z.U. Ejidal Santa María Aztahuacan, U.H. Santa Cruz Meyehualco, Ejército de Oriente, Lomas de San Lorenzo, Col Citlali, Reforma Política, San Juanico Nextipac, Los Ángeles, Tepaclates I y II, Ejército Constitucionalista I, II y III, Juan Escutia I y II, etc), ASAMBLEA PARA EL BINESTAR Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN IZTAPALAPA; actividades Deportivas: CAMPEONES DE HOCKEY, Impresión de Periódico Delegacional, Publicación en medios impresos, periódico Metro de las pistas de Hielo y Banner en el portal de noticias "Jornada on line", así como la impresión de lonas, carteles (actividades de recuperación Consejo Agrarista Mexicano, Iztapalapa se pone Guapa Genérico, Intégrate a Reconstruir Iztapalapa, La Territorial Santa Curz Quetzalcóatl invita al Danzón todos los domingos, Feria de la Noche Buena, Iztapalapa Asambleas Genérico, Pastorelas Navideñas Genérico) etiquetas en vinil : ALCALDÍA PROTEGE Y ABRIGA IZTAPALAPA y los mensajes a través de las redes sociales, video grabación , producción creativa de conceptos de comunicación audiovisual que se transmiten a través de la página web de la delegación , conversión de videos a varios formatos, animación en 3d, almacenamiento de archivos digitales, transfer, manejo de sistemas de edición de archivos digitales de las Pistas de Hielo en Iztapalapa la difusión a través de redes sociales. Ejecución de las Acciones Institucionales: Sensibilizacion y socializacion de las artes y la cultura en Iztapalapa, Beneficio social para la conservacion de las tradiciones en iztapalapa para el otorgamiento de apoyo a mayordomias y poder pasear.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	2	6	3	219		APOYO A JEFAS DE FAMILIA	APOYO	600	600	881	3,600,000.00	3,061,474.29	3,060,000.00

Objetivo:

Contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres jefas de familia de 17 a 35 años de edad y sus hijos o hijas menores de edad, que habitan en la Delegación Iztapalapa en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social, a través de un apoyo económico

Acciones Realizadas:
De acuerdo a los procesos propios del programa social, durante el periodo se ha beneficiado a 881 mujeres jefas de familia a través del programa Poder Alimentario.

1	1	2	6	8	221		ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ	PERSONA	1,500	1,500	1,734	350,000.00	251,879.85	251,879.85

Objetivo:
Contribuir al bienestar de la niñez en la Alcaldía Iztapalapa, en cumplimiento de los derechos de los niños, a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego.

Acciones Realizadas:
La asignación directa de recursos a la Actividad Institucional no incidió en el logro de la meta alcanzada. Cabe mencionar que los Programas para niños, participan aproximadamente un 48.2% de niñas y un 51.8% de niños.
Durante el Cuarto Trimestre, se llevaron a cabo mesas informátivas en las jornadas de recuperación de espacios "Iztapalapa se Pone Guapa", en las que se realizan pláticas y juegos didácticos con los que se dan a conocer los derechos de las niñas y niños, se brinda información sobre el uso y abuso de sustancias pscoactivas, con las que se reducen los factores de riesgo y daños y se brinda información sobre la nutrición de estos sectores de la población de la Alcaldía

1	1	2	6	8	224		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	4,000	4,000	23,431	32,130,000.00	29,895,444.92	29,063,853.47

Objetivo:
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a través de políticas públicas orientadas a garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Acciones Realizadas:
Las actividades realizadas durante el periodo, para atender a personas con discapacidad fueron las siguientes: Se inició la operación del Programa Social "Poder con la Discapacidad" que otorga un apoyo económico a personas con alguna discapacidad, radicadas en la Delegación Iztapalapa.
En las 3 Unidades Básicas de Rehabilitación se atiende a personas con discapacidad, proporcionando terapias físicas, psicológicas, actividades recreativas, culturales y talleres. Se atendió a la población que acudió a utilizar los servicios en la biblioteca en braille. Además se han entregado apoyos como sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos.
Durante el ejercicio 2018 se beneficiaron a 13,421 personas de los cuales el 58.47% son mujeres y 41.52% son hombres.

1	1	2	6	8	225		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES	PERSONA	35,000	35,000	79,386	35,430,000.00	32,683,685.60	31,753,234.00

Objetivo:
Promover y difundir una la cultura de atención a la vejez que dignifique al adulto mayor, difundiendo sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la salud, alimentación, cultura, recreación, deporte, participación social.

Acciones Realizadas:
En el periodo enero-septiembre, se han realizado diversos eventos para la población adulta mayor así como paseos turísticos a diferentes puntos de interés dentro de la Ciudad de México. Las Casas del Adulto Mayor también fueron visitadas por hombres y mujeres adultas mayores quienes se beneficiaron con los servicios que allí se ofrecen. Así mismo arrancaron lo programas sociales Poder Cruzar Seguro y Poder es Calidad de Vida, también se han otorgado apoyos como sudaderas y lentes a este sector de la población. En total con estas acciones se atendieron a 79,386 personas de las cuales fueron 42,861 son mujeres y 36,525 hombres.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1	1	2	6	9	226		APOYO A LA JUVENTUD	PERSONA	60,000	60,000	20,843	1,150,000.00	946,578.14	946,578.14

Objetivo:
Fortalecer espacios que impulsen el desarrollo integral de las y los jóvenes en donde se implementen programas que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, considerando sus diferencias y necesidades, así como fomentar en ellos y ellas la corresponsabilidad ciudadana.

Acciones Realizadas:
La asignación directa de recursos a la Actividad Institucional no incidió en el logro de la meta alcanzada. Cabe mencionar que los Programas para la juventud, participan aproximadamente un 69.78% de mujeres y un 30.22% de hombres.
Durante el Cuarto Trimestre, se llevaron a cabo mesas informátivas en las jornadas de recuperación de espacios "Iztapalapa se Pone Guapa", en las que se realizan pláticas los derechos de la juventud, se brinda información sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas, con las que se reducen los factores de riesgo y daños y se brinda información sobre la nutrición de estos sectores de la población de la Alcaldía.

1	1	2	6	9	229		OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES	PERSONA	2,200	2,200	2,749	177,805,686.00	162,245,137.06	151,437,189.85

Objetivo: Impulsar territorialmente un trabajo con mujeres que contribuya a su empoderamiento y desarrollo de estrategias colectivas para el ejercicio de sus derechos (salud, trabajo, participación, una vida libre de violencia).

El grupo de atención se concentra en 305 Mujeres jóvenes en un rango de edad de 13 a 20 años y 2,444 mujeres adultas en un rango de edad de 21 a 62 años.
Compuesta por 2,189 (79.62%) madres con ocupación laboral y 172 (6.25%) estudiantes. Mientras que el 10.65%, 293 madres manifestaron ser amas de casas, 95 declaran estar desempleadas (3.45%)
Durante el periodo, se proporcionó atención, mediante un servicio educativo asistencial a 1,319 niñas y a 1,420 niños, cuyas edades están comprendidas entre los 45 días de nacido, hasta los 6 años de edad, brindándoles servicios multidisciplinarios que incluyen pedagogía, psicología, área médica, trabajo social, Programa alimentario en 26 de los 30 centros de Desarrollo Infantil administrados por esta Delegación.
La operación de dichos centros, es supervisada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa (D.G.S.E.I.). Los CENDIS son operados mediante el calendario fiscal y el calendario escolar.

2	3	1	7	1	201		APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	EVENTO	300	481	447	28,776,426.00	113,513,375.85	110,977,785.96

Objetivo:1. Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención
2. reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, social mediante su participación y desarrollo de competencias.
3. generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

Acciones Realizadas: Se informa que al periodo se llevaron a cabo 268 eventos en materia de seguridad pública, en diferentes colonias de la demarcación. Y la ejecucion de 149 proyectos ganadores de la consulta ciudadana sobre presupuesto particpativo 2018

FORTASEG: Contratación de servicios profesionales, para el desarrollo de los talleres encaminados al cumplimiento del programa con prioridad nacional: desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública. En su subprograma: prevención social de violencia y delincuencia con participación ciudadana. Es imprescindible mencionar que para el cumplimiento al convenio antes mencionado se realizó un proyecto especial, el cual se conformó de los siguientes talleres, los cuales cabe mencionar están focalizados a varios segmentos de la población: 1. jóvenes en prevención. 2. prevención de violencia escolar. 3. prevención de violencia de género.

PRONAPRED: gasto en servicios de diversos profesionales, para la impartición de talleres de capacitación con la finalidad de llevar a cabo lo dispuesto en el anexo del convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del programa nacional de prevención del delito (PRONAPRED), numeral 3 "distribución de los recursos asignados por demarcación", resumen ejecutivo de proyecto municipal/ demarcación por polígono y por objetivo. Talleres: 2.2.5.2. Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo). 2.2.7.2. Proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y delincuencia. 2.2.5.2. Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo), 2.2.2.2. Atención a consumidores problemáticos y sus familias. 2.5.2.2. Capacitación para la atención a víctimas de delitos de alto impacto. 2.3.5.1. Actividades formativas artísticas y culturales para mujeres que involucren contenidos de prevención social de la violencia y la delincuencia. 2.2.7.2. Proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia. 2.1.2.1. Actividades formativas sobre parentalidad positiva. 2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.
Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo) adolescentes y jóvenes (10). Proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de la violencia y delincuencia (30). Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo) mujeres (10). Actividades formativas artísticas y culturales para mujeres que involucren contenidos de prevención social de la violencia y la delincuencia (30).

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	1	1	203		Recolección de Residuos Sólidos	Ton.	1,500,000	1,500,000	453,954	90,290,170.00	106,318,327.82	100,689,647.21

Objetivo: Realizar la recolección de residuos sólidos en sus tres vertientes; recolección domiciliaria, barrido manual y recolección a empresas.

Acciones Realizadas:

Se llevó a cabo la recolección de 453,954 toneladas de residuos sólidos en sus tres vertientes; recolección domiciliaria, barrido manual y recolección a empresas, dentro de estos trabajos se realizó en forma paralela el retiro de 521,549 m3 de cascajo de la vía pública beneficiando al total de la población de esta demarcación.

Dirección Territorial	Residuos Sólidos (ton.)
Aculco	66,636.44
Cabeza de Juárez	46,876.17
Centro	67,941.36
Ermita Zaragoza	58,161.02
Estrella	54,705.01
Paraje San Juan	52,789.13
San Lorenzo Tezonco	54,140.55
Santa Catarina	52,704.37
Total:	453,954.03

4	5	2	1	3	204		Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje	Km	13	13	1	13,466,005.00	26,483,780.84	24,801,847.59

Objetivo: Realizar la introducción de red secundaria de drenaje en lugares que carecen de infraestructura, así como la sustitución de la red en zonas de grietas y donde la tubería cuenta con mayor antiguedad.

Acciones Realizadas:

Se llevó a cabo la construcción y sustitución de 1.413 km. de red secundaria de drenaje, en lugares de zonas de grietas y de mayor antiguedad de la red, para lo cual se utilizaron tuberías de polietileno de alta resistencia con una vida útil de más de 40 años, con estos trabajos se beneficio a 2,470 habitantes de esta Alcaldía.

Sustitución Red Secundaria de Drenaje (Administración):

			Avance (Km)
Cabeza de Juárez	Tepalcates II	U.H. Moras calle Primavera no. 1407 entre Calzada Ignacio Zaragoza	0.192
Paraje San Juan	Los Ángeles	Campanula Entre Calle Santa Cruz y Av. Del Rosal	0.050
	San Juan Joya	José Jurado entre Felipe Obregón y Antonio Marañón	0.038
San Lorenzo Tezonco	Valle de San Lorenzo	Río Juchipila entre Río Israel y Canal de Chalco	0.130
Atlalilco- Axomulco	Bo. San Pablo	Calle 1°a Cda. De Melchor Ocampo, Esq. Melchor Ocampo	0.050
	Bo. La Asunción	Calle Palacio No. 117, Entre Av. 5 de Mayo y Eje 6 Sur	0.051
Aztahuacan	U.H. Sta. Cruz Meyehualco	Calle 31 Entre Av. Sta. Cruz y Av. 8	0.077
Teotongo Acahualtpec	Campestre Potrero	Geranio Entre Josefa Ortiz de Dominguez y Humberto Serrano	0.040
Vicente Guerrero	U.H. Sta. Cruz Meyehualco	Calle 31 Entre Av. 8 y Av. 6	0.048
		Total:	0.676

Construción Red Secundaria de Drenaje (Administración):

Leyes de Reforma	Leyes de Reforma 2a. Sección	Predio la Reforma 1a, 2a y 3a de Telecomunicaciones entre Eje 6 sur	0.678
Estrella-huiachtpetl	San Simón Culhuacan	Calle Fragata Entre Fragata Mora y Cuitlahuac	0.035
	El Manto	Calle Mafafa Entre Alcine y Fresno	0.024
		Total:	0.737

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	1	3	205		Desazolve de la Red sel Sistema de Drenaje	M	2,034,536	2,576,906	1,444,303	4,246,520.00	49,388,896.47	47,970,942.55

Objetivo: Realizar acciones de retiro de materiales que obstruyen las tuberías (azolve) de drenaje, a través de mecanismos manuales (malacates) y mecánicos (vehículos hidroneumáticos de succión) que coadyuven al adecuado funcionamiento de la red, principalmente en puntos críticos de inundación y encharcamientos.

Acciones Realizadas:
Se llevó a cabo el desazolve por administración a 891,881 metros de red secundaria de drenaje, a través de mecanismos manuales (malacates) y mecánicos (vehículos Hidroneumáticos de succión), principalmente en puntos críticos de inundación y encharcamientos, con lo cual se benefició a 1,827,868 habitantes.

Dirección Territorial	Desazolve (m)
Aculco	148,472
Atlalilco - Axomulco	10,821
Cabeza de Juárez	138,020
Centro (Leyes de Reforma)	69,783
Los Angeles Agrarista	5,576
Ermita Zaragoza (Acatitla de Zaragoza)	130,629
Aztahuacan	17,033
Estrella (Los Culhuacanes)	130,527
Estrella - Huizachtepetl	11,178
Paraje San Juan (Santa Cruz Quetzalcoatl)	90,889
San Lorenzo Tezonco	97,108
Santa Catarina	39,439
Teotongo- Acahuatl	2,406
Total:	891,881

Adicionalmente se proporcionaron recursos para el arrendamiento de vehículos hidroneumáticos de succión, que alcanzaron un avance de 145,349 m de limpieza de red secundaria.

Dirección Territorial	Desazolve (m)
Aculco	59,514.17
Cabeza de Juárez	23,407.30
Centro	96,621.11
Ermita Zaragoza	59,189.17
Estrella	31,032.19
Paraje San Juan	47,518.43
San Lorenzo Tezonco	45,531.08
Santa Catarina	44,259.49
Total:	407,072.94

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	1	3	206		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje	Km	2,100	2,108	1,001	121,259,320.00	117,963,960.27	76,735,272.36

Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de drenaje, a través de acciones permanentes que coadyuven a su adecuado funcionamiento.

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo por administración de 992.164 Km de red secundaria de drenaje, a través de acciones permanentes que coadyuvaron a su adecuado funcionamiento como son: renivelación construcción y reconstrucción de pozos de visita, coladeras pluviales, rejilla de piso, sustitución de tramos de tuberia y cambio de accesorios hidráulicos. Con estos trabajos se benefició a 17,360 habitantes.

Dirección Territorial	Mantenimiento (km)
Aculco	175.63
Atlalilco - Axomulco	14.24
Cabeza de Juárez	118.94
Centro (Leyes de Reforma)	134.25
Los Angeles Agrarista	8.95
Ermita Zaragoza (Acatitla de Zaragoza)	156.37
Aztahuacan	11.68
Estrella (Los Culhuacanes)	135.67
Estrella - Huizachtepetl	15.42
Paraje San Juan (Santa Cruz Quetzalcoatl)	74.49
San Lorenzo Tezonco	70.92
Santa Catarina	72.00
Teotongo- Acahuatl	3.60
Total	992.16

Se llevó a cabo la sustitución de 8.890 km de red secundaria de drenaje, en lugares de zonas de grietas y de mayor antigüedad de la red, para lo cual se utilizaron tuberías de polietileno de alta resistencia con una vida útil de más de 40 años, con estos trabajos se benefició a 16,300 habitantes de esta Alcaldía.

Sustitución de Red Secundaria de Drenaje por Contrato:

Territorial	Colonia	Avance (Km)
Centro	Jacarandas	1.648
Estrella	Ricardo Flores Magón	0.172
Estrella- Huizachtepetl	San Juan Xalpa I	0.200
Los Culhuacanes	Minerva	0.095
Los Angeles Agrarista	La Era	0.979
Paraje San Juan	Desarrollo Urbano Quetzalcoatl	0.812
	Mixcoatl	0.685
Teotongo Acahuatl	San Miguel Teotongo I	0.133
	Miravalle	0.22
	Total:	4.944

Sustitución de Red Secundaria de Drenaje por Contrato :

Territorial	Colonia	Avance (Km)
Aztahuacan	U.H Santa Cruz Meyehualco	0.259
Acatitla de Zaragoza	San Sebastian Tecoloxtitla	0.459
Ermita Zaragoza	Pueblo Santa Cruz Meyehualco	0.172
	Reforma Científica	0.251
	Sta. María Aztahuacan	0.775
San Lorenzo Tezonco	Barrio San Lorenzo	0.250
	Total:	2.166

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO

Sustitución de Red Secundaria de Drenaje por Contrato (FAIS):

Territorial	Colonia	Avance (Km)
Paraje San Juan	Lomas de Santa Cruz	0.195
Santa Catarina	Tenorios	0.151
Santa Catarina II	Barrancas de Guadalupe	0.116
	Citlalli	0.174
Teotongo Acahuatl	Lomas de la Estancia	0.202
	Lomas de Zaragoza	0.342
	Total:	1.180

Sustitución de Red Secundaria de Drenaje por Contrato (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO):

Territorial	Colonia	Avance (Km)
Aculco	El Triunfo	0.100
Estrella- Huizachtepetl	El Vergel	0.100
	Cerro de la Estrella	0.100
Los Culhuacanes	Minerva	0.100
	San Simón Culhuacan (Barrio)	0.100
Los Angeles Agrarista	Puente Blanco	0.100
	Total:	0.600

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	1	3	207		Obras Complentarias al Sistema de Drenaje	Pieza	25,000	25,052	39	13,106,105.00	248,834,695.74	223,857,614.28

Objetivo: Realizar el obras complementarias al Sistema de Drenaje que cuadyuven a su adecuado funcionamiento.

Terrirorial	Colonia	Avance (Pza.)
Ermita Zaragoza	Santa Martha Acatitla Sur	6
Paraje San Juan	Buenavista	2
San Lorenzo Tezonco	San Lorenzo	4
Santa Catarina	Xalpa	2
	Total:	14

Acciones Realizadas:

Se llevó a cabo la limpieza y desazolve de 17 pozos a cielo abierto :

Dirección Territorial	Colonia	Avance (Pza.)
Ermita Zaragoza	Reforma Política	1
	Pueblo Santa Martha	1
Estrella	San Juan Xalpa	1
Paraje San Juan	Buenavista	6
	Desarrollo Urbano Quetzalcoatl	1
San Lorenzo Tezonco	Pueblo San Lorenzo	1
Santa Catarina	San Miguel Teotongo	4
	Lomas de Zaragoza	1
	Miravalle	1
	Total:	17

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO

Se llevó a cabo la construcción de 6 pozos de absorción de aguas pluviales :

Dirección Territorial	Colonia	Avance (Pza.)
Estrella	Valle de Luces	2
	Cerro de la Estrella	1
Santa Catarina	Buenavista	1
	Ampl. Emiliano Zapata	1
Santa Catarina II	San José Buenavista	1
	Total:	6

Se realizaron trabajos complementarios a los pozos de absorción del proyecto Parque Hídrico la Quebradora(FAIS) :

Dirección Territorial	Colonia	Ubicación	Avance
Santa Catarina	Xalpa	Parque Hídrico la Quebradora	1.54

Se realizaron 4,000 m2 de levantamiento topográfico en calles aledañas; 1,100 m3 de zampeado de piedra braza; conexión de tuberia para rebombeo; 9,991 m2 de trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; 3,992 m2 de trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación; 2,380 m3 de excavación por medios mecánicos; 332 m2 de plantilla de concreto hidráulico; 1,855 m3 suelo mejorado con tepetate y cemento; 4.73 toneladas de suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo y 31,288 kg de estructura metálica a base de perfiles de vigas.

Con estos trabajos se alcanzó aproximadamente el 77% de avace global de la Obra. Cabe señalar que la obra fue suspendida por la Secretaría del Medio Ambiente, debido a que no se cuenta con la manifestación de impacto ambiental.

4	2	2	1	5	207		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	METRO CUADRADO	965,000	966,066	1,170,615	5,050,000.00	20,622,292.71	7,335,715.71

Objetivo: CREAR, RECUPERAR Y MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, LAS ÁREAS VERDES URBANAS A DIFERENTES ESCALAS Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD Y LAS CALLES COMO ELEMENTOS ARTICULADORES

Acciones Realizadas:

ON EL OBJETO DE DAR MANTENIMIENTO CONTINUO A LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR A LA COMUNIDAD AIRE MAS LIMPIO Y MANTENER EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,170,615 M2 DE ÁREA VERDES URBANAS, EN BENEFICIO DE MÁS DE 1,170,000 HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	2	2	1	5	208		SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	PIEZA	15,000	15,000	3,297	1,604,400.00	1,604,400.00	1,604,400.00

Objetivo: CREAR, RECUPERAR Y MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, LAS ÁREAS VERDES URBANAS A DIFERENTES ESCALAS Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD Y LAS CALLES COMO ELEMENTOS ARTICULADORES

Acciones Realizadas:

A FÍN DE EVITAR RIESGOS A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN SE LLEVO EL PROGRAMA PERMANENTE DE TALA Y PODA DE ÁRBOLES, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 3,297 INDIVIDUOS FORESTALES, EN BENEFICIO DIRECTO DE 32,970 CIUDADANOS.

4	2	2	2	1	211		BALIZAMIENTO EN VIALIDADES	METRO	1,700,000	1,700,000	530,426	168,280,634.00	159,975,824.28	134,485,105.46

Objetivo: GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN CÓMODA, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LA VÍA PÚBLICA, QUE PRIORICE A LOS PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE

Acciones Realizadas:

A FIN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS AUTOMOVILISTAS Y PEATONES, SE LLEVO A CABO EL BALIZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR, LO QUE PERMITIÓ DELIMITAR ZONAS SEGURAS QUE PERMITAN UBICAR LA CIRCULACIÓN REAL DEL FLUJO VEHICULAR, PARA ELLO SE BALIZARON 530,425.61 ML DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES, EN BENEFICIO DE 1,326,064 HABITANTES.

4	1	2	2	1	212		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	100,000	103,535	74,607	77,881,468.00	81,493,805.73	59,268,040.64

Objetivo: GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN CÓMODA, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LA VÍA PÚBLICA, QUE PRIORICE A LOS PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE

Acciones Realizadas:

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER ZONAS SEGURAS PARA LOS PEATONES, QUE LES PERMITA CAMINAR LIBREMENTE POR LA DEMARCACIÓN, SE CONSTRUYERON 74,606.88 M2 DE BANQUETAS EN BENEFICIO DE 186,517 HABITANTES.

4	1	2	2	1	215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PUBLICOS	INMUEBLE	5	7	26	52,950,002.00	80,412,400.23	67,785,538.64

Objetivo: ORIENTAR EL DESARROLLO URBANO HACIA UNA CIUDAD COMPACTA, DINÁMICA, POLICÉNTRICA Y EQUITATIVA, QUE POTENCIE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y QUE FOMENTE LA INVERSIÓN, PARA ALCANZAR UN PATRÓN

Acciones Realizadas:

A FIN DE MODERNIZAR LOS INMUEBLES PUBLICOS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES Y SERVICIOS DE LA CIUDADANIAS DE ATENDIERON 26 INMUEBLES PUBLICOS DENTRO DE LA DEMARACACIÓN, A FIN DE CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y COMODOS PARA LOS EMPLEADOS Y USUARIOS EN GENERAL, EN BENEFICIO DE 65,000 HABITANTES.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	1	2	2	1	216		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	90,000	90,000	3,021	9,524,000.00	7,781,790.38	7,468,526.02

Objetivo: GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN CÓMODA, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LA VÍA PÚBLICA, QUE PRIORICE A LOS PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO,

Acciones Realizadas:

CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER ZONAS SEGURAS PARA LOS PEATONES, QUE LES PERMITA CAMINAR LIBREMENTE POR LA DEMARCACIÓN, SE CONSTRUYERON 3,020.52 M2 DE BANQUETAS EN BENEFICIO DE 20,000 HABITANTES.

4	1	2	2	1	217		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	INMUEBLE	22	22	7	23,012,564.00	23,012,564.00	13,765,373.36

Objetivo: ORIENTAR EL DESARROLLO URBANO HACIA UNA CIUDAD COMPACTA, DINÁMICA, POLICÉNTRICA Y EQUITATIVA, QUE POTENCIE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y QUE FOMENTE LA INVERSIÓN, PARA ALCANZAR UN PATRÓN

Acciones Realizadas:

A FIN DE MODERNIZAR EL COMERCIO Y ACERCAR PRODUCTOS FRESCOS Y ECONÓMICOS A LA CIUDADANÍA SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 7 MERCADOS PÚBLICOS (MERCADO IZTAPALAPA, MERCADO FRANCISCO VILLA, MERCADO PUBLICO 226 SAN LORENZO TEZONCO Y MERCADO PUBLICO PLAN DE AYALA), ASI COMO EL MANTENIMIETO MAYOR AL MERCADO ACULCO Y AL MERCADO ESCUADRON 201, ESTAS ACCIONES ENCAMINADAS A CONTAR CON INMUEBLES DIGNOS Y SEGUROS PARA LOS CONSUMIDORES Y COMERCIANTES QUE ACUDEN A ESTOS CENTROS DE ABASTO, EN BENEFICIO DE 35,000 HABITANTES.

4	1	2	2	1	218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	850,000	955,668	437,330	239,370,398.00	249,874,903.26	182,880,134.35

Objetivo: GARANTIZAR UNA CIRCULACIÓN CÓMODA, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURA A LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN LA VÍA PÚBLICA, QUE PRIORICE A LOS PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DEL TRANSPORTE
Acciones Realizadas:

CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR Y ABATIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN, SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 437,329.92 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS, EN BENEFICIO DE 1,093,325 HABITANTES.

4	1	2	2	1	219		MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA	ESPACIO PÚBLICO	25	47	73	214,701,816.00	277,829,132.12	208,495,209.56

Objetivo: CREAR, RECUPERAR Y MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, LAS ÁREAS VERDES URBANAS A DIFERENTES ESCALAS Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD Y LAS CALLES COMO ELEMENTOS ARTICULADORES
Acciones Realizadas:

A FIN DE CONTAR CON MAYORES ESPACIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA LAS FAMILIAS DE LA DEMARCACIÓN, SE LLEVO A CABO EL RESCATE Y CONSERVACIÓN DE 73 ESPACIOS PÚBLICOS, EN BENEFICIO DE 365,000 HABITANTES..

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	2	3	221		Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable	M	3,000,000	3,000,000	777	43,983,499.00	129,312,751.10	122,874,585.64

Objetivo: Realizar la introducción de red secundaria de agua potable en lugares que carecen de infraestructura de agua, así como la sustitución de red en zonas de grietas, con mayor incidencia de fugas y donde la tubería cuenta con mayor antiguedad.

Acciones Realizadas:

Se llevó a cabo la sustitución de 777.40 m de red secundaria de agua potable, en lugares de zonas de grietas y de mayor antiguedad de la red, para lo cual se utilizaron tuberías de polietileno de alta resistencia con una vida útil de más de 40 años, con lo que se beneficio 1,360 habitantes.

Sustitución de Red Secundaria de Agua Potable por Administración:

Dirección Territorial	Colonia	Calle	Avance (m)
Cabeza de Juárez	Ejercito de Agua Prieta	U.H. Juárez V. ubicada en Fuerte de Loreto esq. 5 de Mayo	6.0
		U.H. Tierra y Libertad, ubicada en batalla 5 de mayo esq. Eje 6 Sur	11.0
	Renovación	Calle 6 Poniente Esq. Calle 2-A	14.0
Centro	Progresista	Central entre Universidad y Batallones Rojos	4.0
Ermita Zaragoza	Pueblo Santa Cruz Meyehualco	Cerrada Ursulo Galvan nO. 37	30.0
	Pueblo Santa María Aztahuacan	Predio la Colorada Primavera y Plaza H. Chavarria	106.0
		Eje 6 entre Ignacio Allende y Av. Circunvalación	42.6
		Claveles	60.0
		Av.Circunvalación Esquina ,Eje 6	166.4
		Av.Circunvalación	106.3
	Santa María Aztahuacan	Cda. Viveros No. 8	50.0
Estrella	Santa Maria Tomatlan	2da. Cerrada de Parque Nacional	105.0
Paraje San Juan	Paraje San Juan	Av. San Lorenzo esq. Iztlacciuatl	26.0
	El Tríangulo	Benito Juárez	21.0
San Lorenzo Tezonco	San Lorenzo Tezonco	Clinica del IMSS Iztapalapa OMF 164, Av. Tlahuac no. 5662	7.10
Santa Catarina	Citlali	Aquiles Serdan	22.00
		Total:	777.40

Adicionalmete se autorizaron recursos para distribuir de forma gratuita 65,420.7 viajes de agua potable a tráves de carros tanque pipa, beneficiando a 150,000 habitantes por mes que carecian del vítal líquido.

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	5	2	2	3	222		Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable	M	3,000,000	3,019,823	2,178,618	178,293,084.00	129,676,953.99	101,291,457.47

Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red secundaria de agua potable, a través de acciones permanentes que coadyuven al adecuado funcionamiento.

Acciones Realizadas:

Se llevó a cabo el mantenimiento por administración de 2,169,810 m. de red secundaria de agua potable, dentro de los cuales se eliminaron 2,919 fugas de las líneas de distribución, lavado y desinfección de 291 cisternas y 263 tinacos a escuelas y edificios públicos beneficiando con ello, a 1,827,868 habitantes. De igual forma se distribuyó por administración y de forma gratuita 2,752,230 m3 de agua potable a través de carros tanque (pipas) a fin de beneficiar a la población que carecia del vital líquido.

Dirección Territorial	Mantenimiento (Km)
Aculco	202,024
Atlalilco - Axomulco	19,350
Cabeza de Juárez	218,466
Centro (Leyes de Reforma)	267,227
Los Angeles Agrarista	15,290
Ermita Zaragoza (Acatitla de Zaragoza)	297,232
Aztahuacan	14,070
Estrella (Los Culhuacanes)	424,629
Estrella - Huizachtepetl	31,570
Paraje San Juan (Santa Cruz Quetzalcoatl)	313,895
San Lorenzo Tezonco	141,146
Santa Catarina	199,911
Estrella - Huizachtepetl	25,000
Total:	2,169,810

Adicionalmente se autorizaron recursos para el arrendamiento de carros tanque pipas, los cuales realizaron y distribuyeron 545 viajes de 10 metros cúbicos, de agua potable a Colonias y lugares que no contaban con servicio de agua por la red.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: Para este periodo se registró avance de obra pública por contrato de 8,664.84 m de sustitución de red secundaria de agua potable, en beneficio de 9,000 habitantes de esta demarcación.

SUSTITUCIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE (RECURSOS DE DEUDA):

Dirección Territorial	Sustitución (m)
Aculco	6,079.56
Cabeza de Juárez	215.00
Estrella- Huizachtepetl	1,925.28
Total:	8,219.84

SUSTITUCIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO):

Dirección Territorial	Sustitución (m)
Los Culhuacanes	303
Santa Cruz Quetzalcoatl	285
Total:	588

AR ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	AO	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO (Pesos)		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
4	2	2	2	4	223		ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	30,000	44,680	15,395	353,607,768.00	466,054,450.46	304,332,022.88

Objetivo: CREAR, RECUPERAR Y MANTENER LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS, LAS ÁREAS VERDES URBANAS A DIFERENTES ESCALAS Y EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD Y LAS CALLES COMO ELEMENTOS ARTICULADORES DEL ESPACIO PÚBLICO, A FIN DE GENERAR ENCUENTROS, LAZOS DE CONVIVENCIA, APROPIACIÓN SOCIAL, SENTIDO DE PERTENENCIA Y AMBIENTES DE SEGURIDAD PARA LOS HABITANTES Y VISITANTES.

Acciones Realizadas:

CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON CALLES MAS SEGURAS Y REDUCIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS, SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE 15,395 LUMINARIAS, EN BENEFICIO DIRECTO DE 153,950 HABITANTES.

5	5	1	8	5	205		MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	360	360	276	21,343,111.00	17,533,249.63	17,165,770.34

Objetivo: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DELEGACIONAL, MEDIANTE ASESORÍAS A LAS ÁREAS DE ÉSTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTREN ORIENTADOS A LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN.

Acciones Realizadas: EFICIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN CON LOS CURSOS BÁSICOS QUE SE PROPORCIONAN EN EL ÁREA CON DIBERSOS TRAMITES, DE IGUAL FORMA SE LLEVARON A CABO CURSOS DE CAPACITACION:DE ENERO A DICIEMBRE SE PROGRAMARON EVENTOS DE CAPACITACIÓN: INTRODUCCIÓN BÁSICA A WINDOWS (2), TANATOLOGÍA (2), WORD PARA ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES (2), SISTEMA OPERATIVO LINUX (2), TANATOLOGÍA II (2), INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ASERTIVIDAD EN CONFLICTOS (2), RESILIENCIA (2), EVACUACIÓN DE INMUEBLES (2), EXCEL BÁSICO, ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA REDACCIÓN SENCILLA Y EFECTIVA, EXCEL PARA PRINCIPIANTES (2), ACCESS, DERECHOS HUMANOS. LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES , PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (2), DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCIONES BÁSICAS PARA SALVAR UNA VIDA (3), SENSIBILIZACIÓN EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS. GÉNERO E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, FUNCIONES AVANZADAS Y MANEJO DE FÓRMULAS DE EXCEL (2), DERECHOS HUMANOS. DIVERSIDAD SEXUAL, POWER POINT BÁSICO, DERECHOS HUMANOS. ADOLESCENTES, INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO (3), GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE CON APLICACIONES GOOGLE, RESCATE URBANO, JUICIOS ORALES, EXPRESIÓN VERBAL, MANEJO A LA DEFENSIVA, VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES X86 CON VMWARE SERVER, CURSO ESPECIALIZADO PARA CERTIFICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS A LA PERSONA AFECTADA/LESIONADA (3), MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO, SEGURIDAD PERIMETRAL, TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIGERA Y PESADA, FUNDAMENTOS DE GOBIERNO DE TIC BASADO EN COBIT 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS, EXCEL INTERMEDIO, BURNOUT, TÉCNICAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, SENSIBILIZACIÓN BÁSICA EN EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN, TRATO Y ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUTOCAD BÁSICO, INCENDIOS NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO, CURSO ESPECIALIZADO PARA CERTIFICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS A LA PERSONA AFECTADA/LESIONADA (NIVEL INTERMEDIO) (3), EXTRACCIÓN VEHICULAR, CURSO PARA REVALIDAR Y RENOVAR LA ACREDITACIÓN PARA LA PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES (2), CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES (2), RETIRO SIN CRISIS, FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA BIBLIOTECA, AUTOCAD INTERMEDIO, GRAFOLOGÍA, TABLAS DINÁMICAS Y MACROS CON EXCEL, LENGUAJE A SEÑAS MEXICANO, EL TRABAJO EN COLABORACIÓN, LEY DE ADQUISICIONES Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO, POWER POINT INTERMEDIO, TALLER DE OPERACIÓN DEL SISTEMA INFOMEX DF, LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, REFORMA FISCAL 2018, ARCHIVOS, TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, TALLER DE RECURSO DE REVISIÓN, PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, SIPOT (SOLUCIÓN DE ERRORES EN LOS FORMATOS), LINEAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE FONDOS FEDERALES TALLER DE PRUEBA DE DAÑO, ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES, TALLER PARA FORTALECER LA ÉTICA E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOCUMENTO DE SEGURIDAD, CONFLICTO DE INTERESES, INTRODUCCIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTRODUCCIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, ÉTICA PÚBLICA Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	Resultados							
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
2					**DESARROLLO SOCIAL**					**47,539,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	4				**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**					**47,539,751.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		1			**DEPORTE Y RECREACIÓN**					**5,284,912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			210		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INMUEBLE	1	1	0	**5,284,912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				O02D98010	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN IZTAPALAPA.					5,284,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2			**CULTURA**					**42,254,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			213		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	INMUEBLE	5	5	0	**42,254,839.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				O02D98000	PROYECTO DE ORIGEN					17,254,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O02D98011	MANTENIMIENTO A CENTROS Y ESPACIOS CULTURALES					25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					**DESARROLLO SOCIAL**					**119,764,810.00**	**167,304,561.00**	**167,245,465.04**	**126,772,952.72**	**126,772,952.72**
	1				**PROTECCION AMBIENTAL**					**0.00**	**35,000,000.00**	**34,992,715.38**	**28,205,902.65**	**28,205,902.65**
		3			**ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**					**0.00**	**35,000,000.00**	**34,992,715.38**	**28,205,902.65**	**28,205,902.65**
			206		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE	KILÓMETRO	0	6.73	2.166	**0.00**	**35,000,000.00**	**34,992,715.38**	**28,205,902.65**	**28,205,902.65**
				O02D98028	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA					0.00	35,000,000.00	34,992,715.38	28,205,902.65	28,205,902.65
	2				**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**					**119,764,810.00**	**132,304,561.00**	**132,252,749.66**	**98,567,050.07**	**98,567,050.07**
		1			**URBANIZACION**					**119,764,810.00**	**64,764,810.00**	**64,748,504.29**	**50,404,021.44**	**50,404,021.44**
			212		CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS	METRO CUADRADO	59,530	59,530	33,320.500	**29,764,810.00**	**29,764,810.00**	**29,753,999.53**	**16,296,723.33**	**16,296,723.33**
				O02D98004	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.					29,764,810.00	29,764,810.00	29,753,999.53	16,296,723.33	16,296,723.33

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

FI	F	SF	AI	Py	Denominación	Unidad de Medida	Resultados							
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
			215		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	1	1	0.000	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O02D98009	MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD EN LA DEMARCACIÓN					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			218		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS	METRO CUADRADO	338,725	338,725	67,539.990	70,000,000.00	35,000,000.00	34,994,504.76	34,107,298.11	34,107,298.11
				O02D98007	RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACIÓN					35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O02D98008	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN VIALIDADES SECUNDARIA DE IZTAPALAPA.					35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O02D98021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA DEMARCACIÓN					0.00	35,000,000.00	34,994,504.76	34,107,298.11	34,107,298.11
		3								0.00	25,000,000.00	24,995,988.53	20,877,992.81	20,877,992.81
			222		MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	METRO	0	18,593	8,219.840	0.00	25,000,000.00	24,995,988.53	20,877,992.81	20,877,992.81
				O02D98025	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA					0.00	25,000,000.00	24,995,988.53	20,877,992.81	20,877,992.81
		4			**ALUMBRADO PÚBLICO**					0.00	42,539,751.00	42,508,256.84	27,285,035.82	27,285,035.82
			223		ALUMBRADO PÚBLICO	LUMINARIA	0	9,672	6,402.000	0.00	42,539,751.00	42,508,256.84	27,285,035.82	27,285,035.82
				O02D98027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.					0.00	42,539,751.00	42,508,256.84	27,285,035.82	27,285,035.82
					Total URG					167,304,561.00	167,304,561.00	167,245,465.04	126,772,952.72	126,772,952.72

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D98001	Adquisición de Equipo de Cómputo	0%	10,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo la adquisición de Meta 1: 300 (COM): 200 computadoras, modelo All in One 23-Q144LA de 23"; 50 Computadoras, modelo All in One 23-R159LA de 23" de alto rendimiento y 50 laptops. A efecto de sustituir los bienes obsoletos y/o que se encuentran en condiciones inoperables debido a su ritmo de trabajo y a que rebasan su vida útil, en las distintas áreas que conforman las diferentes direcciones de la Delegación Iztapalapa.
A02D98002	Adquisición de Mobiliario	0%	10,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo la adquisición de mobiliario para la Dirección General de Administración, el cual se desglosa a continuación: Meta 1: 380 (MOB); (70) Escritorio secretarial con pedestal bilateral y doble cajón; (50) Escritorio de trabajo pedestal derecho estructura de perfil; (150) sillas con descansa brazo; (50) archiveros de metal con 4 gavetas; (60) sillas de metal acojinadas, descansa brazos, tapizado en vinil.
A02D98003	Adquisición de Equipos Receptores de Alertamiento de Emergencias	0%	10,000,000.00	-	-	Se adquirirá Meta 1:60 (ESE): 60 Equipos Receptores de Alertamiento de Emergencias, con las siguientes características: Receptor Sarmex, cuatro trompetas de 100 watts colocadas con cable de uso rudo, soporte de batería de 24 hrs, antena base VHF direccional, conector para cable de antena externa, mástil para antena, configuración del equipo. Banda de operación VHF, frecuencia de operación: 162.400 a 162.500 Mhz, potencia de audio amplificador: 200 watts, fuente de alimentación toroidal de 300 watts, decibeles de audio por trompeta.
A02D98004	Adquisición de Mobiliario.	100%	-	8,672,651.84	8,672,651.84	13 Modulos Operativos para 8 personas con las siguientes especificaciones: cubierta de 1.50 mts. De frente por 60 cms. De fondo por 75 cms. de alto, fabricada en laminado plástico de 25mm de espesor y cantos en PVC Termofusionado de 1mm de espesor.; 14 Sillas, con la siguiente especificaciónes tecnicas: sistema de elevación neumática por medio de pistón de gas, brazos fijos de polipropileno, base de polipropileno de 5 puntas con rodajas dobles, tapizada en tela. ; 15 Anaqueles con las siguientes especificaciones tecnicas: reforzado con 4 postes en calibre 14 terminado en pintura epoxica.; 33 Escritorios con las siguientes especificaciones tecnicas: de 1.20 mts de frente por 60 cms. de fondo por 75 cms. de alto, fabricada en laminado plastico de 25mm de espesor y cantos en pvc termofusionado de 1mm de espesor.
A02D98005	Adquisición de maquinaria de construcción.	100%	-	3,011,986.40	3,011,986.40	Descripción: 10 rodillos vibratorios sencillos con la sig. Características; rodillo sencillo, rodillo liso, sistema de arranque retráctil ideales para trabajos de bacheo, caminos y pequeños estacionamientos, alto nivel de compactación y desempeño equivalente a los compactadores mayores. 4 revolvedoras con capacidad de mezclado de 380 litros, olla de metal, olla de 3 aspas ideales para la fabricación del cemento utilizado en las obras de construcción, es un equipo muy útil para mecanizar las obras.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D98006	Adquisición de motobombas y maquinaria para las direcciones de supervisión y ejecución de obras y de operación hidráulica.	0%	-	2,953,812.41	-	Adquisición de 97 (bombas), 85 motobombas con motor a gasolina de 2 pulgadas 12 motobombas con motor a gasolina de 3 pulgadas, meta 2: 18 (maquinaria), 15 rodillos apisonador y/o compactador sencillo pr8 combustible a gasolina con motor honda, 3 revolvedoras para mezcla de concreto para saco de 1.5, 9.5 hp motor a gasolina.
A02D98007	Adquisición de Equipo Industrial para el Mantenimiento de la Red Secundaria de Drenaje.	0%	-	926,840.00	-	Adquisición de: 2 EQI (Equipo Industrial), Cámaras de empuje manual " Sistema Mini" el Sistema Mini de Subsite (RST) se compone de tres partes, cámara modelo 1545, controlador modelo 1575 y carrete de Acero con cable coaxial, las características de la cámara 1545, excelente auto-nivelación, en posición vertical automático: para la inspección de tuberías pequeñas, diseñada para Departamentos de Mantenimiento Industrial y Municipal para expandir la capacidad existente de Inspección de Tuberías.
A02D98008	Adquisición de Camión Malacate para la Alcaldía de Iztapalapa.	0%	-	1,265,000.00	-	Adquisición de 1 (CAM), Camión malacate (winche) con motor a diesel
A02D98009	Adquisición de Bienes Artisticos.	0%	-	1,200,000.00	-	Adquisición de los siguientes Bienes Artísticos: Meta 1: 4 Flautas Transversal, 2 Timbales Latín, 12 Viola, 4 Violín ¾, 6 Violonchelo, 4 Corno Francés, 4 Contrabajo Clásico, 4 Oboes, 2 Guitarra Eléctrica, 8 Trompetas, 4 Saxofón Altos, 4 Saxofón Tenora, 2 Saxofón Baritina, 8 trombona, 2 Piano o Teclado, 2 Bajo Eléctrico, 2 Batería, 54 Guitarra Acústica, 4 Jarana 1A y 2A, 6 Cuatros, 6 Panderos, 4 Maracas, 4 Huevos de Plástico o Shaker, 4 Xilófono, 20 Cascabeles de Muñecas, 2 Bongos Pequeños, 6 Silbatos y 1 Marimba.
A02D98010	Adquisición de Herramientas y Maquinaria para la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	4,476,641.38	-	Adquisición de lo siguiente: 15 Motosierra de Barra Motor a Gasolina de dos tiempos 18" Potencia 2.2 HP. Meta 2: 15 Máquina Pintarrayas (Pinta Lineas) de alto rendimiento para aspersión de pintura de Tráfico Vinílica, Esmalte y Epóxica, mediante sistema Airless con bomba de pistón de alto flujo para trabajos pesados
A02D98011	Adquisición de patrullas para la Alcaldía de Iztapalapa	0%	-	10,000,000.00	-	Se requiere la Adquisición de Patrullas: Meta 1: 10 Patrullas motor 3.6l 6 cilindros, potencia 292hp, planca de cambios en columna de direccion, ruedas de tracción traseras, relación del eje trasero 2.62, capacidad de tanque de combustible l/100 km 9.4 Dirección electro asistida, , barra de luces y sirena electronica modelo integrity 44 pulgadas, sistema de la barra de luces con 8 modulos de luz reflectores con alto cromo, Anclaje interior con mampara divisora para el compartimiento de detenidos, defensa delantera de placa de acero de 1/4 con travesaños de tubo calibre 16, anilletes traseros para enganchar fabricados con placa de acero, juego de cintas de arrastre de alta resistencia de 6 metros de largo, pintura con los colores institucionales de la SSPCDMX.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
A02D98012	Adquisición de Ambulancias de Urgencias Básicas para la Alcaldía de Iztapalapa	0%	-	3,000,000.00	-	Adquisición de Ambulancias de Urgencias Básicas: Meta 1: 2 AMB, Especificaciones Técnicas: Motor 3.6 L V6 24V VVT, Potencia280 CF @ 6,400 RPM, Torque 260 LB-PIE @ 4,175 RPM, Dirección Hidráulica, Tracción Delantera, Transmisión Automática, Suspensión delantera tipo MACPHERSON STRUT, Suspensión trasera HOTCHKISS. Capacidad: Área de carga 11.5 M3, Capacidad de Carga 1,872 kg, Capacidad de arrastre 2,313 kg, Peso bruto vehicular 4,037 kg, Peso Vehicular 2,165 kg. Dimensiones: Altura para cargar desde el piso 533 mm, Distancia entre ejes 136 "", Largo/Ancho/Alto 5,182/2,051/2,225 mm, Largo/Ancho/Alto de la caja 3,124/1,864/1,930 mm, Puerta Lateral Ancho/ Alto 1,245/1,778 mm, Puerta trasera Ancho/ Alto 1,575/1,778 mm apertura 260º. Seguridad: Alarma de Seguridad
A02D98013	Adquisición de muebles de oficina destinado para las oficinas de los Concejales.	0%	-	1,200,000.00	-	Adquisición de los siguientes muebles de oficina: Meta 1: (1) Mesa de trabajo para 12 personas, (1) Mesa central con las siguientes especificaciones: medidas frente 100cm, fondo 50cm y altura 45 cm.; (1) Recepción Recta: medidas 1,80 cm con cubierta metálica,1 pedestal fijo, 1 papelero, 1 archivero.; (1) Recepción Recta Medidas 1,60 cm, con cubierta metálica, 1 pedestal fijo, 1 papelero, 1 archivero.; (1) Silla con la siguiente especificaciones técnicas: sistema de elevación neumática por medio de pistón de gas, brazos fijos de polipropileno, base de polipropileno de 5 puntas con rodajas dobles, tapizada en tela.; (1) Armado, Escritorio Rectangular con Recato medidas frente 150cm x fondo 60 cm x altura 75 cm sobre credenza.; Credenza baja 2 vista en "z" medidas frente: 160cm, fondo 60 cm y altura 59 cm, 2 papeleros, 2 archiveros y 2 entrepaños, cableable con preparación para contactos en tapas posteriores cajones izquierdos y la mampara en policarbonato, tela o melanina y marco de aluminio de 1.35 mts.; (4) Sillón Neón Mod. N658 Individual.; (1) Escritorio de 2 mts con la lateral incluida.
A02D98014	Adquisición de computadoras y equipo informático para nuevas oficinas de concejales en la Alcaldía Iztapalapa.	0%	-	838,763.52	-	Adquisición de lo siguiente: Meta 1: 32 Computadoras: (22) PC de escritorio SFF, INTEL CORE i3, 4 GB, DVD RW, WINDOWS 10 PRO. Incluye teclado y mouse, monitor de LED de21.5 pulgadas, resolución 1920 x 1080, conector VGA/DVI, con OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 32/64 TSD. (10) PC de escritorio INTEL CORE i5, 4 GB, 1000 GB, UNIDAD OPTICA DVD RW, WINDOWS 10 PRO. Incluye teclado y mouse, monitor de LID de 23 PULGADAS, resolución 1920 x 1080, con conector VGA/DVI, con OFFICE HOME and BUSINESS 2016 32/64 TSD. Meta 2: 44 Equipos Informáticos: (32) No Break con regulador integral, protección contra transitorio de tensión en línea comercial, control y supervisión por microprocesador, voltaje nominal de entrada soportado de 127 VCA 1 FASE, tipo de conexión de entrada UPS: nema 5-15P, capacidad de salida voltios amperios (VA): 450 VA, carga completa de hasta 6 minutos y (2) Impresoras de hasta 45 PPM, en negro en solo 5,7 segundos, con calidad de impresión 600x600 DPI, hasta 4.800x600 DPI mejorada, tecnología láser, velocidad 1500MHZ, pantalla LCD de 2 líneas, con puertos de dispositivo, estándar, bandeja de 76,2 x 127 mm a 215,9x355,6 mm. y de 105x148mm a 215,9x355,6mm. (10) Impresoras Multifuncional laser monocromático compacto e imprime y copia hasta 21 PPM con rapidez, alimentador automático, con cartuchos de tóner de reemplazo, impresión desde dispositivos móviles BROTHER IPRINT y SCAN, escaneo de alta calidad hasta 19.200x 19.200 DPI.
O02D98000	Proyecto de origen.	0%	41,082,949.00	-	-	Proyecto de origen.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98001	Rescate de Infraestructura Comercial (Mercados Públicos)	55%	20,041,994.00	20,041,994.00	10,997,024.36	Los trabajos a realizar en 8 mercados públicos son: Sustitución de techumbre, pintura en estructura de la cubierta, instalación de luminarias, colocación de extractores tipo cebolla, pintura en áreas comunes y fachada, rehabilitación de baños, canalización de aguas pluviales, colocación de rejillas (louvers) e impermeabilización, aplanados y rampas para minusválidos en acceso.
002D98002	Obras de Protección Civil en Iztapalapa	85%	30,000,000.00	20,999,201.60	17,841,371.83	Se contemplan la construcción y reparación de 675.15 m2 de muros de contención, renivelación de pilotes de control, obras de recitación de pilotes de control, atención estructural a grietas en vías de comunicación en las Colonias Ampliación Paraiso, La Joya, Morelos y Ampliación Morelos de la Delegación Iztapalapa.
002D98003	Balizamiento peatonal y vehicular en vías secundarías.	96%	20,000,000.00	20,000,000.00	19,261,803.66	Se realizará el mantenimiento correctivo al balizamiento peatonal y vehicular en la carpeta asfáltica de la red vial secundaria. (pinta de topes, líneas preventivas y de paso peatonal) en 12,358.25 ml. en diferentes colonias de las ocho direcciones territoriales.
002D98004	Construcción y Mantenimiento de Guarniciones y Banquetas la Delegación Iztapalapa.	55%	50,000,002.00	29,764,810.00	16,296,723.33	Se realizará la reconstrucción de 46,881.14 m2 de banquetas y 18,707.49 ml de guarniciones, mediante los trabajos de: Topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros y rejillas. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes.
002D98005	Mantenimiento a Edificios Públicos de la Demarcación.	76%	15,000,002.00	18,000,002.00	13,643,717.79	Se dará mantenimiento a 6 Edificios públicos ubicados en las Colonias Valle de Luces, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Barrio San Lucas, Leyes de Reforma, Barrio San Pablo y San Lorenzo. Los trabajos consisten en impermeabilización, reparación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y pintura, donde la ciudadanía recibe servicios y realiza trámites de diversas índoles.
002D98006	Rencarpetado y atención a la carpeta asfáltica en vialidades secundarias	85%	75,000,000.00	75,000,000.00	63,474,812.21	Se realizarán trabajos de pavimentación en 123,450.00 m2 de carpeta asfáltica mediante los siguientes trabajos: Preliminares (Trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, incluye los materiales para señalamiento), Excavaciones y acarreos (Carga mecánica y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica, volumen medido colocado), Fresado, base y sub base (Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga a camino volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios), Carpeta asfáltica.
002D98007	Rescate y Conservación de la Imagen Urbana de la demarcación	0%	35,000,000.00	-	-	Se realizará la Rehabilitación de Imagen Urbana en la Delegación Iztapalapa en 9 espacios públicos, mediante los siguientes trabajos: Se prevé realizar intervenciones en la vegetación de la zona; introducción de un nuevo sistema de iluminación, mantenimiento y colocación de señalización, además de renovar el mobiliario urbano, cambio de adoquín, colocación de techumbres, colocación de juegos infantiles y aplicación de pintura en muros y fachadas. A fin de contar con espacios dignos y seguros que permitan a la ciudadania un sano esparcimiento e integración familiar.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98008	Instalación y Reparación de Luminarias en vialidades secundaria de Iztapalapa.	0%	35,000,000.00	-	-	Se llevara a cabo el cambio y la rehabilitación de 5,830.00 luminarias, derivadas del alumbrado público delegaciones, mediante los siguientes trabajos: prelimiares, cableado y colocción de luminarias tipo ov a lo largo de las vías secundarias de la demarcación en las ocho Direcciones Territoriales que la cornforman.
002D98009	Mantenimieto a Centros de Salud en la Demarcación	0%	20,000,000.00	-	-	Se realizara la rehabilitación de 12 inmuebles de atención a la salud los trabajos a realizar son: pintura exterior e interior, herreria, pintura, instalacion sanitaria, instalación electrica, cambio de sanitarios y coloación de pisos. En los siguientes Centros de Salud: Portales (Col. San Simón), Francisco J. Balmis (Col. Zacahuitzco), Quetzalcoatl (Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl), Buenavista (Col. Buenavista), Chinampac (Col. Chinampac de Juárez), Maximiliano Ruiz (Col. Santa Martha Acatitla), Ramos Millan (Col. Gabriel Ramos Millan), Santa María Aztahuacan (Col. Sta María Aztahuacan), Dr. Luis Mazzotti Galindo (Col. Pantitlan), Las Peñas (Col. La Era), Zapotitlán (Col. Santiago Centro) y San Miguel Teotongo (Col. San Miguel Teotongo).
002D98010	Mantenimiento a Espacios Deportivos en Iztapalapa.	81%	35,000,000.00	18,715,088.00	15,236,508.51	Realizar el mantenimiento de 20 centros recreativos para la práctica del deporte, los trabajos a realizar son: preliminares, albañileria, luminarias, techumbre, reparación de gimnasio, equipamiento en zonas de estar, pintura, jardineria, adecuación de un invernadero en espacio deportivo, de limpieza en general y cambio de luminarias.
002D98011	Mantenimiento a Centros y Espacios Culturales.	0%	25,000,000.00	-	-	Se dará mantenimiento y reahabilitación a 4 inmuebles culturales de la Demarcación: trabajos se arreglaran puertas de aluminio, luminarias, cambio de tinacos y piso, revición de la instalación hidrosanitaria, eléctrica, desazolve y pintura.
002D98012	Mantenimiento de Planteles Educativos en Iztapalapa.	78%	40,441,453.00	40,441,453.00	31,506,302.67	Se dará mantenimiento a 12 planteles escolares de nivel básico, mediante trabajos de, Construcción de techumbre, pintura en geneal (vinilica y de esmalte), instalación eléctrica, aplanado de bardas, herrería, impermeabilización, reparación de barda perimetral, sustitución de luminarias, construcción de muro de tabique, aplanado,piso de cerámica en aulas, Instalación de red hidrosanitaria, instalación de tubería hasta cisternas, limpia y rehabilitación de techumbre, mantenimiento a pilotes de control y pilotes de control. Planteles beneficiados: Efraín Huerta , Profr. Carlos Espinosa Romero, Gral. Lázaro Cárdenas , Enrique García Gallegos , Profr. Carlos Sandoval Sevilla , Profr. Marcelino Renteria, Profr. Antonio Cedeño , Profr. Manuel Alcala Martin, Profra. Columba Rivera, Profr. Ramón Espinosa Villanueva, Profr. Ramiro
002D98013	Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil en la Delegación Iztapalapa.	67%	11,909,730.00	11,909,730.00	7,947,349.07	Se atenderan 8 Centros de desarrollo infantil que han sufrido un deterioro importante a causa de la inclemencias del tiempo, la vida útil de los materiales, que ha ocasionado daños en la estructura, fachada, acabados, instalaciones hidro-sanitaría, eléctrica. Se realizaran trabajos de rehabilitación de instalación eléctrica, hidrosanitaria, herrerías, acabados, estructura, colocación de pisos, mejorando la imagen y las instalaciones.Cendis beneficiados: San Juanico, Niños Héroes, Iztapalapa, Pastorcito De Oaxaca, Jardín San Lorenzo Tezonco, Yunúen, Sector Popular y Juan de la Barrera.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
O02D98016	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la Delegación Iztapalapa.	35%	100,000,000.00	40,000,000.00	13,877,576.83	Los trabajos consisten en: Meta 1: 12.5 (KM) kilómetros de rehabilitación de la red secundaria de drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfaltico en la zona de obra.
O02D98017	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable en la Delegación Iztapalapa.	0%	100,000,000.00	20,000,000.00	-	Los trabajos a realizar en la Meta 1: 52.3 KIL (Kilómetros) consisten en: Sustitución de de la red secundaria de agua potable en las direcciones territoriales Aculco, Centro, Paraje San Juan, Santa Catarina, Cabeza de Juárez, Ermita Zargoza, San Lorenzo y Estrella en la Delegación Iztapalapa los trabajos consisten en lo siguiente: 1. Tramo y nivelación, 2. Corte de carpeta asfáltica, 3. Excavación de cepa para ventanas, 4. Tendido de tuberías, 5. Reinstalación de tomas domiciliarias, 6 relleno de ventanas, 7 reposición de carpeta asfáltica en ventanas.
O02D98018	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en la Delegación Iztapalapa.	96.8%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,872,732.40	Los trabajos a realizar en Meta 1: 2,000.00 m2 son: Preliminares demoliciones y excavaciones construcción de carpeta se realizara el barrido del área de fresado: incluye el acarreo de material producto del barrido con medios mecánicos fuera de la obra, así mismo se realizara el tendido de la carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica, el riego de liga con emulsión asfáltica rr-2k), Re nivelaciones (se realizara el suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno alta resistencia, para pozo de visita, la re nivelación de pozo y de la coladera de piso de lluvia) en las diferentes colonias de las direcciones territoriales Centro, Cabeza de Juárez, Ermita Zargoza, San Lorenzo y Estrella.
O02D98019	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en dentro del Perímetro Delegacional.	99.38%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,490,664.37	Los trabajos a realizar en Meta 1: 1,100.00 m2 son: Preliminares, demoliciones y excavaciones (se llevara a cabo el fresado de pavimento de concreto asfáltico con máquina perfiladora), acarreos (se realizara el acarreo en camión, de material producto de fresado de carpeta de concreto asfáltico, en camión), construcción de carpeta (se realizara el barrido del área de fresado: incluye el acarreo de material producto del barrido con medios mecánicos fuera de la obra, así mismo se realizara el tendido de la carpeta de concreto asfáltico templado con agregado de 19 mm (3/4") de diámetro, de 7.5 cm de espesor compactado al 90% de su densidad teórica, el riego de liga con emulsión asfáltica rr-2k), Re nivelaciones (se realizara el suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno alta resistencia, para pozo de visita, la re nivelación de pozo y de la coladera de piso de lluvia) en las diferentes colonias de las direcciones territoriales Aculco, Santa Catarina, Paraje San Juan y Cabeza de Juárez.
O02D98021	Trabajos de mantenimieto de carpeta asfáltica en la demarcación	97.45%	-	35,000,000.00	34,107,298.11	Se realizarán la Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Colonias de la Delegación Iztapalapa en 39,515.12 m2 mediante los siguientes trabajos: Preliminares, Excavaciones y acarreos , Fresado, base y sub base y Carpeta asfáltica. Colinias: Colonias: San Miguel, Constitución De 1917 I, Los Ángeles, Paraje San Juan, El Edén, Sta. Martha Acatitla Nte (Ampl) II, Santa María Aztahuacan (Ej) II, Reforma Política II, Aculco (Pblo), Magdalena Atlazolpa (Pblo), San Andrés Tetepilco (Pblo), San José (Barr), San Pablo (Barr), Escuadrón 201 y Héroes De Churubusco.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98023	Rehabilitación de Alumbrado Público en diferentes colonias de la Delegación.	92.56%	-	14,789,862.00	13,689,869.66	Se llevará a cabo la Rehabilitación de Alumbrado Público en las Colonias Apatlaco, Bellavista, Cooperativa Tlaltenco, Ejercito de Agua Prieta, El Gavilán, Jesús Vela, Los Picos VI-B, Naranjos, Predio San Rafael, Renovación, San Juan Joya, Solidaridad y Violeta.Los trabajos a realizar en Meta 1: 3,363 Lum (luminaria), consisten en Nivelación, excavación y desmontaje de lámpara de alumbrado público y retiro de luminarias producto del desmontaje al sitio de resguardo, suministro del material para señalamiento, construcción de cimiento para poste de alumbrado de 12 m de altura, de 1.00 x 0.60 x 1.00 m en material clase II, suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado, suministro e instalación de postes de alumbrado público cónico circular de 12.00 m de altura, suministro y colocación de luminaria, suministro y colocación de cable desnudo del no. 6. y Suministro y colocación de cable con aislamiento plástico del no. 8, suministro y aplicación de pintura de esmalte en poste de 9.00 y 12 m. de altura.
002D98024	Mantenimiento de un Inmueble Cultural	86.03%	-	5,206,281.00	4,478,943.64	Se realizará el mantenimiento de un inmueble cultural en las Colonis: Xalpa, San Miguel Teotongo, Vicente Guerrero y Barrio San Pablo. Los trabajos a realizar son: preliminares, albañilería, colocación de pisos, herrería y cancelería, pintura, suministros e instalación de luminarias, instalaciones eléctricas sanitarias e hidráulicas, y limpieza en general.
002D98025	Rehabilitación a la Infraestructura de Agua Potable en Colonias de la Delegación Iztapalapa	83.51%	-	25,000,000.00	20,877,992.81	Se realizará Rehabilitación a la Infraestructura de Agua Potable en Colonias de la Delegación Iztapalapa en 18,592.94 ML. Los trabajos a consisten en: trazo y nivelación, corte de carpeta asfáltica, excavación de cepa, tendido de tuberias, reinstalación de tomas domiciliarias, relleno de ventanas y reposición de carpeta asfáltica en ventanas.
002D98027	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en diferentes colonias de la Delegación.	64.14%	-	42,539,751.00	27,285,035.82	Rehabilitación de 4,160.00 Lum. Trabajos a realizar: desmontaje de lámparas y retiro de luminarias, suministro del material para señalamiento, construcción de cimiento para poste de alumbrado, suministro y colocación de anclas, suministro e instalación de postes cónico circular, suministro y colocación de luminaria. Colonias: Guadalupe del Moral, La Regadera, Leyes de Reforma 1a Secc, Los Ángeles, Pje San Juan, Sn Miguel, Const De 1917 I, Sideral, Sn Pablo, El Manto, Reforma Política, Ermita Zaragoza, Monte Alban, Pje Zacatepec, Sta Ma Acatitla, Sn Sebastián Tecoloxtitlan,Sn Ma Aztahuacan, Apatlaco, Sn Andrés Tetepilco, Héroes De Churubusco, Magdalena Atlazolpa, Sta Bárbara, Aculco, Escuadrón 201, Campestre Potrero, Emiliano Zapata, Sn Miguel Teotongo, Lomas de La Estancia, Lomas De Zaragoza, Miravalle, Santiago Acahualtepec, Sn Francisco Apolocalco, Sn Lorenzo Xicoténcatl, Ricardo Flores M, Cerro De La Estrella, Sn Juan Xalpa, La Era, La Polvorilla, Des Urb Quetzalcóatl, Pred Degollado, Mixcóatl, Fco Villa,Magueyera, Las Peñas, Casa Blanca, Consejo Agrarista Mexicano, José López Portillo, Sn Antonio , Jardines de San Lorenzo, Sn Lorenzo Tezonco, El Molino y Guadalupe.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98028	Rehabilitación a la Infraestructura de Drenaje en Colonias de la Delegación Iztapalapa	80.59%	-	35,000,000.00	28,205,902.65	Se llevarán a cabo los trabajos de Mantenimiento, conservación y rehabilitación al Sistema de Drenaje en 6.73 KIL Los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de la tubería, afine de piso, colocación de la cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, construcción de pozos de visita, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bacheo con concreto asfáltico.
002D98029	Obras Complementarias al Sistema de Drenaje	91.84%	-	105,000,000.00	96,428,052.90	Se llevarán a cabo Obras Complementarias al Sistema de Drenaje en 50 Pozos (Poz). Los trabajos a realizar para el desasolve y construcción de pozos de absorción son: preliminares, desazolve de la caja desarenadora, desazolve de rejillas, limpieza de columna de infiltración , rehabilitación de elementos de acero, prueba de infiltración y registro de la misma, excavación del pozo, colocación del tubo de concreto perforado, colocación del relleno con material pétreo que permita la filtración del agua, construcción del tragante con rejilla.
002D98030	Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje.	99.56%	-	35,000,000.00	34,847,617.08	Se realizara el Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje en 542,369.93 ML los trabajos a consisten en: Desazolve de la caja desarenadora, desazolve de rejillas, limpieza de columna de infiltración, rehabilitación de elementos de acero, prueba de infiltración y registro de la mima. La Ubicación Física completa del Proyecto es; Colonias: Escuadrón 201, Pblo Aculco, Purísima, Atlazolpa, Barr La Asunción, Barr San Lucas, El Triunfo, Sector Popular, Barr Santa Bárbara, Héroes de Churubusco, Unidad Modelo, Jacarandas, Colonial Iztapalapa, Renovación, Ejercito de Oriente, Zona Peñón, Ejército Constitucionalista, Álvaro Obregón, Ejercito de Oriente, Zona Issste, Guadalupe del Moral, Vicente Guerrero Smz 1-6, Barr San Miguel, Leyes de Reforma 1ra y 2da Secc, Ampl San Miguel, Los Ángeles, Sideral, Paseos de Churubusco, Santa Martha Acatitla Sur y Norte, Pblo Santa María Azthahuacan, Z.U.E. Santa María Aztahuacan, La Colmena, Pblo Santa Martha Acatitla, Pblo San Sebastián Tecoloxtitlan, U.H. El Salado, Cerro de la Estrella, San Andrés Tomatlán, Sta María Tomatlán, El vergel, Lomas Estrella 1ra y 2da. Sección, U.H. Triángulo de las Agujas I y II, Pblo San Simón Culhuacán, El Santuario, Ampl El Santuario, 12 de Diciembre, Fuego nuevo, Valle del Sur, San Juan Xalpa, Sta Isabel Industrial, El Molino Iztapalapa, Barrio Tula, Degollado Chico, La Polvorilla, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Insurgentes, La Era, Carlos Hank González, Pblo San Lorenzo.
002D98031	Rehabilitación de red de drenaje sanitario y pluvial en la Delegación Iztapalapa	76.22%	-	7,788,844.57	5,936,540.70	Se realizará trabajos de rehabilitación de red de drenaje sanitario y pluvial en 1.35 (KIL) en las colonias Buenavista I, Buenavista II Lomas de Santa Cruz Meyehualco, Barrancas de guadalupe, Citlalli, Palmitas, Tenorios, Xalpa II y Xalpa III. Los trabajos consosten en: trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica,excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación
002D98032	Construcción y Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Drenaje en Diversas colonias de la Delegación Iztapalapa	90.43%	-	125,000,000.00	113,042,402.54	Se llevará acabo la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Drenaje en 2 Pozos (POZ) en la Colonia Xalpa I. Los trabajos a realizar son: trazo y nivelación, excavación del pozo, colocación del tubo de concreto perforado, colocación del relleno con material pétreo que permita la filtración del agua, construcción del tragante con rejilla.
002D98033	Mantenimiento y rehabilitación de areas verdes dentro del perimetro delegacional.	0.00%	-	10,000,000.00	-	Se realizará Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de areas verdes en las colonias Aculco, Albarrada, España, Fuentes de Zaragoza, Jacarandas, Lienzo Charro, Minerva y Prados, los trabajos a realizar son: poda integral, retiro de producto, colocación piso de adoquin, pintura en bardas, instalación de bancas, manteniento y rehabilitación de reja perimetral y mantenimiento de sistema de iluminación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98034	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	56.11%	-	10,832,765.40	6,078,687.20	Se llevarán a cabo el Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social de 16 Inmuebles (INM) dentro del perímetro delegacional. Los trabajos consisten en: Mantenimiento y rehabilitacion de las instalación eléctrica, sanitaria e hidraulica, cambio de pisos, canceleria en ventanas, puertas y trabajos de acabados. La ubicación Física del proyecto es: 12 de Diciembre, Amp. Santa María , Banjada, Cacama, Celdalliotli, Ejército de Oriente, El Molino, El Polvorillo, El Rodeo, Allepetlalli, El Rosario, El Triángulo, Estado de Veracruz, Francisco Villa, Guadalupe del Moral y Vicente Guerrero.
002D98035	Pavimentación en diversas vialidades de la colonia ejército constitucionalista de la Delegación Iztapalapa	0.00%	-	2,000,000.00	-	Se realizará la pavimentación de 3,292.00 M2 en diversas calles en la Colonia Ejercito Constitucionalista mediante los siguientes trabajos: Preliminares (trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, incluye los materiales para señalamiento), excavaciones y acarreos (carga mécanica y acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de carpeta asfáltica, volúmen medido colocado), fresado, base y sub base (fresado de pavimento de concreto asfáltico con maquina perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga de camino volteo, la mano de obra, maquinaria, el equipo y la herramienta necesarios) y carpetá asfaltica.
002D98036	Mantenimiento y Rehabilitación al sistema de Drenaje	55.53%	-	3,166,675.40	1,758,307.39	Los trabajos consisten en: Meta 1: 0.70 (KM) kilómetros de Mantenimiento y Rehabilitación al sistema de Drenaje, mediante los trabajos de trazo y nivelación, corte de la carpeta asfáltica, excavación de la cepa, extracción de tubería, afine de piso, colocación de la cama de tezontle, colocación de la tubería, acostillar tubería, construcción de pozos de visita, reconexión de descargas domiciliarias, relleno de excavación con tepetate y bache con concreto en la zona de obra. Colonias beneficiadas: El Triunfo (07-064), El Vergel (07-066), Minerva (07-141), Puente Blanco (07-166), San Simón Culhuacán (Barr) (07-204), Santa Cruz VII (U Hab) (07-209) y Cerro de la Estrella II (07-261)
002D98037	Mantenimiento de Guarniciones y Banquetas en la Delegación Iztapalapa.	37.29%	-	2,261,911.00	843,577.16	Se realizaránel mantenimiento de 3,534,70 M2 de Banqueta y 1,410.49 ML de guarniciones, mediante los trabajos de: Trazo y nivelación, demoliciones y excavacione, Construción de banquetas fabricado en sitio, construcción de guarniciones sección trapezoida y pintado de guarniciones. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes. Colonias: Chinampas de Santa Ma Tomatlan (07-029), El Rosario (07-059), Estado de Veracruz (07-072), Guadalupe (Barr) (07-087) y Progreso del Sur (07-165).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98038	Reencarpetado a la carpeta asfáltica en vialidades secundarias	0.00%	-	6,785,733.00	-	Trabajos de pavimentación en 11,169.31 m2 de carpeta asfáltica, mediante los siguientes trabajos: Preliminares . Excavaciones y acarreos . Fresado, base y sub base, carpeta asfáltica. Colonias Beneficiadas: El Manto_Plan de Iguala (07-052), El Molino (07-054), El Santuario (Ampl) (07-061), El Triángulo (07-063), Francisco Villa (07-076), La Nueva Rosita (07-112), Ricardo Flores Magón (Ampl) (07-173), San Antonio Culhuacán (Barr) (07-178), Santa María Tomatlán (Pblo) (07-214), Santa Martha Acatitla Sur (Ampl) (07-216), Tula (Barr) (07-234), Vicente Guerrero-Super Manzana 1 (U Hab) (07-242), Vicente Guerrero-Super Manzana 7 (U Hab) (07-248), Lomas Estrella 2a Secc II (07-286) y Xalpa I (07-305).
002D98039	Rescate y Conservación de la Imagen Urbana dentro del perímetro delegacional	4.34%	-	9,952,408.40	431,634.04	Mantenimiento y rehabilitación de 22 espacios públicos, mediante los siguientes trabajos: Trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, limpia de terrenos, poda de árboles en caso necesario, colocación de firme de concreto, colocación de juegos infantiles, suministro y tendido de gravilla, suministro y colocación de mobiliario urbano, suministro y, mantenimiento y colocación de señalización, pintura y reja perimetral, suministro e instalación de luminarias, cambio de adoquin, colocación de techumbres, aplicación de pintura en muros y fachadas. Colonias Beneficiadas: Campestre Potrero (07-021), Casa Blanca (07-025), Emiliano Zapata (Ampl) (07-069), Jacarandas (07-097), Los Reyes (Pblo) (07-135), Paraje Zacatepec (07-155), Purisima I (07-168), Real del Moral (Fracc) (07-169), San Antonio (Barr) (07-177), Sideral (07-221), Sta Ma Aztahuacan (Pblo) (07-227), Veracruzana (Ampl) (07-241), Consejo Agrarista Mexicano I (07-264), Ejercito de Oriente (U Hab) I (07-271), Ejercito de Oriente (U Hab) II (07-272), San Juan Xalpa II (07-290), San Miguel Teotongo I (07-291), Santa Cruz Meyehualco (U Hab) II (07-296), Santa Maria Aztahuacan (Ej) I (07-297), Santa Maria Aztahucan (Ej) II (07-298), Sta Martha Acatitla Nte (Ampl) II (07-300) y Tenorios (Ampl) (07-318)
002D98040	Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua Potable	87.39%	-	904,764.40	790,673.51	Se realizará el Mantenimiento, conservación y reabilitación de infraestructura de agua potable en 1,230.10 (ML) metros lineales. Los trabajos consisten en : trazo y nivelación, corte con sierra y demolición de pavimentos asfalticos, escavación de zanjas,tendido de cama de arena,colocación de tubería, rellenos de tepetate y bacheo. Colonias Beneficiadas: La Maguellera (07-111) y Valle de Luces II (07-238).
002D98041	Rehabilitación de alumbrado Público en colonias de la Delegación.	37.55%	-	7,238,115.20	2,718,089.01	Rehabilitación de alumbrado Público en colonias de la Delegación. Los trabjos a realizar en Meta 1: 1,645 Lum (luminaria), consiste en: nivelación, escavación y desmontaje de lámpara de alumbrado público y retiro de lumiarias producto del desmontaje al sitio de resguardo, sumistro del material para señalamiento, construcción de cimiento para poste de alumbrado de 12 m de altura, de 1.00 x 0.60 x 1.00 m en material clase II, suministro y colocación de juego de 4 anclas, de 19 mm de diámetro y 0.50 m de longitud, para sujetar poste para alumbrado, suministro e instalación de postes de alumbrado público cónico circular de 12.00 m de altura, suministro y colocación de luminaria, suministro y colocación de cable desnudo del no. 6. y suministro y colocación de cable con aislamiento plástico del no. 8, suministro y aplicación de pintura de esmalte en poste de 9.00 y 12 m. de altura.
002D98042	Mantenimiento a Centros de Salud en la Demarcación	18.65%	-	1,357,146.50	253,137.86	Se realizará el mantenimiento de tres centros de salud ubicados en la delegación iztapalapa, los trabajos consisten en: Trabajos Preliminares, Albañileria, instalación hidrosanitaria, instalación electrica y trabajo de acabados. Colonias Beneficiadas: Vicente Guerrero-Super Manzana 4 (U Hab) (07-245), Chinampac de Juárez I (07-262) y San Juan Xalpa I (07-289).

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Modificado	Ejercido	
002D98043	Construcción y ampliación de infraestructura cultural.	91.80%	-	1,357,146.60	1,245,911.51	Se realizará la construcción y ampliación parcial de tres espacios ulturales, los trabajos a relizar consisten en: Suministro y aplicación de impermeabilizante ,sumistro e instalación de loseta amtiderrapante, cancel fijo, suministro, retiro e instalación de tubo flexible, tendido de cableado, istalación de contactos y apagadores, sumistro, retiro e instalación de tubería nueva de cobre y piezas especiales, instalación sanitaria, sumistro y aplicación de pintura vinilica en muros, fachadas y acabados, suministro e instalación de luminarias. Colonias Beneficiadas: Año de Juárez (07-007), Monte Alban (07-146) y Santiago Acahualtepec (Pblo) (07-219.
002D98044	Repavimentación en diversas vialidades de la Delegación Iztapalapa.	0.00%	-	29,700,000.00	-	Trabajos de Repavimentación en diversas vialidades de la Delegación Iztapalapa en 68,405.16 m2 de carpeta asfáltica mediante el desarrollo de 3 proyectos en 22,801.72 m2 de carpeta asfáltica c/u; 1. Reencarpetado en diversas colonias de la Territorial Ermita Zaragoza de la Delegación Iztapalapa". Ubicación: Col. Ermita Zaragoza. 2. Repavimentación en diversas colonias de la Dirección Territorial San Lorenzo Tezonco de la Delegación Iztapalapa, . Ubicación: Col. El Molino Tezonco, José López Portillo, Valle de San Lorenzo, Consejo Agrarista Mexicano, Predio el Molino, Presidentes de México, Lomas de San Lorenzo, San Lorenzo Tezonco, San Juan Joya. 3. Repavimentación en diversas colonias de la Dirección Territorial Santa Catarina de la Delegación Iztapalapa. Ubicación: Col. San Miguel Teotongo, Miguel de la Madrid, San Pablo II, Pueblo Santiago Acahualtepec, Lomas de la estancia I, Xalpa y San José Buenavista.
002D98045	Construcción de Banquetas y Guarniciones en diferentes ubicaciones de la delegación.	63.73%	-	20,235,192.00	12,895,847.42	Se realizará la reconstrucción de 31,254.10 m2 de banquetas y 12,471.66 ml de guarniciones, mediante los trabajos de: Topografía, excavación, retiro de escombro, cimbra de madera y metálica, concreto, malla electro soldada, registros y rejillas. También se construirán rampas para dar accesibilidad a esta infraestructura urbana para personas con capacidades diferentes.
002D98046	Construcción del parque público "El Mirador"	0.00%	-	1,500,000.00	-	Se realizarán la construcción del parque público el "Mirador" en la delegación iztapalapa. Los trabajos a realizar son: albañilería, pintura, herrería, piso de concreto, guarniciones y banquetas, jardinería y suministro e instalación de mobiliario hidráulico.
002D98047	Reencarpetado en diversas Colonias de la Territorial San Lorenzo Tezonco en la Delegación Iztapalapa.	0.00%	-	9,900,000.00	-	Se realizarán trabajos de Reencarpetado en diversas Colonias de la Territorial San Lorenzo Tezonco en 22,801.72 m2 de carpeta asfáltica mediante los siguientes trabajos: Preliminares (Trazo y nivelación para vialidad con equipo de topografía, incluye los materiales para señalamiento), Fresado (Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora, incluye: materiales de consumo, agua, carga a camión volteo, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta necesaria), tendido de la Carpeta asfáltica (Suministro y colocación de mezcla asfáltica).
002D98048	Trabajos de mantenimiento y rehabilitación del Campamento Aculco	18.85%	-	5,000,000.00	942,442.00	Se realizaran trabajos que consisten en: albañileria y mantenimiento a las instalaciones sanitarias, hidraulicas, electricas, pintura, impermeabilizacion y limpieza general de la obra en las casetas y baños del campamento Aculco
002D98050	Mantenimiento al inmueble de los concejales.	0.00%	-	2,500,000.00	-	Los trabajos a realizar son: colocación de estructura, mantenimiento a instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, mantenimiento a pisos y muros.
			688,976,130.00	912,934,570.62	633,989,188.28	

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: (3)

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

"NO APLICA"

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
5,379,663,417.00	5,877,389,288.22	497,725,871.22	9.25

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS	APROBADO	MODIFICADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
PODER CIUDADANO 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	1,003	72,216,000.00	OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS MENSUALES A 1,003 CIUDADANOS VOLUNTARIOS COMO APOYO PARA SU TRANSPORTACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
PODER VINCULARSE 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	1,003	36,108,000.00	OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS MENSUALES A 1,003 CIUDADANOS VOLUNTARIOS COMO APOYO PARA SU TRANSPORTACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
CON EL PODER DE LA GENTE MEJORAMOS LAS CONDICIONES DE VIDA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	500	15,000,000.00	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION CUENTE CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA FAVORECIENDO LA RESOLUCION DE SITUACIONES EMERGENTES
VINCULADORES CIUDADANOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	42	336,000.00	FORTALECER E IMPULSAR LOS PROCESOS DE DE PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE.
VINCULADORES CIUDADANOS E IMAGEN URBANA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	583	4,664,000.00	FORTALECER E IMPULSAR LOS PROCESOS DE DE PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LAS REALIZACION DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LOS SERVICIOS E IMAGEN URBANA EN LA DELEGACION.
XVI CARRERA DE LA MUJER 2018 PREMIOS 4411 "PREMIOS"	PERSONA	HASTA 3,000	130,000.00	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COMUNITARIA MEDIANTE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN CARRERAS ATLETICAS.
XVI CARRERA DE LA MUJER 2018 MEDALLAS 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	HASTA 3,000	949,982.00	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD COMUNITARIA MEDIANTE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN CARRERAS ATLETICAS.
SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 2018. 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	230	22,800,000.00	PROMOVER LA EDUCACION ARTISTICA EN SUS DIFERENTES EXPRESIONES.
ENLACE CIUDADANO PARA LA PROMOCIÓN AL RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	241	25,012,000.00	INTEGRAR UN EQUIPO DE CIUDADANOS QUE PROMUEVAN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO .

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
TORNEOS SELECTIVOS DELEGACIONALES 4411 "PREMIOS"	PERSONA	HASTA 1,200 ATLETAS	465,000.00	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA DELEGACION.
TORNEOS SELECTIVOS DELEGACIONALES 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONA	HASTA 1,200 ATLETAS	454,895.91	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA DELEGACION.
APOYO ECONÓMICO A ELENCOS Y CREADORES ARTÍSTICOS QUE REALICEN INTERVENCIONES EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	ELENCO/PERSONA/COLECTIVO	655 Y HASTA 1,500	32,768,855.00	PROMOVER LA CULTURA EN LA DEMARCACION, MEDIANTE INTERVENCIONES ARTISTICAS, RECREATIVAS, CULTURALES, Y DE DIVULGACION.
PODER ES BIENESTAR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	5,600	2,402,399.67	OTORGAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA DESPLAZARSE, PARA FACILITAR LA APERTURA DE OPORTUNIDADES
PODER Y SALUD 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	3000 CONSULTAS	749,729.60	CONTRIBUIR A LA PREVENCION DE ENFERMEDADES MEDIANTE CONSULTAS REALIZADAS EN LA UNIDAD MEDICA MOVIL A LOS HABITANTES DE LA DELEGACION IZTAPALAPA
MI PODER DE DECISIÓN 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	430 METODOS ANTICONCEPTIVOS	1,192,074.00	BRINDAR A LA POBLACION FEMENINA EN EDAD REPRODUCTIVA QUE HABITA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA UN IMPLANTE INTRADERMICO CON UNA VIDA MEDIA DE 3 A 5 AÑOS
PODER PREVENIR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	1,000 CONSULTAS	468,674.50	PREVENIR Y TRATAR LA HIPERTERNSION ARTERIAL, PROBLEMAS METABOLICOS, PERFIL DE LIPIDOS.
PODER DAR TRANQUILIDAD 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	145 SERVICIOS FUNERARIOS	906,363.10	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN POBREZA EXTREMA PUEDA REALIZAR UN SERVICIO FUNERARIO DIGNO.
BENEFICIO SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES EN IZTAPALAPA PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO A MAYORDOMÍAS 2018 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	MAYORDOMIAS	80 MAXIMO	2,000,000.00	CONTRIBUIR A LA DIFUSION Y SALVAGUARDA DE LAS FIESTAS PATRONALES
FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONALES COMPARSAS EN IZTAPALAPA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	COMPARSAS	160	3,599,964.00	FORTALECER Y CONSERVAR LAS TRADICIONES
PODER PASEAR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONA	1,206	1,989,900.00	CONTRIBUIR AL DERECHO AL ESPARCIMIENTO Y LA RECREACION DE LOS MENORES DE EDAD.

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
CON EL PODER DE COLOREAR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	FACHADAS	HASTA 23,000	99,999,888.00	PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACION Y VECINDADES DE LA DEMARCACION.
AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	CASA/PERSONA	19,473	140,000,000.00	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA QUE HABITAN EN VIVIENDAS QUE SUFIERÓN AFECTACIONES POR EL SISMO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE.
PODER VER 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	30,000	9,999,780.00	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD VISUAL ACCEDA A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LENTES GRADUADOS
IZTAPALAPA CON CALOR HUMANO 2018 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	29,500	9,999,768.40	CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE ZONAS DE ALTA VULNERABILIDAD Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE HABITAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA POR MEDIO DE LA ENTREGA DE SUDADERAS
PODER CAMINAR AL ÉXITO4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	50,250	19,999,732.47	APOYAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN EL NIVEL PRIMARIA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS CON LA ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR
PODER MOVERSE 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	2,615	9,998,886.80	OTORGAR UN APOYO CONSISTENTE EN BASTÓN, SILLA DE RUEDAS, ANADADERA O MULETAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA , CON LA FINALIDAD DE FAVORECER SU MOVILIDAD
PODER ESCUCHAR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	1,600	9,999,998.08	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA SEAN MUJERES, HOMBRES, ADULTOS MAYORES, NIÑAS O NIÑOS ACCEDA A MEJOR CALIDAD DE VIDA.
PODER SONREIR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	351,000	59,999,956.00	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN INFANTIL TENGA ACCESO A LA CELEBRACIÓN POR SUS DERECHOS Y A UN JUGUETE QUE CONTRIBUYA A SU DESARROLLO EMOCIONAL
PODER MATERNO 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	14,000	39,999,932.00	OTORGAR UN OBSEQUIO, POR UNICA OCASIÓN Y DE MANERA EXTRAORDINARIA A LAS MUJERES QUE SEAN MADRES RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA
II CARRERA NEÓN NOCTURNA 2018 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONAS	2,000	759,985.60	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y ESTIMULAR EL ESFUERZO DE AQUELLOS QUE PARTICIPEN EN LA "II CARRERA NEÓN NOCTURNA 2018" LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMPETENCIAS INTER-DELEGACIONALES, JUEGOS POPULARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARALÍMPICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II CARRERA NEÓN NOCTURNA 2018 4411 "PREMIOS".	PERSONAS	48	130,000.00	IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y ESTIMULAR EL ESFUERZO DE AQUELLOS QUE PARTICIPEN EN LA "II CARRERA NEÓN NOCTURNA 2018" LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMPETENCIAS INTER-DELEGACIONALES, JUEGOS POPULARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUEGOS DEPORTIVOS INFANTILES, JUVENILES Y PARALÍMPICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
	TIPO	TOTAL		
AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR ACCIONES DE MITIGACION A CASAS DAÑADAS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS/CASAS	2,422	150,000,000.00	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA QUE HABITE EN VIVIENDAS QUE SUFRIERON AFECTACIÓNES DE NIVEL DE RIESGO MEDIO, A CAUSA DEL SISMO DEL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRONAPRED 2018 PREMIOS A GANADORES DE TALLERES IMPARTIDOS	PERSONAS	80	792,000.00	APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO) ADOLESCENTES Y JÓVENES (10). PROYECTOS DE ARTE IMPULSADOS POR JÓVENES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (30). APOYO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS (AUTOEMPLEO) MUJERES (10). ACTIVIDADES FORMATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA MUJERES QUE INVOLUCREN CONTENIDOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (30).
FAIS 2018 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA CON ESCASO SUMINISTRO DE AGUA"4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	5,425	21,752,098.85	AGUA PLUVIAL A LAS Y LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL, ASÍ COMO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA.
PODER VER Y OIR 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	PERSONAS	8,000	1,599,524.00	SE OTORGARÁN ACCESORIOS Y APARATOS POR ÚNICA OCASIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, MEDIANTE LA ENTREGA DE APARATOS, TALES COMO AUXILIARES AUDITIVOS. ADEMÁS SE OTORGARÁN POR UNA SOLA OCASIÓN LENTES MONO FOCALES O BIFOCALES.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	COLONIA/COMITÉ VECINAL	157	72,369,621.93	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, MEJORAS EN UNIDADES HABITACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
PODER DIVERTIRNOS 2017 (ADEFA) 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	PERSONAS	ADEFA	461,902.72	ADEFA
CARRERA DEL FUEGO NUEVO 2017(ADEFA) 4411 "PREMIOS"	PERSONAS	ADEFA	220,000.00	ADEFA
TOTAL URG (8)			872,296,912.63	

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL URG (9)					

"NO APLICA"

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
				TIPO	TOTAL	
PODER CON LA DISCAPACIDAD 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	4,000	4,800,000.00
PODER GANAR 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	1,000	6,000,000.00
PODER ESTUDIAR 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	2,500	12,000,000.00
PODER DE LA DIVERSIDAD 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	850	3,060,000.00
PODER ALCANZAR LA META 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PROMOTORAS Y PROMOTORAS	230	8,280,000.00
PODER ALIMENTARIO 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	JEFAS DE FAMILIA	850	3,060,000.00
PODER CRUZAR SEGURO 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	1,000	4,000,000.00
LA CULTURA VIAL ES PODER 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	250	9,000,000.00
PODER DIVERTIRNOS 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	COLECTIVOS	230	9,200,000.00
PODER ES CALIDAD DE VIDA 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS".	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	7,500	7,492,500.00
PODER INFANTIL 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"	GOCDMX NO. 252 TOMO II 31 DE ENERO DE 2018	IZTAPALAPA	COBERTURA AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA	PERSONAS	2,200	13,801,821.02
TOTAL URG (9)						80,694,321.02

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

"NO APLICA"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	EJERCIDO	
PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACION Y VECINDADES DE LA DEMARCACION.	100,000,000.00	99,999,888.00	PINTURA PARA UNIDADES HABITACIONALES, EDIFICIOS, CASAS HABITACION Y VECINDADES DE LA DEMARCACION.
AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE.	140,000,000.00	140,000,000.00	AYUDA SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO A CASAS DAÑADAS POR EL SISMO DE SEPTIEMBRE.
JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO Y OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.	100,000,000.00	99,999,888.00	JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO Y OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES.
LENTES PARA ADULTOS MAYORES.	10,000,000.00	9,999,780.00	LENTES PARA ADULTOS MAYORES.
SUDADERAS PARA ADULTOS DE POBLACION ABIERTA DE LA DEMARCACION.	10,000,000.00	9,999,768.40	SUDADERAS PARA ADULTOS DE POBLACION ABIERTA DE LA DEMARCACION.
ZAPATOS Y TENIS ESCOLARES.	20,000,000.00	19,999,732.47	ZAPATOS Y TENIS ESCOLARES.
APARATOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARA LA POBLACION ABIERTA DE LA DELEGACION.	20,000,000.00	19,998,884.88	APARATOS AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y ANDADERAS PARA LA POBLACION ABIERTA DE LA DELEGACION.
DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	35,000,000.00	34,847,617.08	DESAZOLVE A RED DE DRENAJE.
MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	40,000,000.00	13,877,576.83	MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJE
OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	105,000,000.00	96,428,052.90	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE
MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	20,000,000.00	-	MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE.
PAVIMENTACION CON ECOCRETO EN EJE 6 Y PERIFERICO.	4,000,000.00	3,872,732.40	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO QUE PERMITA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR
MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RENOVACION.	1,500,000.00	1,490,664.37	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BALIZAMIENTO Y REMOZAMIENTO QUE PERMITA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR
LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RENOVACION.	500,000.00	494,881.06	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS Y SUSTITUIDAS CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD PARTICULARMENTE EN AQUELLAS ZONAS DONDE SE CARECE DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL URG (7)	606,000,000.00	551,009,466.39	

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos II y V del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-001 ACULCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILACIA ACULCO	PROVEER DE 5 KIT DE CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA .	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-002 ALBARRADAS (U HAB)	ALBARRADA MEJORADA CON COLOR	APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA EXTERIOR EN LA FACHADA TOTAL DE TODOS LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA UNIDAD ALBARRADAS.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-003 ALCANFORES (U HAB)	IMPERMEABILIZACIÓN A ZOTEAS DE 21 EDIFICIOS	SE REQUIERE LIMPIEZA DE TECHOS, RETIRO DE MATERIAL AL INTERIOR, ARREGLO DE POSIBLES FISURAS, APLICACIÓN DE SELLADOR Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON CALOR, PINTURA TERRACOTA AHULADA ROJA DE UNIONES Y TRASLPES (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA IMPACTGOLDEN DE 4 MM.	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-004 ALLEPETLALI (U HAB)	CÁMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DE LA UNIDAD	QUISIERA QUE HAYA EN ALGUNOS ANDADORES DE LA UNIDAD HAYA CAMARAS DE VIGILANCIA PARA PROTECCION DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD Y QUE INCLUYA GRABADOR DE LA IMAGENES DE BUENA CAPACIDAD Y EL CABLEADO NECESARIO PARA LA CONEXION DE LAS CAMARAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-005 ALVARO OBREGON	AUTOMOTIZACION DE 7 ACCESOS EN LAS UNIDADES DE LIENZO CHARRO Y SARE	AUTOMOTIZACION DE 7 ACCESOS LIENZO CHARRO PUERTA 1 JUNTO A LA CASA 17 MANZANA 25 Y 26 PUERTA 2 JUNTO A LA CASA 327 FRENTE CASA 568MANZANA 24 Y 25 PUERTA 3 JUNTO A LA CASA 596 FRENTE A LA CASETA VIGILANCIA MANZANA 22 Y 23 SARE: CAMIONEROS 38 MANZANA 59 CAMINONEROS Y MANUEL ESCANDON SARE: CAMIONEROS 39 MANZANA 49 CAMINONEROS Y MANUEL ESCANDON SARE: TRANSPORTISTAS 40 MANZANA 53Y 57 TRANSPORTISTAS Y MANUEL ESCANDON SARE: TRASPORTISTAS 50 MANZANA 65 TRANSPORTISTAS MANUEL ESCANDON	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-006 ALVARO OBREGON_ (FRACC)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN FRACCIONAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EN MANZANAS 14,21,27,22,17,5,	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS. DE DISTANCIA EN LA COLOCACIÓN DEL DUR EN EL FRACCIONAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN EN LAS MANZANAS 14,21,27,22,17,5,	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-007 AÑO DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON CONCRETO, TABIQUE Y VARILLA, MEDIDAS APROX. 15 X 10MTS. ARRIBA DE LO QUE HOY ES EL CENTRO COMUNITARIO (SEGUNDO PISO) CON UNA ALTURA PROPUESTA DE 2.70 MTS. CON VENTANAS Y PUERTAS PARA UNA BUENA VENTILACIÓN Y SEGURIDAD. ESTE PROYECTO SE PROPONE EN LA CALLE MORELOS ESQUINA PERIFÉRICO ORIENTE	100%	452,382.20	452,382.20	407,143.98	90%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-008 ANTORCHA POPULAR I (U HAB)	CONTINUACIÓN DE CAMBIO DE LAS ESCALERAS EN LOS EDIFICIOS "AB", "BD", "BB" Y "AE"	DEMOLICIÓN DE ESCALONES, Y DESCANSOS CON RETIRO DE ESCOMBRO QUITAR TODA LA HERRERIA QUE COMPRENDE LA PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS Y COLOCAR HERRERIA, ESCALONES Y BANDERAS Y COLOCACIÓN DE LAMINAS PARA COLOCADO DE DESCANSOS Y COLOCADO DE ESCALONES; TAMBIÉN SE REQUIERE DE LA PINTURA DE TODA LA HERRERIA DE CADA UNO DE LAS ESCALERAS DE LOS CUATRO EDIFICIOS.	20%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-009 APATLACO	CAMARAS DE VIGILANCIA EN APATLACO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE SE SOLICITAN MINIMO 15 CAMARAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-010 ARBOLEDAS	ABOLEDAS MÁS SEGURAS	INSTALAR CÁMARAS EN LOS PUNTOS ROJOS EN ARBOLEDAS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)	KIT DE JUEGOS INFANTILES CON PISO AMORTIGUANTE EN EL ÁREA QUE ESTA AFUERA DE LAS CANCHAS FRENTE A LA ESTÉTICA	ADQUISICION E INSTALACION DE KIT DE JUEGOS INFANTILES, PISO AMORTIGUANTE EN EL ÁREA QUE ESTA AFUERA DE LAS CANCHAS ENFRENTE A LA ESTÉTICA	70%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-012 BANJIDAL	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ALARMA CON RESPUESTA INMEDIATA Y CONEXCIÓN A BASE PLATA.	UN PANEL DE CONTROL QUE EMITIRÁ LA SEÑAL DE ALERTA A LA BASE PLATA, CONECTADAS DE GRAN INTENSIDAD PARA QUE EL DELINCUENTE SE SIENTA, AMENAZADO Y SE RETIRE; UN REPETIDOR DE SEÑAL, CONTROLES REMOTOS CON BOTONES, DEL TAMAÑO DE UN CONTROOL DE AUTO, UN DISPOSITIVO POR CALLE, LAS CORNETAS SE INSTALARAN EN LOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-013 BARRANCAS DE GUADALUPE	ILUMINANDO LAS BARRANCAS	EL PROYECTO CONSISTE EN QUE NUESTRA COLONIA ESTE Y SE SIENTA UN POCO MAS SEGURA YA QUE NUESTRAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES Y A FALTA DE LUMINARIA PROVOCA INSEGURIDAD COMO ASALTOS ETC EN EL PERIMETRO CAMINO A MINAS, AV. PINO Y CAOBA	78%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-014 BELLAVISTA (U HAB)	RECUPERACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	CAMBIO DE LAMINA ACRILICA Y CAMBIO DE DOMOS POR HOJAS DE POLICARBONATO, COMPOSTURA O CAMBIO TOTAL DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO, REFORZAR LA ESTRUCTURA METALICA EN PARTE BAJA DE LAS VIGAS, MEDIANTE CASTILLO DE CONCRETO A UN METRO DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO CON UNAS MEDIDAS DE 30X30 CMS., CAMBIO DE LOSETA VÍNILICA PINTURA GENERAL VÍNILICA Y ESMALTE, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA Y DRENAJE Y REPARACIÓN DE HERRERIA GENERAL	3%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-015 BENITO JUAREZ	ALERTAMIENTO TEMPRANO	CAMARAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)	AUTOMATIZACION DE TOMA DE AGUA (REEMPLAZO DE LLAVES DE LA UNIDAD CABEZA DE JUAREZ I)	SE REQUIERE LA MEJORA DE AUTOMATIZACION DE LA UNIDAD PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS CONDOMINIOS EN LA UNIDAD CABEZA DE JUAREZ I PARA EL BENEFICIO DE TODOS, (QUE SE ENCUENTRA UN EQUIPO DE BOMBEO EN CALLE EMILIO BALLI ENTRE LOS EDIFICIOS "D" Y "B")(SE ENCUENTRA OTRO EQUIPO DE BOMBEO EN CALLES GRAN DECADA NACIONAL ENTRE LOS EDIFICIOS "U", "S" Y "P".	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)	REHABILITACION DEL AREA GNERAL DE AREAS COMUNES DE LOS 17 ADIFICIOS DE LA UNIDAD CABEZA DE JAUREZ II, EMILIO AZCARRGA VIDARRUETA ENRIQUE CONTEL Y GRAN D?	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACIONDE LAS AREAS COMUNES DE LOS 17 EDIFICIOS CON QUE CUENTA LA UNIDAD UTILIZANDO CADA EDIFICIO LA PARTE IGULITARIA DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENTRE 17, ESTA REHABILITACION SE CONCRETA A A.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIA EN CISTERNAS QUE CONSTA DE : ELECTRICO= CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA, ARRANCADORES, AUTOMATICOS Y CABLEADO. B.- REHABILITACION DE BARANDALES PORTONES LATERALES,PUERAS DE AZOTEA, REPARANDO O SUSTITUYENDO CON HERRERIA LAS PARTES DAÑADAS, PINTANDO LA HERRERIA. NOTA IMPORTANTE : ESTAS REARACIONES SE HARAN EN CADA EDIFICIO HASTA EL MOTO QUE LES ALCANCE A	44%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)	AUTOMOTIZACION DE ACCESOS EN (6) ENTRADAS VEHICULARES, 2 SOBRE AZCARRAGA VIDAURRETA, 1 SOBRE ENRIQUE CONTEL, 2 SOBRE CALLE S/N Y 1 SOBRE CALLE TRES.	LA AUTOMOTIZACION DE 6 ENTRADAS VEHICULARES, UBICADAS EN LAS CALLES AZCARRAGA VIDAURRETA, ENRIQUE CONTEL, CALLE S/N Y CALLE TRES. 2 SOBRE AZCARRAGA VIDAURRETA, 1 SOBRE ENRIQUE CONTEL, 2 SOBRE CALLES S/N Y SOBRE CALLE TRES	83%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-020 CACAMA	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TU COLINIA CACANA	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. SE COLOCARÁN EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y UNIDADES HABITACIONALES SON CINCO KITS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-021 CAMPESTRE POTRERO	JUEGOS INFANTILES PARA LA NIÑEZ DE CAMPESTRE POTRERO	COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES CON TAPETE DE GOMA Y ENMALLADO DE AREA Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS EN EL FORO CULTURAL CATALINA PASTRANA	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-022 CANANEA (U HAB)	SALON PARA TALLERES EN EL PARQUE TEMATICO CANANEA	CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES AL INTERIOR DEL PARQUE TEMATICO CANANEA, ESPECIFICAMENTE SOBRE EL AREA DE SANITARIOS, EL CUAL CUENTE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA PODER IMPARTIR TALLERES, PLATICAS, HACER SESIONES CINEMATOGRAFICAS, ASI COMO FUNGIR COMO CAMERINO DE ENCUENTRO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL	25%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-023 CARLOS HANK GONZALEZ	¡POR QUE NUESTRA SEGURIDAD ES IMPORTANTE! CAMARAS DE SEGURIDAD EN HANK GONZALEZ	CONSISTE EN BAJAR LOS INDICES DELICTIVOS QUE HAN AUMENTADO EN GRAN MEDIDA EN LA COLONIA CARLOS HANK GONZALEZ	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)	INSTALACIÓN DE FILTROS EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LA UNIDAD HABITACIONAL	INSTALACION DE UN SISTEMA DE FILTROS PARA EL AGUA QUE SE BOMBEA DE TANQUE A TODA LA UNIDAD HABITACIONAL	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-025 CASA BLANCA	JUEGOS INFANTILES INSTALACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE NAUTLA	SE REQUIEREN JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN NAUTLA ENTRE PINO Y SATELITE YA QUE NO HAY JUEGOS INFANTILES Y ES UN LUGAR PÚBLICO QUE SE PUEDE UTILIZAR POR LOS NIÑOS JUGAR Y DIVERTIRSE SANAMENTE	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-026 CE CUALLI OHTLI (U HAB)	TABLEROS, RED Y REGISTROS ELECTRICOS	EN TABLEROS CAMBIO DE CABLES DE CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE BASE DE MADERA PARA LA COLOCACION DE MEDIDORES Y CAJAS DE FUSIBLES, CAMBIO DE CABLEADO DEL TABLERO A LOS INTERRUPTORES DE CADA CASA (250 CASAS) Y CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO EN MAL ESTADO. (EL CABLEADO ES SUBTERRANEO)	0%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-029 CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN	CONTINUACION DE BANQUETA	EN CONTINUAR LA BANQUETA DE TECNICOS Y MANUALES Y SURACUSA	65%	452,382.20	452,382.20	137,932.41	30%
07-030 CITLALLI	NECESITO SEGURIDAD EN MI COLONIA CITLALLLI	EN INSTALAR 10 CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DETECTADOS DONDE ASALTAN CON FRECUENCIA CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR SEGURIDAD, PONER LAS CÁMARAS HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)	SEGURIDAD DIGITAL EN COLONIA IZTAPALAPA	PREVENCION DE DELITOS EN GENERAL EN EL FRACCIONAMIENTO POR MEDIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA (30 CÁMARAS QUE SE DISTRIBUIRÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA).	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)	SUSTITUCIÓN DE HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE AGUA DE CADA BLOQUE.	SE TRATA DE SUSTITUIR EL HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE AGUA DE CADA UNO DE LOS CATORCE BLOQUES QUE CONFORMAN LA UNIDAD HABITACIONAL CONCORDÍA ZARAGOZA.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)	VIGILANCIA PARA TODOS	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS ENTRADAS Y EXPLANADAS DE LAS UNIDADES Y PUNTOS ESTRATEGICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-036 CUITLAHUAC (U HAB)	MEJORES CISTERNAS EN CUITLÁHUAC	EL PROYECTO CONSTA DE VACIAR LA TOTALIDAD DE LAS CISTERNAS DE AGUA, LAVAR PERFECTAMENTE EL INTERIOR Y SE PROCEDE A SELLAR PAREDES PISOS Y TECHOS CON (ALBERCRETO) EL CUAL TIENE UN RENDIMIENTO DE 6 M2 /LITRO DICHO MATERIAL SE APLICA CON PISTOLA DE PRESIÓN O RODILLO TENIENDO UN PROCESO DE 2 MANOS EN 24 HRS. Y LA CUAL TIENE UNA DURABILIDAD DE 20 AÑOS CON LAVADO ANUAL SOLAMENTE, SIN QUÍMICOS ABRASIVOS SON EN TOTAL 29 CISTERNAS EN LA UNIDAD	70%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-037 CULHUACAN (PBLO)	LUMINARIAS EN PUEBLO CULHUACAN	URGE EL ALUMBRADO YA REFERENTE A LA FALTA DE ILUMINACION, EXISTE LA DELINCUENCIA, PERO A VECES QUE HAN PASADO QUE TAMBIEN LOS AUTOMOVILES CON ALTA VELOCIDAD POR ESO ES NECESARIO Y URGENTE LA INSTALACION DE DICHAS LUMINARIAS	52%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-038 DEGOLLADO	NO MÁS DELICUENCIA EN DEGOLLADO	COLOCAR CAMARAS EN LOS PUNTOS DE MÁS DELICUENCIA Y ASÍ NO TENER ASALTOS Y ROBOS EN LA COLONIA Y PODER TENER UNA COLONIA MUCHO MAS TRANQUILA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-039 DEGOLLADO CHICO	VIGILANDO DEGOLLADO CHICO	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA MENTENER VIGILADAS A LAS PERSONAS Y DISMINUYA LA DELINCUENCIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO	CAMARAS DE VIDEOVIGILNCIA	UBICAR LOS KITS (5) DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS DE MAYOR INDICE DELICTIVO DENTRO DE LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN LAS U.H IGNACIO ZARAGOZA #170 C.NOGAL,EN CAB.DE JUAREZ IV Y V ENTRADA	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE 4 CÁMARAS EN EL EXTERIOR CON 20 MTS DE DISTANCIA DE LA COLOCACIÓN DEL DUR EN LAS UNIDADES IGNACIO ZARAGOZA #170 ANDADOR NOGAL EN LAS CABEZA DE JUAREZ IV EN ENTRADA B.EN CABEZA DE JUAREZ V EN ANDADOR A Y B,EN LAS ROSAS MZ,C.EN CLEMENTE SERNA ANDADOR B.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD GEOVILLAS DE JUAREZ , PROL. P. ELIAS CALLES 230	REMODELAR EL SALON DE USOS MULTIPLES YA QUE SE ENCUENTRA EN OBRA NEGRA, COLOCAR VENTANAS , PUERTAS APLANADO POR DENTRO Y FUERA EQUIPAR EL BAÑO PARA HOMBRES Y MUJERES Y ACONDICIONAR Y EQUIPAR UNA COCINA, LO ANTERIOR A FIN DE PODER SER FUNCIONAL PARA DIVERSOS EVENTOS SOCIALES Y DIVERSAS ACTIVIDADES COMO JUNTAS DE LA UNIDAD Y CLASES DE ZUMBA Y ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS EN VACACIONES	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-045 EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)	JUEGOS INFANTILES URBANOS AL INTERIOR DE LA UNIDAD	EN QUE TODOS LOS NINOS Y NIÑAS TENGAN UN ESPACIO LIBBRE Y SEGURO PARA JUGAR. ADEMAS DE PODER TENER CONVIVENCIA ENTRE LOS VECINOS Y EMPEZAR A TENER MAS CULTURA CIVICA Y SE ENCONTRARA ENFRENTE DEL EDIFICIO E	0%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-046 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA, EN LAS 7 SECCIONES AV. TELECOM Y MZ1, MZ14 Y 15, MZ31, MZ 49 Y 55	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EN LAS 7 SECCIONES DE LA SUPERMZ 1 CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA. AV. TELECOMUNICACIONES Y MZ.1, ENTRE MZ.14 Y MZ 15, ENTRE MZ 32 Y 33,MZ 31, ENTRE MZ 49 Y 55, ENTRE MZ 62 Y 67, ENTRE MZ 40 Y 41	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-047 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN LA U.EJTO CONST. SPM 2:1° MZ1,2° 16,3° 25,4°28,5° 33 Y 6°40	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS,DE DISTANCIA EN LA COLOCACIÓN DEL DUR EN LA UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 1° EN LA MZ.1 2° 16,3° MZ.25,4°MZ.28,5° MZ.33 Y 6°MZ.40	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-048 EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN MANZANA 1 MANZANA 2,MANZANA 16,MANZANA 24,MANZANA 35,MANZANA 38,MANZANA 31	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEOVIGILANCIA ESTAS DEBERÁN ESTAR ENLAZADAS A BASE PLATA.LAS CAMARAS SE REPARTIRAN EN PUNTOS ROJOS DE LA SUPERMANZANA III Y ESTAS SON: MANZANA 1, MANZANA 16, MANZANA 24, MANZANA 35, MANZANA 38, MANZANA 31.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, SITEMA DE VIDEVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN AND. 1,2,3,4 DE JOSÉ MARÍA PATONI, CAZADORES DE MORELIA, LIGERO D	CAMARAS INSTALACION DE KIT, EN EL ESTERIOR CON 20 MTS. DE DISTANCIA DE LA UBICACIÓN DEL DVR EN ANDADOR 1,2,3, Y 4 DE JOSÉ MARÍA PATONI, CAZADORES DE MORELIA Y RIFLEROS DE SAN LUIS POSISI, BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, BATALLÓN DE ZAPADORES, BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ, EN UNIDAD HABITACIONAL EJERCITO DE ORIENTE II	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-050 EL EDEN	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA EL EDÉN.	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD QUE ABARQUEN LUGARES Y CALLES DE MAYOR RIESGO, PARA PREVENIR Y DISMINUIR LA DELINCUENCIA CONTANDO CON AYUDA DE ALGUNA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PARA MAYOR CALIDAD Y EFICACIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-051 EL MANTO	MAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MANTO	INSTALACION DE CAMARAS, PREVENCION DEL DELITO, MAYOR SEGURIDAD A PERSONAS, VEHICULOS Y CASA HABITACION	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA	PAVIMENTANDO NUESTRA COLONIA	EN LA PAVIMENTACION DE TODO LA COLONIA CON LA FINALIDAD DE UN BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS UNA MEJOR COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-053 EL MIRADOR	EVADIENDO HUMEDAD Y ESCURRIMIENTOS	LAS CANALETAS Y BAJADAS TE AYUDA A PROTEGER ESCURRIMIENTOS Y NO TENER HUMEDAD EN LOS QUINTOS PISOS, ESCALERAS Y ESQUINAS DE EDIFICIOS, SE HARÍA EL TRABAJO EN LA UNIDAD SAN MARCOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-054 EL MOLINO	REENCARPETAMIENTO ECOLOGICAMENTE	REQUERIMOS QUITAR TODO EL PAVIMENTO EXISTENTE, EMPAREJAR Y POSTERIORMENTE PONER PAVIMENTO ECOLÓGICO PARA AYUDAR A HUMEDECER EL SUB-SUELO Y EVITAR QUE LAS GRITAS SE SIGAN PROPAGANDO EN LAS CALLES MENCIONADAS, YA QUE SE CONSIDERA ZONA DE RIESGO Y ESTAS CALLES HAN SIDO LAS MÁS AFECTADAS.	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-055 EL MOLINO_	LUMINARIAA EN PROLONAGCIÓN ROJO GÓMEZ	COMPRA Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CALLE PARA QUE ESTE ILUMINADO Y DISMINUYA LA DELINCUENCIA Y ASÍ LOS VECINOS RECUPEREN SU TRNQUILIDAD Y SEGURIDAD.	29%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-056 EL PRADO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEJORAR TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA A INTERNET CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS SISTEMA DE ALERTA Y CONTROLES INALÁMBRICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-057 EL RETOÑO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA YA QUE HAY MUCHOS ASALTOS A CUALQUIER HORA DEL DÍA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-058 EL RODEO	ILUMINANDO EL RODEO	SE SOLICITAN LAMPARAS CON CELDAS SOLARES DE LED EN TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA	41%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-059 EL ROSARIO	MOVILIDAD INTEGRAL CAMBIO DE BANQUETAS Y REFORESTACIÓN	EL CAMBIO DE BANQUETAS CON MATERIALES QUE PERMITAN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y LA REFORESTACIÓN DE EASAS CALLES CON LAS PLANTAS Y ARBOLADO QUE NO AFECTE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LAS CALLES A INTERVENIR SON C. NOCHE BUENA ENTRE AV. BENITO JUÁREZ A C. FLOR DE NUBE Y C. CRISANTEMA DE C. FLOR DE NUBE A C. GLADIOLAS.	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-060 EL SANTUARIO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	EN COLOCAR CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN CALLES DE MAYOR ÍNDICES ROBO A TRASEUNTES, ROBO DE AUTOPARTES, ROBO A CASAS HABITACIÓN Y ASÍ PODER DISTINGUIR A LOS LADRONES Y DAR PARTE A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-061 EL SANTUARIO (AMPL)	REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACION PUENTETITLA	EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEJORA DE LA CALLE PUENTETITLA YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO PERMITE EL LIBRE TRANSITO DE PEATONES Y VEHICULOS	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-062 EL SIFON	CAMRAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS A BASE PLATA PARA LA VIGINACIA DEL SIFON	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN TOTAL SON 5 CAMARAS EN LOS PUNTOS YA MENCIONADOS 1 FARMACEUTICOS ENTRE RADIOLOGOS Y GEOGRAFOS 2 ESTENOGRAFOS ENTRE FISICOS Y TRABAJADORAS SOCIALES 3 PROGRAMADORES ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS 4 DIBUJANTES, VICENTE GUERRERO,CHURUBUSCO 5 QUIMICOS, CHURUBUSCO Y FISICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-063 EL TRIANGULO	REPAVIMIENTO CALLE CHAVINDA	REPAVIMENTACIÒN DE CALLE CALLE CHAVINDA,ENTRE AVENIDA DEL ÀRBOL Y AVENIDA BENITO JUÀREZ	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-064 EL TRIUNFO	DRENAJE	CAMBIO DE DRENAJE	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-065 EL TRIUNFO (AMPL)	EN CONTRA DEL DELITO CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS EN PUNTOS ROJOS TIPO DE CAMARAS SE COMPONE DE 5 KIT DE 4 CAMARAS DE TIPO DOMO Y DE AMPLIO ALCANCE CON DVR Y MONITOR DE CADA KIT PARA LAS CALLES INDEPENDENCIA ESQ. EJE 6 SUR, TLALOC ESQ. INDEPENDENCIA, HISTORIADORES ESQ. EJE 6 SUR, CALCULISTAS Y PROLONGACION MINEROS, TLALOC ESQ. REAL DEL MONTE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-066 EL VERGEL	RENOVACIÓN Y COMPOSICIÓN DE TU DRENAJE EN TU COLONIA	EN CAMBIAR Y RESTAURAR TUBERÍA DEL DRENAJE DAÑADO.	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-067 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)	PISO NUEVO PARA LA AVENIDA PRINCIPAL DE TODA LA UNIDAD.	REALIZAR REENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE Y/O AVENIDA PRINCIPAL DE LA U. H., EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I	0%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-068 EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)	PISO NUEVO PARA LA AVENIDA PRINCIPAL DE TODA LA UNIDAD.	REALIZAR RENCARPETAMIENTO DE TODA LA CALLE Y/O AVENIDA PRINCIPAL DE LA U. H. EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II	92%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-069 EMILIANO ZAPATA (AMPL)	POR UNA NIÑEZ DIVERTIDA EN EL CAMPO DE ZAPATA	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-071 ESCUADRON 201	DISPOSITIVO MULTIALERTAMIENTO CIUDADANO	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO CON PANTALLA Y CONECTIVIDAD A INTERNET. QUE INCLUYE KIT DE ALARMAS Y ACCESORIOS 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DE VENTANA 1 SENSOR DE APERTURA DE PUERTA Y 2 CONTROLES INALAMBRICOS, SE PONDRA CADA DOS CALLES SOBRE ANTONIO CÁRDENAS CADA DOS CALLES SOBRE ERMITA IZTAPALAPA CADA DOS CALLES SOBRE EJE 3 Y CADA DOS CALLES SOBRE RÍO CHURUBUSCO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-072 ESTADO DE VERACRUZ	REPARACION Y COLOCACION DE BANQUETAS	CONSISTE EN PONER BANQUETAS, EN ESPACIOS DONDE SE CARECE DE ESTAS Y MEJORAR LAS QUE YA ESTAN PUESTAS QUE POR EL USO HAN SUFRIDO DETERIORO O DAÑOS CON EL TIEM PO	15%	452,382.20	452,382.20	137,932.41	30%
07-073 ESTRELLA CULHUACAN	CIUDADANOS SEGUROS ALUMBRADO TUS CALLES	COLOCACIÓN DE LAMPARAS TIPO CERILLO TUBO METÁLICO DE 3° CON PROTECCIÓN AL ACRILICO DE TUBOS 3 13 WTS	0%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-074 ESTRELLA DEL SUR	UNA ESTRELLA SEGURA	COLOCACION DE CAMARAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)	COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA PLAZA CENTRAL	COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN LA PLAZA CENTRAL PARA EVITAR ENCAHRCAMIENTOS DENTRO DE LA UNIDAD YA QUE SE CONCENTRA LA COMUNIDAD PARA JUNTAS DE COMUNIDAD Y DE IMPACTO SOCIAL.	38%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-076 FRANCISCO VILLA	REPAVIMENTACION DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA	DAR MANTENIMIENTOAL REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LAS CALLES COMO INDICA EL MAPA	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-077 FUEGO NUEVO	CAMARAS DE VIGILANCIA	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA AUYENTAR A LOS DELINCUENTES YA QUE ES UNA COLONIA CON UNA DELINCUENCIA MUY MARCADA Y CONSISTE EN PONER CÁMARAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA Y C4 UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA UNIDAD	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA Y C4 UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA UNIDAD FUENTES DE ZARAGOZA POR LOS ALTOS INDICES DE ROBOS, ROBOS A CASA HABITACION, TRANSEUNTES, ASESINATOS, ETC.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-079 FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)	KIT DE JUEGOS INFANTILES C/PISO AMORTIGUANTE DENTRO DE LA U.H. FUERTE DE LORETO (MÓDULO DE VIGILANCIA)	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE KIT DE JUEGOS INFANTILES C/PISO AMORTIGUANTE Y DE PLÁTICO DURO, JUNTO AL MODULO DE VIGILANCIA DE LA U. H. FUERTE DE LORETO, ENTRE JOSÉ AGULAR BARRAZA Y PLAN DW AYALA.	0%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)	AGUA LIMPIA Y DESINFECTADA PARA NUESTRO CUERPO SANO	FILTROS INDUSTRIALES DESDE LA TOMA DE AGUA	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-081 GAVILAN (U HAB)	FILTRO PARA LA CISTERNA	INSTALACION DE UN FILTRO PARA LA CISTERNA PRINCIPAL PARA QUE EL AGUA NO SALGA SUCIA Y SI ALCANZA EL PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FILTROS PARA EDIFICIOS QUE ALCANCE, ESOS FILTROS SERAN RIEADOS	1%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-082 GRANJAS ESMERALDA	CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA GRANJAS ESMERALDA	POR MEDIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y EN LOS LUGARES CON MAYOR INDICE DEL DELITO, AYUDARA A LAS AUTORIDADES EN FORMA CONJUNTA CON LOS HABITANTES DE LA COLONIA A DENUNCIAR Y PREVENIR DELITOS EN FORMA RAPIDA Y ORGANIZADA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-083 GRANJAS ESTRELLA I	ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA UNIDAD	QUE SE COMPREN Y SE INSTALEN 90 LAMPARAS PARA EL INTERIOR DE LOS 20 CONJUNTOS VECINALES DE LA UNIDAD ESTADO DE ANAHUAC	29%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-084 GRANJAS ESTRELLA II	OBRAS PARA MEJORAR LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN,IMPLEMENTACIÓN,DESARROLLO Y OBRA DE BARDA DE PROTECCIÓN DE LA U.H LA LOMA	30%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-085 GRANJAS ESTRELLA III	IMPERMEABILIZACIÓN DE 29 EDIFICIOS DE LA UNIDad 392	COMPRAR ROLLOS DE IMPERQUIMIA PARA QYE SE IMPERNEABILICE AZOTEAS DE LOS 29 EDIFICIOS DE LA U.H EL TRABAJO ES CON SOPLETE ,QUITAR EL VIEJO Y COLOCAR EL NUEVO IMPERMEABILIZANTE	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-086 GRANJAS SAN ANTONIO	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA COLONIA GRANJAS SAN ANTONIO	SE PLANTEA QUE SE DOTE DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ASÍ MISMO SEAN CONECTADAS A BASE PLATA PARA UNA REACCIÓN POLICÍACA OPORTUNA. LA CIUDADANÍA SE VERA BENEFICIADA EN SEGURIDAD.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-087 GUADALUPE (BARR)	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JOSÉ MARÍA VALLEJOS	QUITAR POR COMPLETO EN AMBAS ACERAS LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS VIEJAS, COLOCANDO GUARNICIONES EN BANQUETAS EN AMBAS ACERAS DE CONCRETO, PONIENDO EN LAS ESQUINAS RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	429,779.94	95%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-088 GUADALUPE DEL MORAL	CÀMARAS DESEGURIDAD CONECTADAS A LA BASE PLATA	DERIVADO DEL ALTO ÌNDICE DE ROBOS QUE HAN SUFRIDO LOS VECINOS DE NUESTRA COLONIA GUADALUPE DEL MORAL Y LOS CUALES SE HAN INCREMENTADO EN FORMA CONSIDERABLE, YA QUE LOS ASALTANTES OBSERVAN DESPROTEGIDOS NUESTROS DOMICILIOS Y ABUSAN PARA COMETER LOS ROBOS A MANO ARMADA A TRANSEUNTES, ROBO A CASA HABITACIÒN, ROBO DE AUTO PARTES, TODOS ESTOS DELITOS SE HAN COMETIDO SIN IMPORTARLA HORA O DÌA DE LA SEMANA COMO EJEMPLO CITO. ROBO A MANO ARMADA EN CALLE DE FERNANDO MONTES DE OCA, ROBO A ESTUDIANTES SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR CON CÀMARAS DE VIGILANCIA, QUE NOS PERMITAN DISUADIR LA DELINCUENCIA Y EN SU CASO DE QUE ESTOS DELITOS SE COMETAN PODER CONTAR CON EVIDENCIA Y	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-089 GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABLIZANTE EN TODA LA U.H GUELATAO DE JUÁREZ I,EMPEZANDO POR LA SECCIÓN C.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA PARA EDIFICIOS E IMPERMEABILIZANTE EN TODA LA U.H GUELATAO DE JUAREZ I,EMPEZANDO POR LA SECCIÓN C.	10%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESCALINATAS Y ESCALERAS (CUBOS) EN LOS 32 EDIFICIOS DE LA U. H. GUELATAO DE JUÁREZ II	MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESCALINATAS Y ESCALERAS (CUBOS) EN LOS 32 EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUALATAO DE JUÁREZ II, EMPEZANDO POR EL EDIFICIO 21, QUE ES EL MÁS DAÑADO.	5%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-091 HEROES DE CHURUBUSCO	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA UNA COLONIA HEROES DE CHURUBUSCO MÁS SEGURA	CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA, COLOCAR UNA CÁMARA EN CADA UNA DE LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES, EN EL CONTORNO DE LA COLONIA MARCADA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-092 HUASIPUNGO (U HAB)	REHABILITACION Y RECUPERACION DE SALON DE USOS MULTIPLES "JOSE MARTI" DE HUASIPUNGO	REHABILITAR Y RECUPERAR EL SALON EL SALON DE USOS MULTIPLES "JOSE MARTI" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA U HAB HUASIPUNGO PERMITIENDO NUEVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LOS HABITANTES EN ESTE ESPACIO, EQUIPANDOLO CON UN REFRIGERADOR 25 PIES MARCA MAYTAC DE ACERO INOXIDABLE,MICROONDAS MAYTAC/IA6 P3, ESTUFA MAYTAC DOBLE HORNO DE GAS/30" (PARA IMPARTIR TALLERES DE COCINA, COMPUTADORAS 7 EQUIPOS HP ELIT DESK 800 62 HT CORE 17-6700 ESPECIFICA EN EL ANEXO, MULTIFUNCIONAL XEROX PHASE WC355, MESA, INSTALACION, VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE W29 (PARA EL USO DE LOS JOVENES QUE NECESITAN INTERNET.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-093 HUITZICO-LA POBLANITA	CAMARAS DE VIGILANCIA	SE SOLICITAN 5 CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS QUE SON EN DONDE SE VE Y HAY MAS INSEGURIDAD PUBLICA, YA QUE ROBAN AUTOPARTES DE LOS COCHES DE LOS VECINOS MUY SEGUIDO ASALTAN A MUJERES Y VENDEN DROGA, COMO QUIEREN METERSE A LOS DOMICILIOS LOS DELINCUENTES ES UNA ZONA MUY OBSCURA Y CASI NO PASAN PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTA MUY AISLADA ESTA PARTE DE LA COLONIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)	MEJORA TU SISTEMA DE BOMBEO	EL PROYECTO ES AUMENTAR 6 BOMBAS EL SISTEMA DE BOMBEO ASÍ COMO EL SISTEMA ELÉCTRICO Y ARRANCADORES POR YA ENCONTRARSE OBSOLETO POR AUMENTO DE POBLACIÓN,ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE BOMBAS NUEVAS, PICHANCHAS,VALVULAS,TUBERIAS Y CONVERTIRLA EN LA AUTOMATIZACIÓN PARA EVITAR PERSONAL FIJO (IGNACIO ZARAGOZA U.H)	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-095 INSURGENTES	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA COLONIA INSURGENTES	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-096 IXTLAHUACAN	SEFURIDAD PARA TODOS VIDEO VIGILANCIA EN IXTLAHUACAN	INSTALACION DE CAMARAS DED VIGILANCIA EN DISTINTOS PUNTOS DONDE LA DELINCUENCIA ES MUY CONSTANTE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-097 JACARANDAS	CREANDO UN ESPACIO DEPORTIVO PARA TODOS	CONSISTE EN CREAR CANCHAS MULTIFUNCIONAL ,PARA RECUPERAR EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES AUN CONSTADO AL PARQUE QUE SE UBICA A LADO DEL MERCADO JACARANDAS Y COLOCACION DE TECHUMBRE	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO	CAMARAS DE VIGILANCIA 3	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DONDE HAY MAS INCIDENCIA DE ROBO A TRANSEUNTES Y CASA HABITACION. (CAMARA #1 SE COLOCARA EN CIVILES ESQ. VCON ELECTRCISTAS), (CAMARA #2 SE COLOCARA EN FILOSOFOS #83 ENTRE TOPOGRAFOS Y ELECTRICISTAS), (CAMARA #3 BIOGRAFOS #80 ENTRE EJE 3 Y TOPOGRAFOS), (CAMARA #4 SE COLOCARA EN CIVILES ESQ. CON EJE 6 SUR), (CAMARA #5 SE COLOCARA EN GEOGRAFOS #85 ENTRE TOPOGRAFOS Y ELECTRICISTA)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-099 JARDINES DE SAN LORENZO	LUMINARIAS SOLARES EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. EN LOS CASOS QUE YA EXISTA POSTE SE UTILIZARA EL MISMO SUSTITUYENDO LAS LUMINARIAS ACTUALES	13%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)	CAMARAS DE SEGURIDAD. EL HERMEGILDO GALEANA ESQ. SITIO CHILAPAN, SITIO CUAUTLA Y SITIO IZUCAR	MAS SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-103 JUSTO SIERRA	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA A INTERNET CON SENSOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SISTEMA DE ALARMA Y CONTROLES INALAMBRICOS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-104 LA ASUNCION (BARR)	CAMARAS DE VIGILANCIA BARRIO LA ASUNCION	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA (VER ANEXO)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-105 LA COLMENA (U HAB)	INSTALACION DE 30 POSTES DE 7 MTS DE ALTURA CON LUMINARIAS	INSTALACION DE 30 POSTES CON LUMINARIAS, 20 SOBRE SENTIMIENTOS DE LA NACION, ENTRE AV. TEXCOCO Y GENERALISIMO MORELOS(CALZADA ZARAGOZA), Y 10 AL INTERIOR DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS RETORNOS 2DO, 3RO Y 4TO DE JOSE MARIA GUTIERREZ ROJAS	50%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-106 LA ERA	VAMOS SEGUROS POR LA ERA CON CAMARAS DE VIGILANCIA	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS SEÑALADOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-107 LA ESPERANZA	INSTALACION DE VIDEO CAMARAS COL. LA ESPERANZA	REQUERIMOS INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD CON BOTON DE PANICO C4 CONECTADAS A BASE PLATA DE LA DELEGACION, EN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL MAPA QUE SE ANEXA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-108 LA ESTACION	VIGILANDO LA ESTACIÓN	COLOCAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS CONSIDERADOS COMO CRITICOS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-109 LA JOYA	CÁMARAS DE VIGILANCIA CTO. LA JOYA, HERMENEGILDO GALEANA, CUCHILLA DE CANTERA Y CERRADA LA JOYA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CTO. LA JOYA HERMENEGILDO GALEANA, CUCHILLA DE CANTERA Y CERRADA LA JOYA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-110 LA JOYITA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 6 PUNTOS: CERRADA DE XIPE, CALLE LAZARO CARDENAS E ING. TOPOGRAFOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 6 PUNTOS. 1 CERRADA DE XIPE ENTRE AV. XIPE; 2 CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AV. XIPE; 3 Y 4 1RA Y 2DA CERRADA DE LÁZARO CÁDENAS ; 5 TA ESQUINA DE LÁZARO CÁRDENAS E INGENIEROS TOPOGRAFOS; 6TA EN INGENIEROS TOPOGRAFOS Y LÁZARO CARDENAS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-111 LA MAGUEYERA	LA MAGUEYERA CON NECESIDAD DE AGUA	TENER LA COLONIA MAGUEYERA CON BASTANTE AGUA PARA SUS NECESIDADES	100%	452,382.20	452,382.20	395,336.76	87%
07-112 LA NUEVA ROSITA	PAVIMENTACION EN NUEVA ROSITA	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: AERONAUTAS,LA MITAD DE MURALISTAS , DIETISTAS	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-113 LA PLANTA	POR TI POR TU SEGURIDAD	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO A COLOR Y CON VISION NOCTURNA DE ULTIMA GENERACION PARA MANEJO DOMESTICO. CONSIDERAMOS DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO LA INSTALACION DE 48 KITS DE 4 CAMARAS CADA UNA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-114 LA POLVORILLA	CUIDANDO A LA POLVORILLA DE LA DELINCUENCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA, PARA INCREMENTAR LA INSEGURIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-115 LA POLVORILLA (AMPL)	VIGILANDO LA AMP. POLVORILLA	ATENDER LA SEGURIDAD EN TODOS LOS PUTNOS ROJOS DE LA AMP. POLVORILLA, INSTALACION DE CAMARAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-116 LA REGADERA	SEGURIDAD PARA LA COLONIA LA REGADERA	PREVENIR EL DELITO EN LA COLONIA LA REGADERA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO EN PUNTOS CLAVE DE LA MISMA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-117 LAS AMERICAS (U HAB)	RECUPERANDO ESPACIOS	RECUPERACION DE ESPACIOS EN ABANDONO Y APROVECHARLOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE LA CONVIVENCIA DE LOS VECINOS , INSTALANDO JUEGOS INFANTILES DEPORTIVOS Y UNA FUENTE DE AGUA. LA FUENTE ENTRE LAS MANZANAS 2 Y 32 LOS JUEGOS ENTRE LAS MANZANAS 28, 35,79	91%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-118 LAS PEÑAS I	SEGURIDAD CONTIGO EN TU COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-119 LEYES DE REFORMA 1A SECCION	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD	EQUIPAR: 1 CONSULTORIO DENTAL CON INSTRUMENTOS Y MOBILIARIO, 2 CONSULTORIOS MÉDICOS MOBILIARIO E INSTRUMENTOS, 1 FARMACIA-ANAQUELES, 1 ARCHIVO-ESCRITORIO Y DEMÁS.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECCION	SEGURIDAD SEGURA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA C5	SE COLOCARÁN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DONDE EL ÍNDICE DE LA DELINCUENCIA ES MÁS ALTO, SIENDO AVALADO POR VECINOS DE LA COMUNIDAD, EL OBJETIVO ES PONER CÁMARAS PARA VIGILAR LAS CALLES Y TENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DELITOS QUE SE COMETEN PARA PODER DAR SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A SU VEZ INHIBIR LA ACTUACIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LA ZONA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-124 LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO	SANTA CRUZ CON CAMARAS	CAMARAS DE SEGURIDAD POR QUE ESTAN ASALTANDO MUCHO HASTA SE ESTAN ROBANDO A LOS NIÑOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-125 LOMAS DE ZARAGOZA	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOMAS DE ZARAGOZA	COLOCACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA COLONIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-126 LOMAS EL MANTO	ARMANDO LA CASA DE CULTURA	EQUIPAMIENTO EN MOBILIARIO PARA LA CASA DE CULTURA, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON TODO EL MATERIAL REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO TALLERES, CLASES Y EVENTOS	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-127 LOMAS ESTRELLA III (U HAB)	ESTRELLA	LA UNIDAD TIENE INCONCLUSO, EL PROYECTO DE ASFALTO PORQUE ES MUY CARO Y NO ALCANZA CON UNO SOLO POR ESO ESTE SERA LA SEGUNDA PARTE DEL ASFALTO PARA LA U. HAB. LOMAS DE ESTRELLA III, QUE TIENE 24 AÑOS SIN MANTENIMIENTO EN LA CARPETA ASFALTICA	12%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-128 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	INSTALACIÓN ESTRATEGICA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS CALLES PRINCIPALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL FRACCIONAMIENTO Y PREVENIR EL ALTO INDICE DE ROBO A CASA HABITACION, TRANSEUNTES Y VEHICULOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-130 LOS ANGELES	ALERTAMIENTO TEMPRANO EN LOS ANGELES	SE BUSCA LA COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A SISTEMA DE MONITOREO, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR EL DELITO Y ASI TENER CALLES MAS SEGURAS PARA LA COMUNIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-131 LOS ANGELES APANOAYA	¡¡DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN TU COLONIA!!	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES DE LIRIO, TERRAPLEN, 5 DE MAYO, JERICO, LLUVIA DE ORO, NOCHE BUENA, SIEMPRE VIVA. PARA SEGURIDAD DE LOS QUE VIVEN EN LA COLONIA DE LOS QUE PASAN O TRANSITAN POR LAS MISMAS PARA MAYOR SEGURIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-132 LOS CIPRESES	CAMARAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	TENER LA SEGURIDAD QUE TENDREMOS EL AUXILIO DE AUTORIDADES EN EL MOMENTO QUE SE LLEVAN A CABO LOS PERCANCES, MEDIANTE LA INSTALCION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO, EN LAS CALLES DE SUR 129, AV ERMITA, GANADEROS, CAMPESINOS, SILOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-133 LOS PICOS VI B	CAMARAS DE VIGILANCIA 1	SE PRETENDE LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-134 LOS REYES (AMPL)	CON EL PODER DE LA SEGURIDAD	COMPRAR E INSTALAR LAS CAMARAS EN PUNTOS ROJOS DE DELINCUENCIA DENTRO DE LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-135 LOS REYES (PBLO)	CAMBIO DE IMAGEN A NUESTRA PLAZUELA	EN CONSTRUCCION UN ESTRADO DE CONCRETO ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PUEBLO DE LOS REYES CULHUACAN Y RETIRAR DOS BANCAS DE CONCRETO EXISTENTES, QUE NOS IMPIDEN HACER ALGUNAS ACTIVIDADES, Y DARLES MANTENIMIENTO A NUESTRA PLAZA, (PINTURA, LUMINARIAS, JARDINERIAS)	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CAMARAS DE SEGURIDAD	SE INSTALARAN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION DEL DELITO EN LAS UNIDADES, LAS CUALES VIGILARAN LAS 24 HORAS (5 KIT DE 4 CAMARAS) QUE SERAN COLOCADAS EN LOS PUNTOS MARACADOS EN EL MAPA, QUE EL PRIMER KIT SEA COLOCADO EN ROSARIO CASTELLANOS 108 EL SEGUNDO KIT EN EL EDIFICIO N-203 Y ANDADOR SOFIA BUSSI DE ALLENDE Y ASI SUCESIVAMENTE COMO ESTA EN EL MAPA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)	"MAGDALENA SEGURA CON CAMARAS DE VIGILANCIA"	CONSISTE EN COLOCAR EN PUNTOS ESTRATEGICOS DONDE HAY MAYOR INSEGURIDAD EN LA COLONIA MAGDALENA ATLAZOLPA, CAMARAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS DIRECTAMENTE A BASE PLATA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA CON EL FIN DE TENER MAYOR SEGURIDAD Y MAYOR PREVENCION Y SEGURIDAD EN NUESTRAS CALLES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)	CAMARA DE VIGILANCIA EN MEXICALTZINGO	KITS DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	MIGUEL DE LA MADRID UNIDOS PARA LA PREVENCION DEL DELITO	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES ALISO, TEZONTLE, OLMO, PAROTAS Y QUEBRACHO CON LA FINALIDAD DE DISUADIR LA DELINCUENCIA EN LA ZONA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)	BIBLIOTECA PARA MINAS POLVORILLA (U HAB) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	REHABILITAR EL ESPACIO PUBLICO PARA LA RECREACION DE ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y JOVENES, LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA UNA PEQUEÑA BIBLIOTECA EN PLAZA DE LOS MUSICOS	41%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-141 MINERVA	REPARACION DE DRENAJE	REPARACION DE DRENAJE QUE CORRE ENTRE LAS CALLES GRANJEROS Y GANADEROS EN EL TRAMO DE LA CALLE SILOS FRENTE AL MERCADO	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-142 MIRASOLES (U HAB)	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	DISTRIBUIR EN LA ENTRADA DE CONDOMINIOS DONDE ESTÁN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA, ESTOS DISPOSITIVOS SERÁN DADOS A PERSONAS QUE YA TIENE WI-FE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-143 MIRAVALLE	MIRAVALLE SEGURO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEO EN LAS MAS TRANSITADAS Y CALES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-144 MIXCOATL	CAMINANDO SEGURO EN TU COLONIA MIXCOATL	PONER CAMARAS EN DIFERENTES PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS CALLES PRINCIPALMENTE EN LOS ANDADORES DE LA COLONIA MIXCOATL	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-145 MODELO (U)	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN TU COLONIA UNIDAD MODELO	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-146 MONTE ALBAN	CASA CULTURAL Y CIUDADANA 1RA ETAPA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN (1RA ETAPA) DE UNA CASA CULTURAL Y CIUDADANA ABIERTA Y ACCESIBLE AL PÚBLICO EN GENERAL FOMENTANDO EL INTERCAMBIO DE CULTURA, ESTO CON EL PROPÓSITO Y EVITANDO QUE NIÑOS Y JÓVENES SEAN VULNERABLES AL CONSUMO DE SUSTANCIAS TOXICAS Y VERSE VULNERABLES A LA DELINCUENCIA.	100%	452,382.20	452,382.20	407,143.98	90%
07-147 MOYOCOYANI (U HAB)	MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO E INSTALACION DE BOMBAS PARA DESAGUE DE POZOS DE CIMENTACION	MANTENIMIENTO , REFORZAMIENTO DE POZOS DE CIMENTACION DE 15 EDIFICIOS. INSTALACION DE BOMBAS PARA DESAGUE DE POZOS DE CIMENTACION.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-148 NA HAL TI (U HAB)	CAMBIO Y RENIVELACION DE ADOQUIN EN ZONAS ESPECIFICAS Y CONSTRUCCION DE ARCO EN LA FACHADA PRINCIPAL DE U. H. NA HAL TI	A) RETIRAR EL ADOQUIN DESNIVELADO Y APORTAR MATERIAL EN BUEN ESTADO B) RENIVELAR LAS AREAS CON TEPETATE Y DEJAR ESPACIO PARA LA ARENA C) COLOCAR UNA CAMA DE ARENA DE 5 A 10 CMTS. D) COLOCAR EL ADOQUIN CON UNA MALETA ALINEADO Y NIVELADO E) COLOCAR ARENA EN LAS JUNTAS EN ADOQUIN F) CONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA PRINCIPAL	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)	ILUMINACION Y SISTEMA DE BOMBAS	DESTINAR UN 20% DEL PORCENTAJE DE DICHO PRESUPUESTO AL MANTENIMIENTO DE BOMBAS EL 80% RESTANTE A LAS LUMINARIAS ARREGLAR EXISTENTES Y COLOCAR ALGUNAS NUEVAS	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-150 NUEVA GENERACION (U HAB)	PAVIMENTO ECOLÓGICO EN LA COLONIA	SE REQUIERE CAMBIAR PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DAMIANA, MACAHUITE Y VADA; POR PAVIMENTACIÓN ECOLOGIC, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN PINTADA QUE SE REQUIERA	40%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-151 PALMITAS	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA COL.PALMITAS	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DONDE HAY MAS DELICUENCIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-152 PARAISO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO DE VÍDEO VIGILANCIA CON ELACE A BASE PLATA EN LA COLONIA PARAISO AV. QUETZAL, TOPINZI, ACAMAPIXTLE, IHUILCAMINA, CORONADO	ADQUISICION DE 6 KIT DE CÁMARAS CON 20 MTS. DE DISTANCIA EN LA COLONIA PARAISO, AV. QUETZAL, TOPINZI, ACAMAPIXTLE, IHUILCAMINA, CORONADO, CUAHUTEMOC	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-153 PARAISO (AMPL)	SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA ENLAZADOS A BASE PLATA EN 6 PUNTOS ROJOS PROL.ATLACILICA,LUIS ECHEVERRIA,OCTLI,ACIHUATL,IXTLIXOXHITL Y CUATLICUE	INSTALACIÓN DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS D ELA COLONIA PARAISO AMPL.,ENLAZADO DIRDECTAMENTE EN BASE PLATA,POR MEDIO DE BOTON DE PÁNICO,1° PROL.ATLACILICA ENTRE ATLACILICA Y LUIS ECHEVERRIA;2°LUIS ECHEVERRIA ENTRE IXTLIXOCHITL Y AND.1;3°OCTLI ENTRE EHECATL Y LUIS ECHEVERRIA;4°ACIHUATL ESQ.LUIS ECHEVERRIA ENTRE EHECATL;5°IXTLIXOCHITL ENTRE LUIS ECHEVERRIA Y 6°CUATLICUE ENTRE EHECATL Y LUIS ECHEVERRIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-154 PARAJE SAN JUAN	PARAJE SAN JUAN VIGILADO	INSTALACION DE CAMARAS EN LA COLONIA EN LOS LUGARES MARCADOS EN EL PLANO PARA MEJOR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-155 PARAJE ZACATEPEC	INFANCIA FELIZ EN MI COMUNIDAD	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA MEJOR CONVIVENCIA CON LA FAMILIA	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PARAJES TETECOM	CONSISTE EN COLOCAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA CON MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON CAMARAS DE SEGURIDAD UNIDAD FOVISSSTE	DISPOSITIVOSW DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PREVENCIOPN DEL DELITO (5 KIT DE 4 CAMARAS)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)	SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA ENLAZADA CON BASE PLATA EN 6 PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS UNIDADES DE PEÑON VIEJO	INSTALACION DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS EN TODAS LAS UNIDADES DE PEÑÓN VIEJO QUE ESTARÍAN ENLAZADAS CON BASE PLATA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-159 PLENITUD (U HAB)	POR EL RESCATE Y CONSERVACION DE LA PLAZA DEL ARBOL	1 CERCADO CON HERRERIA DE 1.20 MTS DE ALTURA (VER NOTA 1) 2 EMPAREJAMIENTO DE PISO Y COLOCACION DE PASTO TIPO ALFOMBRA (CUERNAVACA) 3 PISO TARTAN (PISO DE CAUCHO) GRUESO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES. (NOTA 2) 4 DOS MESAS CON OCHO BANCOS (NOTA 3) 5 REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE JUEGOS (NOTA 4) 6 ALUMBRADO DEL AREA (NOTA 5) 7 COLOCACION DE PISO TARTAN (PISO DE CAUCHO EN AREA DE GIMNASIO) 8 REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (NOTA 6)	20%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)	PINTADO TU UNIDAD	PINTAR LOS EDIFICIOS DEL 1 AL CATORCE DEL COLOR DURAZNO DE LA UNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES.	75%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-161 PREDIO DEGOLLADO	POR MI COLONIA SEGURA CON CAMARAS	COLOCACION DE CAMARAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PREDIO DEGOLLADO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-162 PRESIDENTES DE MEXICO	VIVIR SIN GOTERAS	SE REQUIERE QUITAR EL IMPERMEABILIZANTE VIEJO Y PONER EL IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO A TODOS LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD PRESIDENTES DE MEXICO II SE ANEXA HOJA DE DESCRIPCION.	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA Y TABLERON	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA QUE SURTEN EL LIQUIDO A LAS SECCIONES DE LA UNIDAD. LAS BOMBAS SE INSTALARIAN EN LAS 6 SECCIONES Y EL CARCAMO	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-164 PROGRESISTA	POR LA SEGURIDAD	INSATALCION DECAMARAS DE SEGURIDAD CON CONEXIÓN AL C4 DE LA POLICIA COLOCADAS ESTRATEGICAMENTE EN LA COLONIA (MARCADAS EN EL PLANO)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-165 PROGRESO DEL SUR	BANQUETAS EN GANADEROS Y ARNESES	ES IMPORTANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE DE GANADEROS POR QUE SON COMPLETAMENTE INFUNCIONALES PARA LAS PERSONAS ADULTAS, A LAS ENFERMAS DE OSTO ARTRITIS, LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A LOS DE SILLAS DE RUEDAS, ETC. VOLVIENDOSE COMPLETAMENTE UN PELIGRO.. AL PEATÓN, POR TENER QUE CAMINAR SOBRE LA CALLE ,EN ARNESES RECUPERARLAS POR LA ANTIGÜEDAD	90%	452,382.20	452,382.20	137,932.40	30%
07-166 PUENTE BLANCO	NO MAS INUNDACIONES	ACTUALMENTE EXISTE UN CONECTOR (TUBO) QUE ESTÁ CONECTADO DIRECTO A VASO COLECTOR DE AGUA PLUVIAL ESQUINA PANUCO Y LAS TORRES LA IDEA SERÍA TERMINAR OBRA METIENDO LA TUBERIA SOBRE LAS TORRES HASTA RÍO NILO, ADICIONALMENTE SE SOLICITAN REJILLAS CONECTADAS A ESTE DRENAJE PARA EVITAR LAS INUNDACIONES RECURRENTES EN ESTA ZONA. ASÍ MISMO EN LA ZONA DE CONFLICTO PONER ASFALTO ECOLÓGICO QUE PERMITA FILTRACIÓN	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-167 PURISIMA ATLAZOLPA	TENER MAYOR SEGURIDAD PARA MI COLONIA PURISIMA ATLAZOLPA	LA COLOCACION DE 5 KITS DE CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE PLATA PARA SER MONITOREADAS POR ELLOS, ASI TAMBIEN TENER ACCESO A UN BOTON DE PANICO PARA MANDAR ALERTA EN CASO DE RIESGO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-168 PURISIMA I	KIT DE JUEGOS INFANTILES EN AV. MICHOACÁN Y CALLE 7 A LA C. 8.	INSTALACION DE UN ÁREA PARA UN KIT DE JUEGOS INFATILES, EN AV. MICHOACÁN Y CALLE 7 A LA CALLE 8.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)	"VOLVIENDO A SER NIÑOS"	RECUPERAR ÁREA DE JUEGOS YA QUE ESTA MUY DETERIORADA EL ÁREA Y ASÍ NUESTROS NIÑOS PUEDAN PODER CONVIVIR EN FAMILIA Y SE DIVIERTAN, Y SE REQUIEREN QUE SEAN UNOS JUEGOS ATRACTIVOS Y DURABLES DE PREFERENCIA FIBRA DE VIDRIO. NO DE LAMINA YA QUE SE OXIDAD Y GENERAN UN PELIGRO CUANDO SE DESGASTAN.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-171 RENOVACION	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR PARA TU COLONIA AV. 3 MZ 10 3SQ. AV. DE LAS TORRES, AV. 4MZA. 5 ESQ. AV. MICHOACÁN	LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATÉGICOS AYUDARA A DISMINUIR LOS ROBOS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SE COLOCARÁN EN 1) AV. 3 MZA. 10 ESQUINA CON AV. DE LAS TORRES, 2)AV. 4 MZA 5 ESQUINA CON AV. MICHOACAN, 3) AV. 5MZ. 26 ESQUINA CON CLLE 2-B 4) AV. 1 MZA47 ESQUINA CON CALLE 11, 5)AV. 4PTE MZA. 56 ESQUINA CON CALLE 10, 6) AV. CARLOS L. GRACIDAS O AV. 8 Y 4 MZA. 43 ESQ. CON CALLE 8 Y 7) AV. 1 MZA 2 A LA MITAD DE LA CALLE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-172 RICARDO FLORES MAGON	VIVIR MEJOR EN MI COLONIA RICARDO FLORES M.	INSTALACION DE CELDAS SOLARES MEJOR ILUMINACION DE LAS CALLES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y ASI PREVENIR DELITOS, COMO ROBO, VIOLACION, ETC.	41%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE OMETECUTLI. PASTORES Y 2° CERRADA DE PASTORES DE LA COLONIA	SE REQUIERE EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES YA QUE SE ENCUENTRAN CON MUCHO DETEREORO Y SON CALLES PRINCIPALES Y POR LO CUAL HA HABIDO VARIOS ACCIDENTES CON VEHICULOS DE CIUDADANOS, ES DIFICULTOSO HASTA PARA EL PROPIO CIUDADANO POR LO QUE SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LA CARPETA ASFALTICA.	80%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-174 RINCONADA EL MOLINO	SEGURIDAD EN RINCONADA	EN INSTALAR CÁMARAS DE VIDEO DOS POR CALLE PARA TENER MAYOR SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA PREVENIR EL DELITO	PROVEER DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA O HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)	PASO SEGURO DENTRO DE LA UNIDAD	MI PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA UNIDAD 268 YA QUE HAY PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD, YA QUE MUVHAS PERSONAS PASAN POR NUESTRAS CALLES DIFERENTES LUFARES COMO: ESTUDIANTES TRABJADORES Y VECINOS, LOS HOYOS PUEDEN OCACIONAR ACCIDENTES Y TENEMOS BASTANTES AÑOS SIN CAMBIO DE PAVIMENTACION Y ESTO NO PERMITE SU DESPLAZAMIENTO SEGURO; NECESITAMOS CONCRETO HIDRAULICO, GRACIAS.	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-177 SAN ANTONIO (BARR)	JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS	COLOCAR JUEGOS INFANTILES EN EL ÁREA INFANTIL, TIPO DE JUEGOS INFANTILES DE PLASTICO, RESBALADILLA, SUBIBAJAS, COLUMPIOS, PASAMANOS, TOBOGAN Y JUEGOS INFANTIL DE RAPEL, OCUPARA UN CUADRO APROXIMADAMENTE DE 10X10 METROS	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-178 SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)	REENCARPETADO EN LA CALLE PEDRO PARAMO	MEJORA EL PASO PEATONAL DE LA COMUNIDAD	12%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO	"APOLOCALPO SEGURO"	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE MI COLONIA PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-180 SAN IGNACIO (BARR)	PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTALAR CÁMARAS DE VIGILANCIA CIRCULARES 360 GRADOS DE ALTA DEFINICION CON BOTÓN DE PÁNICO CONECTADAS ABASE PLATA LAS CÁMARAS CONSITIRAN 4 KITS 5 CAMARAS CADA UNA COLOCARAN EN LA FORMA QUE SE DESCRIBEN EN EL CROQUIS DE ESTA PROPUESTA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-181 SAN JOSE (BARR)	SEGURIDAD PARA EL BARRIO SAN JOSE	SOLICITO CAMARAS PARA LAS SIGUIENTES CALLES POL. ESTRELLA, PROL CUAUHTEMOC, CALLE GUADALUPE, CJON DEL PATO 1 CJON DE SAN JOSE, 3 CJON DE SAN JOSE, CJON TEZONTTITLA, CALLE AZITLI, CDA DE COPIL, CALLE ALLENDE CAMARA DE VIGILANCIA CONECTADAS A RASF PLATA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-182 SAN JOSE ACULCO	CAMARAS DE VIGILANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE BVIGILANCIA, EN PUNTO ESTRETAGICOS POR EL ALTO INDICE DE INSEGURIDAD. ASLTOS A PERSONAS, NEGOCIOS Y CASA HABITACION. QUE CONSISTE EN EL NUMERO DE 12 CAMARAS CIRCULARES CON MONITOR Y BOTON DE PANICO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-183 SAN JOSE BUENAVISTA	SAN JOSE CON CAMARAS DE SEGURIDAD	DOTAR A LA COLONIA DE CAMARAS DE VIGILANCIA POR SEGURIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)	RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA UNIDAD LA CUAL SE COMPONE DE 14 EDIFICIOS Y 82 DEPARTAMENTOS	PARA LA BUENA IMAGEN DE LA COLONIA Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LOS 14 EDIFICIOS CON 82 DEPARTAMENTOS LA PINTURA DE LAS FACHADAS.	50%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)	MAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PARAJE SAN JUAN CERRO	INSTALACION DE CAMARAS, PREVENCION DEL DELITO, MAYOR SEGURIDAD A PERSONAS, VEHICULOS, CASA HABITACION	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)	LUMINARIAS PARA SAN JUAN JOYA	EL PROYECTO CONSISTE EN PONER POSTES Y LAMPARAS LED DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA ESTE PROYECTO BUSCA QUE SE PREVENGA EL DELITO. LOS POSTES DERÁN TUBULARES METÁLICOS DE UNA ALTURA DE 4MTS Y LAS LAMPARAS INCLUIRÁN BRAZOS, LAS LAMPARAS LED SERÁN SUFICIENTEMENTE POTENTES PARA ALUMBRAR LAS CALLES; ESTOS SERÁN DE BUENA CALIDAD LA DELEGACIÓN SE ENCARGARÁ DE LOS MATERIALES Y DE LA INSTALACIÓN. ANEXO HOJA CON DETALLES.	41%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)	CÁMARAS DE VIGILANCIA ENLAZADAS A BASE PLATA PARA LA VIGILANCIA DE SAN JUANICO NEXTIPAC	CONSISTE EN LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS ROJOS DE LA COLONIA SAN JUANICO NEXTIPAC, EN LAS CUALES LAS CAMARAS DE VIGILANCIA VAN A ESTAR ENLAZADAS A BASE PLATA PARA UNA PRONTA REACCIÓN ANTE LA DELINCUENCIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)	IMPERMEHABILIZANDO LA COLONIA	IMPERMEABILIZAR TODAS LAS AZOTEAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN LORENZO 870 O HASTA DONDE ALCANCE.	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)	LUMINARIAS LED PARA MAYOR SEGURIDAD	ADQUISICION E INSTALACION DE LAMPARAS LED CON BRAZO PARA UTILIZARSE EN LOS POSTES QUE YA SE CUENTAN EN LA COLONIA	34%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)	CAMARAS DE SEGURIDAD	ESTE PROYECTO ES PARA LA SEGURIDAD DE LA COLONIA YA QUE HAY MUCHA DELICUENCIA Y TRATARLA DE DISMUIRLA SOLICITUO 400 CÁMARAS DE SEGURIDAD SOLICITANDO A C4	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)	IMPERMEABILIZACION EN AZOTES DE LOS EDIFICIOS	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE IMPREGNACION CON PRIMARIO ASFALTICO EMULTEX TP APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE EMULTEZ ASB. COLOCACION DE DOBLE MEMBRANA DE REFUERZO CRISTAFLEX APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE EMULFLEX ASB Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA SOLARTEX ROJO REFOTE IAS SIMILAR	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)	MANZANA MAS SEGURA	CAMBIO DE REJAS DE ESTACIONAMIENTOS POR HERRERIA YA QUE LA MALLA CICLONICA NO SIRVE E IMPERMEABILIZACION DE 7 EDIFICIOS DONDE ANEXO MAPA DE IDENTIFICACION, LA DELEGACION SE ENCARGARA DE COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	52%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)	CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA EN CALLES AHOME Y C. ENNA, C. ROSA Y C. ENNA	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 360GRADOS EN C. AHOME ESQ. C. ENNA, EN C. ROSA ESQ. C. ENNA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-195 SAN LUCAS (BARR)	CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL BARRIO DE SAN LUCAS	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA (KIT CON 4 CAMARAS VER ANEXO)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-196 SAN MIGUEL (BARR)	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA BENEFICIO DE MI COLONIA	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN MI COLONIA BARRIO SAN MIGUEL YA QUE ES MUY IMPORTANTE LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA Y ESTAS CALLES DONDE SOLICITO LAS CAMARAS SON CALAVE PARA EL PASO DE LOS VECINOS PARA LLEGAR AL METRO UAM. LA COLOCACION SERA EN ESTE ORDEN. TODAS LAS ESQUINAS DE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA CON LAS CALLES: 1. GUADALUPE VICTORIA (EUSEBIO GUAJARDO) 2. ZULOAGA (ANDRES TUTINO) 3. JOSE DE JESUS VILLAPADIERNA (COLON) 4. CJON. MIGUEL HIDALGO (LUIS COVARRUBIAS) 5. C. JUAN ALVAREZ	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO I	PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE 28 EDIFICIOS DE BILBAO 853	PINTAR FACHADAS DE LOS 28 EDIFICIOS E IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LOS 28 EDIFICIOS, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II	UNIDOS EN BILBAO IMPERMEABILIZACIóN Y PINTURA	CPNSISTE EN RETIRAR TODO EL MATERIAL EN MUY MAL ESTADO ASÍ COMO CUBRIR CON NUEVO MATERIAL (IMPERMEABILIZANTE),EN MUY MAL ESTADO ASÍ COMO CUBRIR CON NUEVO MATERIAL EN LAS PARTES DE ARRIBA DE CADA EDIFICIO DE LAS TRES UNIDADES (BILBAO 487 ,HIDALGO 10 Y BILBAO 621).DE FORMA CONTINUA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN SU TATALIDAD DE IGUAL FORMA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HABITACIONALES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO DE PINTURA	100%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-200 SAN PABLO (BARR)	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA C/20 METROS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-201 SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO	VECINOS VIGILANDO, COLOCACION DE VIDEOCAMARAS EN SAN PABLO Y LOMAS DEL PARAISO	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE INCIDENCIA DELICTIVA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-202 SAN PEDRO (BARR)	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CON ENLACE A BASE PLATA Y SE COLOCARAN CADA 20 MTS HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-203 SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN (PBLO)	CAMARAS DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN	CONSISTE EN PONER CAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES TORREON, C. MAZATLAN, C. EVERARDO GAMIZ, C. ZACATECAS, C. MANZANILLO, C. CHIAPAS Y C. QUERETARO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)	CERO ENCHARCAMIENTOS	PREVENIR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES DANDOLE MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE YA QUE EL AGUA CUANDO LLUEVE BAJA CON FUERZA E INUNDA ALGUNAS CASAS.	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-205 SANTA BARBARA (BARR) I	CÁMARA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS	EL PROYECTO ES PROMOVER DE CÁMARAS DE VIGILANCIA AL BARRIO SANTA BARABARA I QUE ESTÉN CONECTADAS DIRECTAMENTE A BASE PLATA, YA QUE LAS CALLES: TOLTECAS, COBOS HASTA ERMITA, 1ER CALLEJÓN DE GENERAL ANAYA, ENTRE GENERAL, ANAYA Y TOLTECAS, 3ER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, 2° CERRADA DEL 3ER ANILLO DE CIRC. 6° CALLEJÓN DE GENERAL ANAYA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)	CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLE MAURILIO MEJIA ESQUINA CON CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIO ZAPATA ESQUINA DIAGONAL INSURGENTES, CALLE URSULO GALVAN ESQUINA CON CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MARIANO MATAMOROS ESQUINA CON AV. HIDALGO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)	INTER FON EN LA (U. HAB.) SANTA CRUZ VI	CONSISTE EN COLOCAR INTER-FON AFUERA DE CADA EDIFICIO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)	DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SANTA CRUZ VII (U HAB)	CONSISTE EN CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2017 QUE ES CAMBIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO	0%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-211 SANTA MARIA DEL MONTE	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA C4	OBTENER MAYOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA COLONIA Y ZONAS ALEDAÑAS PARA PREVENCION DEL DELITO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-212 SANTA MARIA TOMATLAN	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	QUE NOS PROPORCIONEN Y NOS COLOQUEN CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ROJOS Y BAJE LA DELICUENCIA ,YA QUE ULTIMAMENTE SE HAN DADO MUCHOS ROBOS Y TRANUSEUNTES Y A LOS NEGOCIOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)	ILUMINA TU CIUDAD	(PREVENIR EL DELITO)COLOCAR LÁMPARAS EN POSTES, LÁMPARAS NUEVAS.	41%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)	CAMINADO FIRME Y SEGURO	MEJORAR LAS CALLES DEL PUEBLO	2%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-215 SANTA MARTHA ACATITLA	RED DE CAMARAS PARA TU SEGURIDAD	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PARA AYUDAR A LOS VECINOS A COMBATIR LA DELINCUENCIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-216 SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)	REENCARPETAMIENTO EN CALLE MANUEL GÁNDARA E INOCENCIO ARREOLA	QUITAR EL ASFALTO EN MAL ESTADO Y QUE NO HAYA MUCHOS BACHES E INUNDACIONES Y SE PUEDA TRANSITAR EN LAS CALLES DE LA COLONIA	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-217 SANTA MARTHA ACATITLA_ (PBLO)	EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA PARA DIVERSOS EVENTOS EN SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)	SE SOLICITA EL EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA PARA UNA VARIEDAD DE EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA COLONIA, SE PIDEN: TABLONES, SILLAS, AUDIO Y SONIDO, PROYECTOR, REFLECTORES Y LONAS.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)	ACTIVIDAD CULTURAL	MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA EXPLANADA Y KIOSCO PARA PODER UTILIZARLO COMO PLATAFORMA PARA QUE SE PUEDA UTILIZAR PARA EVENTOS CULTURALES (PLAZA CIVICA CULTURAL)	100%	452,382.20	452,382.20	431,623.55	95%
07-220 SECTOR POPULAR	CÁMARAS VIGILANDO MI COLONIA	SE REQUIEREN 4 CÁMARAS Y UN MONITOR POR CALLE PARA 5 CALLES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-221 SIDERAL	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	SE REQUIERE LA REMODELACIÓN PARA TENER MÁS ESPACIO Y PODER INSTALAR LOS JUEGOS INFANTILES, PARA ELLO HACE FALTA QUITAR EL ASTA BENDERA PARA QUE EL PISO ESTE PARAEJO Y PODER INSTALAR LOS JUEGOS INFANTILES	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-222 SIERRA DEL VALLE	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LUMINARIAS FOROVOLTAICAS COL.SIERRA DEL VALLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN TODA LA COLONIA SIERRA DEL VALLE	38%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-223 SINATEL	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEJORAR TU COLONIA	DISPOSITIVO DE ALERTA INMEDIATA CONECTADA AL INTERNET CON SENOR DE MOVIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS ,SISTEMA DE ALARMA Y CONTROLES INALAMBRICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-224 SINATEL (AMPL)	COLONIA SEGURA AMPL. SINATEL	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA DISMINUIR Y PREVENIR LOS DELITOS EN LA COLONIA EN LAS CALLES DE MUNICIPIO LIBRE, ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, ARBOLEDAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD UBICADAS EN LUGARES ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE CAMARAS PORQUE SE NECESITA MAS VIGILANCIA YA QUE SE SUSCITAN ASALTOS A CASA HABITACION A TRASEUNTES, MUCHA DELINCUENCIA, ROBAN LAS PARTES DE LOS AUTOS ASI ESTARIA UN POCO MAS CONTROLADA LA SEGURIDAD, POR ESO DEBE SER EN PUNTOS ESTRATEGICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-226 Sta Isabel Industrial	SENDERO SEGURO (EN ATLALILCO LÍNEA 12)	ILUMINACION EN LAS CALLES ALEDAÑAS Y CONTIGUAS A LA SALIDA DEL METRO ATLALILCO LÍNEA 12,SIGUIENTES CALLES (COSECHADORES,CAMPESINOS,GANADEROS,VAQUEROS Y PASTORES	33%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)	COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES ECOLÓGICOS EN LA AV.CIRCUNVALACIÓN ESQUINA CON CALLE CLAVELES	SE PIDE LA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ECOLÓGICOS EN EL PREDIO UBICADO EN LA AV.CIRCUNVALACION ESQUINA CON CALLE CLAVELES	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-229 TENORIOS	"SEGURIDAD EN MI COLONIA"	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA COLONIA (PUNTOS ROJOS)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-231 TEXCOCO EL SALADO	ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA. UBICADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS EN LAS 8 MANZANAS DE LA CO	LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MONITOREADAS POR SEGURIDAD PUBLICA SERA UN PROYECTO QUE BENEFICIARA A LOS VECINOS PORQUE EN LA COLONIA SE SUSCITARAN ASALTOS A CASAS HABITACION Y ROBO ROBO DE PARTES DE VEHICULOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-232 TLALTENCO (U HAB)	CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN	SE REQUIERE DE DAR CONTINUIDAD A LA IMPERMEABILIZACIÓN A LOS 84 EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS.	10%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-233 TLANEZICALLI (U HAB)	MEJORAMIENTO DE FACHADA	SE SOLICITA UNA SEGUNDA ETAPA DE APLANADOS PARA LA FACHADA DE LA UNIDAD.	15%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-234 TULA (BARR)	NEJORANDO MI BARRIO REENCARPETADO	REENCARPETAR LAS CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO YA QUE TIENEN MAS DE 40 AÑOS SIN CAMBIAR EL ASFALTO ASI COMO TAMBIEN CAMBIAR BANQUETAS Y GUARNICIONES YA QUE MUCHAS ESTAN LEVANTADAS	12%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-235 USCOVI (U HAB)	CAMBIO DE DRENAJE 2A ETAPA	CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE PARA EVITAR INUNDACIÓN EN LOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL,QUE TENGAN MAYOR CAPACIDAD CONTINUANDO CON EL PROYECTOS GANADOR DEL AÑO PASADO	30%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL AREA COMUN DE LA SECC C EN LA U.H. VALLE DE LUCES C.P 09800 1 SECC	EN NUESTRA UNIDAD HABITACIONAL VALLE DE LUCES NO HAY JUEGOS INFANTILES FUNCIONABLES NI MODERNOS, DURABLES DE PLASTICO Y QUE RESISTAN EL USO QUE LES PUEDAN DAR LOS NIÑOS. LOS 3 O 4 JUEGOS QUE HAY ESTAN INCOMPLETOS SON DE FIERRO, ESTAN OXIDADOS Y EN MUY MAL ESTADO YA QUE TIENEN COMO 30 AÑOS Y NO LES DAN MANTENIMIENTO	67%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-237 VALLE DE LUCES I	VALLE DE LUCES CON LUCES	EL PROYECTO CONSISTE EN REFORZAR LAS POCAS LUMINARIAS QUE TENEMOS EN LA COLONIA, Y QUE EL PROYECTO ABARQUE LAS ZONAS QUE TENEMOS OBSCURAS Y QUE LAS LUMINARIA SEAN DE LED ALTAS.	0%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-238 VALLE DE LUCES II	AGUA PARA TODOS	COLOCACION DE REMALES DE AGUA POTABLE PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN EL PREDIO VALLE DE LUCES QUE BENEFICIARA A 386 FAMILIAS (VALLE DE LUCES II)	100%	452,382.20	452,382.20	395,336.76	87%
07-240 VALLE DEL SUR	CALLES SEGURAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	PEDIMOS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA PODER ESTAR MEJOR Y REPORTAR LOS ROBOS QUE HAN OCURRIDO,PONER TENER MAS SEGURIDAD Y APOTARNOS NOSOTROS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-241 VERACRUZANA (AMPL)	JUGANDO SEGUROS	CONSTA DE PONER TUBULARES ALREDEDOR DE LOS JUEGOS INFANTILES, YA QUEN ALREDEDOR HAY DOS CALLES Y TRANSITAN VEHICULOS. QUE LOS NIÑOS PUEDAN JUGAR CON SEGURIDAD	5%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-242 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 1 (U HAB)	MEJORANDO NUESTRO TRAYECTO DIARIO	REENCARPETAMIENTO Y BALIZAMIENTO DELA CALLE 1RA DE JUSTINIANO GARCÌA SMZ1 ENTRE AV. SOTO Y GAMA Y 3RA DE JUSTINIANO GARCÌA.	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-243 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 2 (U HAB)	RECUPERANDO MI COLONIA	TIENE COMO OBJETIVO EL RESCATE DE ESTA ZONA YA QUE SE HA CONVERTIDO UN ESPACIO DE REUNIÓN DE JOVENES QUE SE DEDICAN EN DROGARSE EL PROYECTO TENDRIA COMO PARTE PRINCIPAL EL CAMBIO DE IMAGEN Y PRETENDE GENERAR MAYOR SEGURIDAD ATRAVEZ DE LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y MEJORA DE LA ZONA EN GENERAL	98%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%
07-244 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 3 (U HAB)	SEGURIDAD PARA NUESTRA COLONIA	IONSTALACION DE VIGILANCIA EN LAS CALLES DE EJE 6 SUR Y 1RA DE JACINTO HUITRÒN OTRA EN 3RA DE JACINTO HUITRÒN OTRA EN 2DA DE LUIS N. MORONES Y PERIFÈRICO ENTRE LAS CALLES DE 3RA DE FELIPE SÀNCHEZ Y 4TA DE RAFAEL QUINTERO, ESQUINA DE 3RA DE NARCISO VALDEZS, 2DA DE RAFAEL QUINTERO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-245 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 4 (U HAB)	CENTRO DE SALUD 4TA ETAPA	CONTINUAR EN 4TA ETAPA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EL CUAL UNA VEZ QUE ESTE EN CONDICIONES DE DAR SERVICIO (A LA COMUNIDAD) ATENDERA Y BENEFICIARA A LAS FAMILIAS QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL PREVINIENDO Y CURANDO ENFERMEDADES.	33%	452,382.20	452,382.20	253,137.86	56%
07-246 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 5 (U HAB)	PREVENCION DEL DELITO INSTALACION DE CAMARAS Y ILUMINARIAS	EL PROYECTO CONSISTE EN DARLE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD QUE TIENE LA NECESIDAD DE TRANSISTAR POR ESA ZONA. Y ADEMAS POR QUE TAMBIEN TRANSITA MUCHOS NIÑOS, PUESTO QUE HAY DOS ESCUELAS PRIMARIAS EN EL CENTRO DEL MISMO LUGAR, POR LO CUAL ES NECESARIA DE INSTALACION DE: CAMARAS Y ILUMINARIAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-247 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 6 (U HAB)	CAMARAS POR TU SEGURIDAD	CONATAR CON CAMARAS EN TODA LA SUPER MANZANA EMPENZANDO POR AV COMBATE DE CELEYA Y CONSTINUANDO POR LOS PRINCIPALES CALLES DE LA SMZ6	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-248 VICENTE GUERRERO-SUPER MANZANA 7 (U HAB)	ENCARPETADO ASFÁLTICO	EN RENARPETRA ASFALTO LAS CALLES MARCADAS EN EL PLANO.	100%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-250 XOPA (U HAB)	REESTRUCTURACIóN DE ESCALERAS D 6	SE SOLICITA EL REFORZAMIENTO DE LA ESCALERA CON HERRERIA DE LA MISMA FORMA QUE SE RESTAURACIó EL DE 3 INCLUYENDO BARANDALES POR MOTIVO QUE SE ESTá INCLINANDO HACIA EL EDIFICIO D 5	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-251 ZACAHUITZCO	CÁMARAS DE VIGILANCIA	SE SOLICITA, LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y UN KIT POR CALLE CON SU MONITOR. INDEPENDENCIA 62 BIS, INDEPENDENCIA 18, ZACAHUITZCO 162, NORMANDIA 180 Y BRETAÑA 128	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)	CAMARAS PARA MAYOR SEGURIDAD	COLOCAR CÁMARAS DE SEGURIDAD POR TODA LA UNIDAD PARA TENER MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL D ELO QUE PASA DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-253 12 DE DICIEMBRE	CUIDANDO A 12 DE DICIEMBRE CÁMARAS DE VIGILANCIA	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA AHUYENTAR A LOS DELINCUENTES YA QUE ES UNA COLONIA CON UNA DELINCUENCIA MUY MARCADA Y CONSISTE EN PONER CÁMARAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-254 1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC	AULA DE FORMACIÓN INTEGRAL PATOLLI	EQUIPAMIENTO DE 3 BAÑOS, 4 PUERTAS, PROTECCIÓN DE ESCALERAS, SILLAS MESAS, 40 COMPUTADORAS, 3 PIZARRONES, 2 PROYECTORES, ESTANCIAS PARA COLOCAR LIBROS, 40 BASES PARA COLOCAR LAS COMPUTADORAS , 40 SILLAS, 50 LIBROS DE PSICOLOGÍA, DESARROLLO SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES, 1 AREA PARA BIBLIOTECA DE ARTE DE FORMACIÓN INTEGRAL. 1 IMPRESORA, ESTE PROYECTO DE AULA PARA FORMACIÓN INTEGRAL TIENE EL OBJETIVO DE IMPACTAR A TODA LA COMUNIDAD EN SUS TALLERES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN Y PROBLEMAS SOCIALES.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)	PINTANDO MI UNIDAD	ES PINTAR 4 EDIFICIOS QUE HACE MUCHOS AÑOS NO SON PINTADOS, SI SOBRA DINERO QUE A PARTE DE PINTAR LOS EDIFICIOS SE PINTE TODA LA UNIDAD EJEMPLOS BARDAS DE LA MISMA UNIDADY CANCHAS	90%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-257 9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)	BIBLIOTECA PARA LA JUEVENTUD EN LA COLONIA 9 1/2 FRANCISCO VILLA	SE REQUIERE EQUIPAMIENTO, INSUMOS, ABASTECIMIENTOS, SUMINISTROS (MATERIAL DIDÁCTICO, EQUIPOS DE PROYECCIÓN, LIBROS TEMATICOS GENERALES DE APOYO PARA TENER UNA BIBLIOTECA MODERNA) PARA LA JUVENTUD DE TODAS LAS EDADES RESIDENTE EN LA COLONIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,381.09	100%
07-258 BUENAVISTA I	BUENA VISTA CON CAMARAS DE SEGURIDAD	DAR MAS SEGURIDAD A LA COLONIA COLOCANDO MAS CAMARAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-259 BUENAVISTA II	CAMARAS EN BUENAVISTA SEGURA	CONCISTE EN LA COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA BUENAVISTAII	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I	ALEGRANDO MI COLONIA	EL PROYECTO ALEGRANDO MI COLONIA CONSTA DE LA SOLICITUD DE LA INSTALACION DE JUEGOS PARA LA UNIDAD CATARROJA #243 ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y PERIFERICO	70%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II	CERO INUNDACIONES EN MI COLONIA	MI PROYECTO CONSTA EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES CANILES MADRID, ME DINACELLI, ESCALONA LEBRIJA, PARA NO TENER MAS INUNDACIONES EN OCACIONES QUE HAY LLUVIA.	100%	452,382.20	452,382.20	251,186.77	56%
07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I	CONTINUACION DE LA 2A FASE DEL CENTRO DE SALUD EN TELECOM Y TELECOPMUNICACIONES O ROSARIO CASTELLANOS, CHINAMPAC DE JUÁREZ I	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO GANADOR DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 POR UNA MEJOR SALUD	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II	CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE HUMBERTO G. TAMAYO Y PROLONGACIÓN PLUTARCO ELÌAS CALLES	ADQUISION E INSTALACION DE 10 CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE HUMBERTO G. TAMAYO Y CONTINUACIÓN DE HUMBERTO G. TAMAYO DE LA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ II	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I	JUEGOS INFANTILES EN ARROYO FRIO CON BANCAS Y MESAS	JUEGOS CON PANELES SOLARES, MATERIAL PLASTICO Y METAL REFORZADO CON PISO DE TARTAN Y BANCAS PARA QUE LA GENTE SE PUEDA SENTAR (5) CON ALGUNAS MESITAS (5). JUEGOS REQUERIDOSSON: UN TOBOGAN GRANDE, UNA RESBALADILLA, UNA ESCALADORA, UN PUENTE, UN TOBOGAN CHICO Y UN JUEGO PARA PERSONITAS CON DISCAPACIDAD	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II	REPARAR ASIENTOS EN PASO PEATONAL Y ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD	REPARACION Y ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO Y PASO PEATONAL EN UNA SUPERFICIE 887.70 MTS. CUADRADOS.	0%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-266 CONSTITUCION DE 1917 I	VIDEOVIGILANCIA VECINAL EN LA COLONIA VECINAL EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1	A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VÍDEO A TODO LO LARGO DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1 Y CON LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA DELEGACIONES SE PRETENDE PREVENIR EL DELITO EN LA COMUNIDAD (40 CÁMARAS EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917-1 SECCIONES 2305, 2304, 2269, 2302, 2270).	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-267 CONSTITUCION DE 1917 II	CAMARAS DE VIGILANCIA	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR: QUEREMOS CAMARAS PARA MANTENER VIGILADAS LAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917 II PARA PROTEGER A LA CIUDADANIA POR CONSTANTES ROBOS Y ASALTOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-268 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I	UNIDOS VIGILANDO MI COLONIA	INSTALACIÓN DE CAMARAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÒN DEL DELITO EN PUNTOS ESTRATEJICOS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-269 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II	MEJORANDO TU COLONIA, DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL SEGURO!	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, EN ALGUNOS DE LOS PUNTOS MAS PELIGROSOS DE LA COLONIA, UBICANDO LAS CAMATAS EN LAS CALLES: VILLA CIDRO, VILLA CID, VILLA FELICHE, VILLA FRANQUEZA, VILLA FEDERAL, VILLA DEL REY, VILL FIGUEROA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-270 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	TU COLONIA SEGURA CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, EN ALGUNO DE LOS PUNTOS MÁS PELIGROSOS DE LA COLONIA, UBICANDO LAS CÁMARAS EN LAS CALLES: VILLA HERMOSA, VILLA IRIS, , VILLA FRONTERA, VILLA SAN PABLO, VILLA FRANCA, VILLA GENERAL MITRE , VILLA FRESNOS, VILLA CANES, VILLA INFERIOR, VILLA IGATINI, VILLA GATON Y AND. BENITO JUÁREZ.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I	RESCATE DE AREAS RECREATIVAS C. ANTONIO ESTEVEZ, ENTRE AV. EXPLORADORES DE EJERCITO DE ORIENTE Y BRIGADA CARBAJAL 2A SECCION	INSTALACION DE UN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN ESPACION PUBLICOS. COMPRA E INSTALACION, ASI COMO COLOCACION DEL PISO NECESARIO PARA LOS JUEGOS . RECUPERACION DE UN LUGAR PUBLICO, MEDIANTE LA PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PUBLICO Y LA REFORESTACION DEL MISMO.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II	KID JUEGOS INFANTILES, JUGANDO CON ALEGRÍA EN EJÉRCITO DE ORIENTE (JOSÉ MARÍA OLMOS, ESQUINA CON EXPLORADORES DE EJERCITO DE ORIENTE)	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KIT DE JUEGOS INFANTILES, PISO AMORTIGUABLE, LUMINARIAS, EN CIRCUITO JOSÉ MARÍA OLMOS, ESQUINA CON AV. EXPLORADORES DE EJÉRCITO DE ORIENTE II	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I	CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA A BASE PLATA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A 360 GRADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE TODA LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II	CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA COLONIA	69%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO I	INSTALACIÓN DE VÍDEO CÁMARAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I PARA MI COLONIA	REQUERIMOS INSTALACION DE VÍDEO CÁMARAS DE SEGURIDAD CON BOTÓN DE PÁNICO C4 CONECTADAS A BASE PLATA DE LA DELEGACIÓN EN LOS PUNTOS MARCADOS EN EL MAPA QUE SE ANEXA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II	INSTALACIÓN DE CÁMARAS POR UN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SEGURO	SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD C4 CONECTADO A BASE PLATA CON BOTÓN DE PÁNICO. UBICADAS EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN EL MAPA Y EN EL CUADRO DEL CROQUIS Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-277 JUAN ESCUTIA I	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO DE NEGOCIO A DOMICILIO (DISPOSITIVO DE MILTIALERTAMIENTO CIUDADADNO) TRINIDAD SALGADO, EURELIO PARRA, VICENTE MARISCAL, ETC.	CONSISTE EN PONER VARIOS DISPOSITIVOS PAR FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS CALLES (TRINIDAD SALGADO, EURELIO PARRA, VICENTE MARISCAL, JOAQUÍN MIGUEL GUTÍERREZ, FRANCISCO GARCÍA SALINAS, ESTEBAN B. CALDERÓN, ALEJANDRO PRIETO, LUIS CORTAZAR)	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-278 JUAN ESCUTIA II	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO A NEGOCIO O DOMICILIO (DISPOSITIVO , DE MULTIALERTAMIENTO) ANTONIO LEÓN, PABLO GARCÍA, VICTORIANO CEPEDA, JOSÉ MARÍA PAR	CONSISTE EN PONER DISPOSITIVOS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS CALLES YA QUE ESTARÁ CONECTADO A BASE PLATA BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, AMBULANCIAS Y HABRÁ UNA MAYOR RESPUESTA EN CASO DE SECUESTRO ASÍ MISMO LO PODRÁN BAJAR EN SU CELULAR Y VER LO QUE PASA EN SU CALLE, TINE SENSOR DE CALOR: ANTONIO LEÓN, PABLO GARCÍA, VICTORIANO CEPEDA, JOSÉ MARÍA PARRAS, ÁNGEL TRÍAS, JUAN C. DORIA Y LINO MERINO.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I	DAR CONTINUIDAD A LOS TALLERES DE ARTE Y CULTURA PARA NUESTROS JÓVENES DE LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN	SON TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES IMPARTIDOS POR PROFESORES QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO PARA "FORMAR" A LOS MISMOS (TALLERES DE DANZA FOLCLORICA, MÚSICA, PINTURA, OFICIOS, MATEMATICAS, INGLES, TEATRO, ETC.) QUE LOS PROFESORES CUENTEN CON EL MATERIAL NECESARIO PARA QUE SE APRENDA Y SE ENCAMINE HACIA ALGUNA ACTIVIDAD. EN EL CENTRO COMUNITARIO "MARCELO RUENDIA"	100%	452,382.20	452,382.20	452,381.09	100%
07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	CONSISTE EN CAMARAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS VECINALES QUE ESTARAN CONECTADAS CON BASE PLATA. LAS CAMARAS DE SEGURIDAD ESTARAN MONITOREADAS CON SISTEMA DE AGUA PARA PREVENIR ALGUN DESASTRE AMBIENTAL	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I	ORQUESTA JUVENIL "LOMAS DE LA ESTANCIA I"	CONFORMAR ORQUESTA DANDOLES INSTRUMENTOS ASI COMO EL INSTRUCTOR ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, HACIENDO USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA DELEGACION PARA LAS CLASES. 150 INSTRUMENTOS: 75 GUITARRAS Y 75 VIOLINES, CONTAMOS CON DOS PROPUESTAS PARA QUE DEN LA CLASE	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II	POR NUESTRA SEGURIDAD EN LOMAS DE LA ESTANCIA	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN VARIAS UBICACIONES, SE ANEXA EL LISTADO DE LAS UBICACIONES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I	SEGURIDAD PARA TODOS	COLOCACIÓN DE CÁMARAS EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES PARA SEGURIDAD DE LOS CIUDADDANOS CONECTADOS A BASE PLATA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II	CÁMARAS DE SEGURIDAD	MEDIANTE ESTE PROYECTO SE PROPONE MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO CON LA COLOCACION DE 600 CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C4 DISTRIBUIDAS EN TODA LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I	OJOS EN LA COLONIA	COLOCAR CAMARAS DE SEGUTRIDAD EN TODA LA COLONIA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II	PAVIMENTANDO MI COLONIA	PAVIMENTACION DE TODA LA CALLE DE SIRACUSA, INICIANDO DESDE AV. TLAHUAC HASTA CANAL DE CHALCO, CON ASFALTO PARA QUE SE REALICE UN MEJOR TRABAJO Y SEA FUNCIONAL	12%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-287 REFORMA POLITICA I	VIDEOCAMARAS EN CALLES REF CIENTIFICA, REF PESQUERA, REF CENTRAL, MONT EVEREST, ACONCAGUA, REF FORESTAL, REF GANADERA, MONT MERU Y CALLEJON 5 DE MA	VIDEOCAMARAS EN CALLES DE REFORMA CIENTIFICA, REFORMA PESQUERA, REFORMA CENTRAL, MONTAÑA EVEREST, ACONCAGUA, REFORMA FORESTAL, REFORMA GANADERA, MONTAÑA MERU Y CALLEJON 5 DE MAYO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-288 REFORMA POLITICA II	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN AV. INSURGENTES, C. REFORMA COMUNICATIVA, C. REFORMA MONETARIA Y AV. DE LAS TORRES.	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN AV. INSURGENTES, C. REFORMA COMUNICATIVA, C. REFORMA MONETARIA Y AV. DE LAS TORRES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-289 SAN JUAN XALPA I	CENTRO DE SALUD EN SAN JUAN XALPA	ES UN ESPACIO QUE ESTA EN ABADONO A PESAR QUE SE GANO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO BARRIAL PERO TENGO EL LUGAR PARA PONER UN CENTRO DE SALUD, YA NO HAY DONDE ACUDIR DE RAPIDO Y ASI NO ESTAR TRASLADANDO A NUESTROS ADULTOS MAYORES DE IGUAL MANERA ASI PODRIAN TENER CHEQUEO CONSTANTE TODOS LOS ADULTOS MAYORES Y NUESTROS NIÑOS POR UNA SALUD MEJOR	4%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-290 SAN JUAN XALPA II	JUEGOS INFANTILES Y TECHUMBRE SAN JUAN XALPA II	CONSISTE EN LA RECREACION DE NUESTROS NIÑOS Y JOVENES YA QUE EN ESTA ZONA NO SE CUENTAN CON LUGARES RECREATIVOS Y PONEMOS AYUDAR A QUE SE EJERCITEN, JUEGUEN Y SE DIVIERTAN	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I	ME ENCANTA JUGAR "PARQUE LA RATONERA"	SE PRETENDE RECUPERAR Y MEJORAR UN ESPACIO A TRAVEZ DE LA INSTALACION DE DIVERSOS JUEGOS INFANTILES Y RECRETIVOS; DISTRIBUIDOS DEL ESPACIO SE INCLUIRA A TODOS LOS MENORES Y PERSONAS INTFRASADAS	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II	SEGURIDAD PARA LA COLONIA	PONER O COLOCAR CAMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS DONDE SE DA MUCHO LA DELINCUENCIA Y PUEDAN PASAR TRANQUILAMENTE LAS PERSONAS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III	POR UN SAN MIGUEL TEOTOTONGO CON MAYOR SEGURIDAD	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS ROJOS LOCALIZADOS DENTRO DE LA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO IIUI PARA UN MEJOR TRANSITO DE LOS VECINOS DE LA COLONIA Y DE LAS COLONIAS DE SU ALREDEDOR	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV	ORQUESTA JUVENIL	CONFORMAR ORQUESTA DANDOLES INSTRUMENTOS ASI COMO EL INSTRUCTOR ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, HACIENDO USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA DELEGACION PARA LAS CLASES. 150 INSTRUMENTOS: 75 GUITARRAS Y 75 VIOLINES, CONTAMOS CON 2 PROPUESTAS PARA LAS CLASES	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I	ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA	SE PROPONE ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS CALLES: C. 1 ESQ. C. SIN NOMBRE, C.5 ESQ. AV.2, C.7 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.9 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.11 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C. 13 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.17 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.17 ESQ. AV.4, C.17 ESQ. AV. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.25 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C. 31 ESQ. AV. 4, C. 31 ESQ. AV.6, C. 39 ESQ. AV.2, C.39 ESQ. AV.4, C.43 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.47 ESQ. AV.2, C.51 ESQ. AV.4, C.53 ESQ. AV. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.51 ESQ. AV. ERMITA IZTAPALAPA, C.51 ESQ. AV.2	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-296 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II	RECUPERANDO MI PARQUE, EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA CALLE 63 ESQ. AV. 6	SE REQUIERE DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 63 ESQ. CON AV. 6	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I	JUEGOS INFANTILES EN EL DEPORTIVO DE AV. MÉXICO	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN AV. MÉXICO YA QUE NO HAY ES ESTE DEPORTIVO PARA QUE LOS NIÑOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR AL PARQUE.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II	JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE BENITO JUÁREZ.	EN PONER JUEGOS PARA LOS NIÑOS QUE TENGAN UN ESPACIO PARA JUGAR Y HACER EJERCICIO.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-299 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I	VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN CALLES MARCELINO ABSALON PEREZ, C. ENRIQUE ADAME MACIAS, FERNNANDO ARRUTI.	ADQUIRIR Y COLOCAR CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y COLOCAR EN CALLES MARCELINO ABSALON PEREZ ESQ. FRANCISCO CESAR MORALES, C. ENRIQUE ADAME MACIAS Y CALLE FERNANDO ARRUTI AMBAS ESQ. CON ELISA Y ROSSERTY.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-300 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II	CAMBIO DE LOS JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN AV. REPUBLICA FEDERAL NORTE	ADQUIRIR NUEVOS PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN DAÑADOS EN AV. REPUBLICA FEDERAL NORTE.	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-301 TEPALCATES I	DISPOSITIVO DE ALERTA EN LEÓN LOYOLA, JOSÉ ARRENSE, JESUS ALMANZA, NICOLAS BRAVO, AV. REVOLUCION Y AV. CONGRESO DE APATZINGAN	CONSISTE EN PONER DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO EN UN CASO DE PELIGRO (INCENDIO, FUGAS DE GAS, ASALTOS, ETC) PARA QUE LA POBLACION ESTE UN POCO MAS PROTEGIDA EN LA COLONIA TEPALCATES I.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-302 TEPALCATES II	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO A NEGOCIO O DOMICILIO (DISPOSITIVO MULTIALERTAMIENTO CIUDADANO)CALZ. ZARAGOZA,REV. CANAL DE SAN JUAN, STA. TERESA (CÁMARA	DISPOSITIVO DE ALERTAMIENTO TEMPRANO (AVISOS Y ALERTAS DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA UBICAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA TEPALCATES.	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-303 VALLE DE SAN LORENZO I	POR UNA COLONIA TRANQUILA Y SEGURA-SEGUNDA ETAPA	CÁMARAS DE VIGILANCIA, CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA MONITOREADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPARTIDAS EQUITATIVAMENTE EN LAS CALLES ANTES DESCRITAS, PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE LA COLONIA, A TRAVÉS DE ASAMBLEAS CIUDADANAS.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-304 VALLE DE SAN LORENZO II	LUMINARIAS SOLARES	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CON PANEL SOLAR INCLUYENDO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. EN LOS CASOS QUE YA EXISTA POSTE SE UTILIZARA EL MISMO SUSTITUYENDO LAS LUMINARIAS ACTUALES	0%	452,382.20	452,382.20	169,880.56	38%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-305 XALPA I	VIALIDAD EFICIENTE REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ARANDANO	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ARANDANO, A PARTIR DE SU CRUCE CON LA CALLE GUANABANA (CAMINO AL CERRO) HASTA SU CRUCE CON LA 3A CDA. DE UVAS. POR SER UNA VIA DE TRANSITO CONSTANTE Y QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA REQUERIERE DE UNA INTERVENCION PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	10%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-306 XALPA II	VIDEO VIGILANCIA EN XALPA II	PREVENCION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN CALLE MINA DE PLATA ESQUINA CALLE PISIS, CALLE CDA DE NOPAL Y CDA TUNA, CALLE NARANJO ESQ CALLE 4, CALLE GUAYACAN ESQ CALLE 4, AV PRIMAVERA ESQUINA PEÑAS	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-307 XALPA III	VIGILANDO POR TU SEGURIDAD	COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN DETERMINADOS PUNTOS DE LA COLONIA CON LA INTENCIÓN DE DISMINUIR LA DELINCUENCIA.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-308 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	VECINDARIO SEGURO. VIDEO VIGILANCIA PARA 2A AMPL. SANTIAGO ACAHUALTEPEC I	COLOCAR VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CDA. FLOR DE CAPOMO Y SU CRUCE CON CALLE MARGARITAS, CALLE AXAYACATL, CALLE AHUIZOTL Y PROL. ROSA	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-309 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II	VELANDO POR TU SEGURIDAD VIDEOVIGILANCIA EN 2A AMPL. SANTIAGO II	INSTALACION DE CVIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS CON MAYOR INDICE DELICTIVO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-313 JUAN ESCUTIA III	DISPOSITIVO DE ALERTAMINETO A NEGOCIOS O DOMICILIOS EN LA COLONIA JUAN ESCUTIA III EN DIFERENTES PUNTOS.	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO DE SEGURIDAD PÚBLICA CONECTADO A BASE PLATA EN TODA LA COLONIA JUAN ESCUTIA EN CRISÓSTOMO BONILLA, BALBANERA, AV. TEXCOCO Y CAL. IGNACIO ZARAGOZA.	0%	452,382.29	452,382.29	0.00	0%
07-314 LAS PEÑAS II	MANTENIMIENTO DE HERRERIA PARA MI UNIDAD PROLONGACION HIDALGO	DESEAMOS MEJORAR LA HERRERIA EN GENERAL DE LA UNIDAD POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-315 ROTARIOS (U HAB)	REPARACION DE ESCALERAS Y BARANDELAS EN LOS 4 MODULOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIOS	REQUERIMOS DE LA REPARACION DE ESCALERAS Y BARANDALES DE LOS 4 MODULOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIOS, QUE INCLUYA PINTURA Y REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO	0%	452,382.20	452,382.20	0.00	0%
07-316 SANTA BARBARA (BARR) II	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA	LA PROPUESTA ES PREEVER DE CÁMARAS DE VIGILANCIA QUE ESTÁN CONECTADAS A BASE PLATA EN LA COL.BARRIO SANTA BARBARA II EN PUNTOS QUE SEÑALADOS CJON HUALQUILA, C HUALQUILA C. DE LA CRUZ, 4TO CD CRUZ, CD DE LA CRUZ, EJE 6 Y 2CJON DE SAN IGNACIO, C DAN IGNACIO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)	NIÑOS FELICES, EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN TRES SECCIONES (A, B Y C) DE LA UNIDAD	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES QUE SE INSTALARAN EN LAS TRESS SECCIONES DE LA UNIDAD PRIORIZANDO SECCIONES B Y C	20%	452,382.20	452,382.20	175,286.03	39%
07-318 TENORIOS (AMPL)	MEJORANDO LA CANCHA DE FOOTBOLL DE AMPLIACION TENORIOS	PONER MAYA CLONICA ALREDEDOR DE LA CANCHA JUEGOS Y PINTAR LA CANCHA	100%	452,382.20	452,382.20	19,619.73	4%
07-319 CARLOS PACHECO (U HAB)	CIRCUITO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN TODA LA UNIADAD (PASILLOS, ANDOADORES ESCALERAS DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD 5 KITS CON 20 CAMARAS)	COLOCAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA ALTERNO PARA EVITAR DELITOS CON UN CEREBRO CON DISCO DURO QUE GRABE TODO LO QUE SUCEDE DIARIO, POR UN MES CON CAMARAS ENTRE PASILLOS, ESCALERAS Y TODOS LOS EPACIOS OCULTOS, DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CARLOS PACHECO	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	AVANCE FINANCIERO (%) 3/2
07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ENLAZADA A BASE PLATA EN 6 PUNTOS DE LA COL. CHINAMPAC; ENFRENTE DE 7 SECCIONES. I-1- M, Q,Y C, FRENTE A 8 SECCIONES 18 Y 15-B	INSTALACIÓN DE 6 KITS DE 4 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN 6 PUNTOS ROJOS DE LA COL. CHINANPAC DE JUÁREZ 3, ENLAZADAS A BASE PLATA, POR MEDIO DE UN BOTÓN DE PANICO FRENTE 7, SECCIÓN I-1, FRENTE 7, SECCIÓN M, FRENTE 7, SECCIÓN Q, FRENTE 7, SECCIÓN C, FRENTE 8 SECCIÓN 18, Y FRENTE 8 SECCIÓN 15-B.	100%	452,382.20	452,382.20	452,382.19	100%
07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO	POR UNA CALIDAD DE VIDA CON LUMINARIAS EN TODO EL PREDIO	LAS LUMINARIAS GARANTIZAN LA SEGURIDAD, EL LIBRE PASO DE LOS HABITANTES DEL PREDIO STA. CRUZ MEYEHUALCO DANDO UNA CERTEZA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD HACIA SUS PERSONAS, ASÍ COMO ASU PATRIMONIO, DANDO UNA CALIDAD DE VIDA EN UN SERVICIO QUE SE REQUIERE CON GRAN URGENCIA QUE MEJORA RADICALMENTE EL ENTORNO DE LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EL PREDIO.	37%	452,399.51	452,399.51	169,880.56	38%
TOTAL URG (11)				132,548,002.00	132,548,002.00	80,410,952.41	

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Asignaciones Previstas en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DG	OR	ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
								ASIGNADO	MODIFICADO	EJERCIDO		
(3)												
	(3)											
		(3)										
			(3)									
				(3)								
					(3)							
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							TOTAL URG (10)					

"NO APLICA"

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

EJE	FI	F	SF	AI	DG	OR	OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
								ASIGNADO	MODIFICADO	EJERCIDO		
(3)												
	(3)											
		(3)										
			(3)									
				(3)								
					(3)							
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							TOTAL URG (10)					

"NO APLICA"

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	2,091,733,975.00	(16,001,347.9)	2,075,732,627.12	2,013,104,639.40	1,950,276,009.93	62,627,987.72
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,075,683,975.00	0.0	2,059,682,627.12	2,004,867,350.63	1,942,038,721.16	54,815,276.49
B. Magisterio	-	0.0	-	-	-	0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	16,050,000.00	0.0	16,050,000.00	8,237,288.77	8,237,288.77	7,812,711.23
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-		-	-	-	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0.0
B. Magisterio	-	0.0				0.0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	0.0	-	-	-	0.0
c1) Personal Administrativo	-	0.0	-	-	-	0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	0.0	-	-	-	0.0
D. Seguridad Pública	-	0.0	-	-	-	0.0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	0.0	-	-	-	0.0
e1)Nombre del Programa o Ley 1	-	0.0	-	-	-	0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	0.0	-	-	-	0.0
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	0.0	-	-	-	0.0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	2,091,733,975.00	(16,001,347.9)	2,075,732,627.12	2,013,104,639.40	1,950,276,009.93	62,627,987.72

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11.01.04	Considerar las necesidades de las mujeres en los nuevos proyectos de movilidad, infraestructura y cobertura.	2	2	1	219	Desarrollo social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanizacion Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana	53,675,454.00	69,457,283.03	52,123,802.39	A FIN DE CONTAR CON MAYORES ESPACIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA LAS FAMILIAS DE LA DEMARCACIÓN, SE LLEVO A CABO EL RESCATE Y CONSERVACIÓN DE 73 ESPACIOS PÚBLICOS, EN BENEFICIO DE 365,000 HABITANTES..
16.08.01	Elaborar programas especiales de vivienda para la atención de personas en situación de discriminación y/o excluidas	2	2	5	224	Desarrollo social Vivienda y servicios a la comunidad Vivienda Mantenimiento, conservación y rehabilitación para unidades habitacionales y vivienda	16,620,168.75	23,420,371.65	17,067,246.21	SE ATENDIERON 18 PROYECTOS EN UNIDADES HABITACIONALES, GANADORAS DE LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
06.03.07	Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y uso eficiente del agua para dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el principio de igualdad y no discriminación.	2	2	3	222	Desarrollo social Vivienda y servicios a la comunidad Abastecimiento de agua Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	44,573,271.00	32,419,238.50	25,322,864.37	SE EJECUTÓ EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CON UN AVANCE DE 2,178,617.84 M; DENTRO DE LOS CUALES SE ELIMINARON 2,919 FUGAS DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN; SE LLEVÓ A CABO EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 291 CISTERNAS Y 263 TINACOS EN UNIDADES HABITACIONALES , ESCUELAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS; LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE 2,092,570,M3 DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS, A LA POBLACIÓN QUE CARECÍA DEL VITAL LÍQUIDO. ASÍ MISMO,SE AUTORIZARON RECURSOS PARA REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN DE COMPRA Y ACARREO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE PIPAS, REALIZANDO 545 VIAJES DE 10 M3 CADA UNO. CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIÓ A 1,827,868 HABITANTES. DE IGUAL FORMA DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, ALCANZANDO UN AVANCE DE 8,664.84 METROS DE SUSTITUCIÓN DE RED SECUNDARIA.

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
09.02.02	Facilitar la coordinación interinstitucional para reducir el analfabetismo en los diferentes grupos de población, principalmente entre personas adultas mayores y personas indígenas.	2	5	1	218	Desarrollo social Educacion Educación básica Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	176,905,385.50	157,515,933.80	147,977,334.04	CON EL FIN DE INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO SE LLEVO A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 146 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN BENEFICIO DE 88,100 ALUMNOS Y PROFESORES QUE HACEN USOS DE ESTOS INMUEBLES.
29.02.02	Fomentar la participación de las poblaciones callejeras, organizaciones de la sociedad civil y la academia con experiencia en el tema en la creación de políticas y diseño de acciones para la inclusión social de las poblaciones callejeras y el respeto a sus derechos humanos.	2	6	9	227	Desarrollo Social Proteccion Social Otros de seguridad social y asistencia social Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social	9,385,479.00	9,375,347.00	9,115,556.98	AL PERIODO QUE SE INFORMA, NO SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES.
23.05.02	Garantizar la inversión necesaria para crear espacios deportivos, parques, jardines y programas de activación física de los órganos políticos-administrativos que permitan a niñas, niños y adolescentes su esparcimiento, jugar y hacer deporte en condiciones favorables. Se deberán considerar sus opiniones para la construcción o modificación de estos espacios.	2	4	1	210	Desarrollo Social Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales Deporte y recreación Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	17,500,000.00	10,107,544.00	7,618,254.26	AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVO A CABO LAS AMPLIACIONES EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS: PARQUE CUITLAHUAC, MEDIANTE ACCIONES DE NAVE DE INVERNADERO, CISTERNA, CASETA DE FERTI-RIEGO, SUMINISTRO KIT AGRÍCOLA Y EN LA CALLE TOTLI DE LA COLONIA LA JOYA, MEDIANTE ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (BAJADA DEL TRANSFORMADOR CFE) PARA ALIMENTACIÓN GENERAL, PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ACCESO, DEPORTIVO FRANCISCO I MADERO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS PARA LA ALBERCA

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
10.04.01	Generar una mayor educación y cultura ambientales en la gestión integral de los residuos sólidos, a efecto de potenciar la participación social en la prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, que incluya a población abierta, sector público y privado.	2	1	1	203	Desarrollo social Proteccion ambiental Ordenación de desechos Recolección de residuos sólidos	45,145,085.00	53,159,163.91	50,344,823.61	SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE 453,954 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS TRES VERTIENTES: RECOLECCIÓN DOMICILIARIA, BARRIDO MANUAL Y RECOLECCIÓN A EMPRESAS, DENTRO DE ESTOS TRABAJOS SE REALIZÓ EN FORMA PARALELA EL RETIRO DE 271,089 M3 DE CASCAJO DE LA VÍA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN Y CON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOSN FEDERALES EL RETIRO DE 250, 460 M3. CON ESTOS TRABAJOS SE BENEFICIO AL TOTAL DE LA POBLACIÓN (1,827,868
15.06.02	Mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México.	1	8	5	201	Gobierno Otros servicios generales Otros Apoyo administrativo	104,576,584.00	98,861,854.46	78,412,484.43	DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO PONER A SU ALCANCE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EJERCER EL DERECHO DE SOLICITUD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN.
06.04.02	Promover proyectos participativos de rescate de cuerpos de agua, elaborando planes maestros de rescate integral y sustentable de cuerpos de agua con participación de especialistas y sociedad civil.	2	1	3	204	Desarrollo social Proteccion ambiental Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje	6,733,002.50	13,241,890.42	12,400,923.80	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 1.413 kM. DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE, EN ZONAS QUE NO CONTABAN CON INFRAESTRUCTURA, CON LO CUAL SE BENEFICIÓ A 755 HABITANTES.
	TOTAL URG (7)						475,114,429.75	467,558,626.76	400,383,290.07	

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la movilidad	11.01.04 "Considerar las necesidades de las mujeres en los nuevos proyectos de movilidad, infraestructura y cobertura"	2/2/1/219			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ATENCION A LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA DEMARCACIÓN
Método de Cálculo:	ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE/ PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE
Sustitución de Valores:	E=100*(73/47) =155 %
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL
Línea Base:	100%
Meta:	AL FIN DE CONTAR CON MAYORES ESPACIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA LAS FAMILIAS DE LA DEMARCACIÓN, SE LLEVO A CABO EL RECATE Y CONSERVACIÓN DE 3 ESPACIOS PÚBLICOS, EN BENEFICIO DE 365,000 HABITANTES.
Valor al concluir el periodo de estudio:	155%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	19%
Interpretación al cambio de valores:	SE ATENDIERON LOS FRENTES DE TRABAJO CONFORME LA DEMANDA CIUDADANA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DE MATERIALES
Medios de Verificación:	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES (IAT)

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	20,000	56,554	58,221	35,654	26,822	177,251
Hombres	20,000	54,162	56,824	38,242	38,521	187,749
TOTAL	40,000	110,716	115,045	73,896	65,343	365,000

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA	16.08.01 Elaborar programas especiales de vivienda para la atención de personas en situación de discriminación y/o excluidas .	2/2/5/224			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	EJECUTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES DE LA DEMARCACIÓN
Método de Cálculo:	ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE/ PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE
Sustitución de Valores:	E=100*(18/111) = 16%
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL
Línea Base:	100%
Meta:	100
Valor al concluir el periodo de estudio:	16%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	16%
Interpretación al cambio de valores:	ESTAN EN PROCESO LA CONCLUSION DE OBRAS QUE ATIENDEN PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Medios de Verificación:	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES (IAT)

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0	18 U.H SIN DISTINCION DE SEXO
Hombres	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al Agua y al Saneamiento	06.03.07 Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y uso eficiente del agua para dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el principio de igualdad y no discriminación.	2/2/3/222			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	6.3. Garantizar que las y los habitantes de la Ciudad de México cuenten con una dotación adecuada de agua potable, salubre y aceptable para usos personales y domésticos
Nombre del Indicador:	Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua potable
Método de Cálculo:	(m. de red de mantenimiento realizados/K m. de red de mantenimiento programados) X 100
Sustitución de Valores:	(2,178,617.84/3,019,823.04)*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	Por cada metro de red secundaria ampliada o sustituida se garantiza el servicio a 1.7 habitantes.
Meta:	3,019,823
Valor al concluir el periodo de estudio:	72.0%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	65%
Interpretación al cambio de valores:	LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTA EN PROCESO LA CONTABILIZACIÓN DE LA META
Medios de Verificación:	Unidad Departamental de Agua Potable

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	Se atiende a hombres y mujeres sin distinción de sexo (no se cuenta con el dato, es variable).
Hombres						
TOTAL						1,827,868 habitantes

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a la educación	09.02.02 Facilitar la coordinación interinstitucional para reducir el analfabetismo en los diferentes grupos de población, principalmente entre personas adultas mayores y personas indígenas.	2/5/1/218			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ATENCION A INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO
Método de Cálculo:	ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE/ PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE
Sustitución de Valores:	E=100*(146/250) = 58%
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL
Línea Base:	100%
Meta:	SE LLEVÓ A CABO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 146 PLANTELES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO, EN BENEFICIO DE 88,100 ALUMNOS Y PROFESORES QUE HACEN USOS DE ESTOS INMUEBLES.
Valor al concluir el periodo de estudio:	109
Valor en el mismo periodo del año anterior:	25
Interpretación al cambio de valores:	A) LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ, DEBIDO A QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS CUANTIFICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DERIVADO DEL PERIODO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS QUE TERMINARON EN ESTE PERIODO
Medios de Verificación:	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES (IAT)

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	24,400	12,500	12,262	13,254	7,500	45,516
Hombres	24,400	12,365	10,245	12,474	7,500	42,584
TOTAL	48,800	24,865	22,507	25,728	15,000	88,100

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derechos de las personas con discapacidad	29.02.02 Fomentar la participación de las poblaciones callejeras, organizaciones de la sociedad civil y la academia con experiencia en el tema en la creación de políticas y diseño de acciones para la inclusión social de las poblaciones callejeras y el respeto a sus derechos humanos.	2/6/9/227			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	REALIZAR DE MANERA OPORTUNA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Método de Cálculo:	PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE
Sustitución de Valores:	E=100*(0/10) = 0%
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL
Línea Base:	100%
Meta:	0
Valor al concluir el periodo de estudio:	0
Valor en el mismo periodo del año anterior:	0
Interpretación al cambio de valores:	NO SE REALIZARON OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO
Medios de Verificación:	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES (IAT)

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0	0
Hombres	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Derecho o Grupo de Población del PDHDF:	Línea de Acción del PDHDF	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE	23.05.02 Garantizar la inversión necesaria para crear espacios deportivos, parques, jardines y programas de activación física de los órganos políticos-administrativos que permitan a niñas, niños y adolescentes su esparcimiento, jugar y hacer deporte en condiciones favorables. Se deberán considerar sus opiniones para la construcción o modificación de estos espacios.	2/4/1/210			X		

Objetivo de la LA o Derecho:	REALIZAR DE MANERA OPORTUNA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Nombre del Indicador:	PORCENTAJE DE ATENCION A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Método de Cálculo:	PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL TRIMESTRE/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL TRIMESTRE
Sustitución de Valores:	E=100*(6/8) = 75%
Frecuencia del Indicador:	TRIMESTRAL
Línea Base:	100%
Meta:	6
Valor al concluir el periodo de estudio:	8
Valor en el mismo periodo del año anterior:	3
Interpretación al cambio de valores:	ESTA EN PROCESO LA CUANTIFICACION DE LA META
Medios de Verificación:	INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES (IAT)

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	0	0	0	0	0	Se atiende a hombres y mujeres sin distinción de sexo (no se cuenta con el dato, es variable).
Hombres	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	1,827,868 habitantes

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho a una vivienda adecuada	10.04.01 Generar una mayor educación y cultura ambientales en la gestión integral de los residuos sólidos, a efecto de potenciar la participación social en la prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, que incluya a población abierta, sector público y privado.	2/1/1/203			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	16.5. Garantizar vivienda y hábitat de calidad en términos de suficiencia de servicios públicos, adecuación cultural e infraestructura que aseguren el esparcimiento, la convivencia,
Nombre del Indicador:	Recolección de Residuos Sólidos
Método de Cálculo:	(Toneladas de Residuos sólidos recolectadas/Toneladas de residuos sólidos programadas)x100
Sustitución de Valores:	(453,954/1,500,000)*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	100%
Meta:	453,954
Valor al concluir el periodo de estudio:	30.0%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	79%
Interpretación al cambio de valores:	La variación negativa que resulta respecto al año anterior, se debe a que se ha dado cumplimiento a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que consiste en la recolección separación separada de residuos en orgánicos e inorgánicos, lo que ha propiciando el reciclaje desde los domicilios, donde la ciudadanía separa los materiales que puede reciclar, reutilizar o vender, teniendo como resultado la disminución en gran medida, de la cantidad de residuos inorgánicos que se recolectan.
Medios de Verificación:	Cordinación de Imagen Urbana

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	Se atiende a hombres y mujeres sin distinción de sexo
Hombres						(no se cuenta con el dato, es variable).
TOTAL						1,827,868 habitantes

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al trabajo y derechos humanos laborales.	15.06.02 Mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México.	1/8/5/201			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Derecho al Acceso a la Información.
Nombre del Indicador:	Trámites y Servicios a la Ciudadanía
Método de Cálculo:	Total de beneficiarios apoyados durante el periodo/ Meta trimestral programada* 100 = %
Sustitución de Valores:	78,849/121,000*100
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	100%
Meta:	121,000
Valor al concluir el periodo de estudio:	65%
Valor en el mismo periodo del año anterior:	56%
Interpretación al cambio de valores:	Baja demanda de tramites.
Medios de Verificación:	Archivo Histórico

GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	32,981		15,268.00	19,294.00		34,562.00
Hombres	28,217		15,841.00	17,233.00		33,074.00
TOTAL	61,198		31,109.00	36,527.00		67,636.00

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 09 ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2018

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto)	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
Derecho al Agua y al Saneamiento	06.04.02 Promover proyectos participativos de rescate de cuerpos de agua, elaborando planes maestros de rescate integral y sustentable de cuerpos de agua con participación de especialistas y sociedad civil.	2/1/3/204			X		

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	6.3. Garantizar que las y los habitantes de la Ciudad de México cuenten con una dotación adecuada de agua potable, salubre y aceptable para usos personales y domésticos
Nombre del Indicador:	Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje
Método de Cálculo:	(Km. de red de drenaje ampliados o sustituidos/K m. de red ampliada o sustituida programada) X 100
Sustitución de Valores:	(1.41/13.20)*100=11%
Frecuencia del Indicador:	Trimestral
Línea Base:	Por cada metro de red secundaria ampliada o sustituida se garantiza el servicio a 1.7 habitantes.
Meta:	3.409
Valor al concluir el periodo de estudio:	11$
Valor en el mismo periodo del año anterior:	12.00%
Interpretación al cambio de valores:	ESTA EN PROCESO DE CUANTIFICACION LA META
Medios de Verificación:	J.U.D. de Construcción de Drenaje

GRUPOS DE ATENCIÓN						
SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				
		Infantes	Jóvenes	Personas Adultas	Personas Adultas	TOTAL
Mujeres	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	Se atiende a hombres y mujeres sin distinción de sexo (no se cuenta con el dato, es variable).
Hombres						
TOTAL						635 habitantes